

1995.11

# '95주요업무추진현황보고


## 사회진흥과

# 基 本 現 況

## □ 職 員 現 況

구 분	계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급	기 능
정 원	10	1	3	2	3		1
현 원	10	1	3	2	3		1

## □ 機 構 表 및 分 掌 事 務



# 健康한 國土가꾸기事業

## □ 事業概要

- 사업명 : 영오.양산지구 환경개선사업
- 사업비 : 195백만원(도비 95백만,군비 100백만)
- 사업내용

(단위 : 천원)

사업명	사업량	사업비	착공일	준공일	시공사	진도	비고
계		195,000				90 %	
도로포장	L=780 M	91,606	'95. 5. 2	'95. 9. 1	(주)연성건설	100 %	
소하천정비	L=244 M	27,417					
수로관설치	L=418 M	40,977					
회관신축	1동20평	35,000	'95. 9.20	'95. 12.18	(주)증원 종합건설	80 %	

## □ 推進狀況

### ○ 추진실적

- . 현지조사 및 실시설계 완료 : '95. 4. 1
- . 공사 착공 : '95. 5. 2
- . 도로 확.포장 및 수로관 설치공사 준공 : '95. 9. 1

### ○ 추진계획 (4/4분기)

- . 회관신축공사 실시 현장감독
- . 회관신축공사 준공예정일 : '95. 12. 18

## □ 問題點 및 對策

- 마을단위 권역별사업 추진으로 지역민의 숙원사업 해결과 쾌적하고 조화된 환경개선으로 주민복지증진에 기여
- 환경개선사업 분야에 우선적으로 사업선정

# 農漁村 生活環境 改選事業

## □ 事業概要

- 대상사업 : 마을진입로 및 안길포장, 소하천제방, 하수구정비, 마을회관 건립  
간이상수도 시설등
- 사업비 : 14억 (도비 20% , 군비 80%)
- 읍면별 사업 추진내역

읍 면	사업 건수	사업비	읍 면	사업 건수	사업비
계	155 건	1,400 백만원	영 오	10	85
고 성	11	150	개 천	20	80
삼 산	17	100	구 만	10	80
하 일	8	90	회 화	17	115
하 이	3	80	마 압	9	105
상 리	10	95	동 해	11	120
대 가	13	100	거 류	7	120
영 현	9	80			

## □ 推 進 狀 況

- 사업완료 : '95. 11. 10

## □ 問題點 및 對策

- 마을회관 건립등 건축분야 사업은 설계용역 및 사업비 부족등으로 문제점 제기
- 사업비책정시 충분한 사전검토로 적정한 사업비책정 추진

# 農 漁 村 부 업 改 良 事 業

## □ 事 業 概 要

○ 사업명 : 416가구(부업개량 126, 부업+육실 290)

○ 사업비 : 416백만원(도비 208백만, 군비 208백만)

○ 지원기준

부업개량 }  
부업 + 육실 } 가구당 100만원

○ 대상가구 선정

- 읍소재지마을(성내5개리)제외
- 읍면 추진위원회에서 대상가구 선정

○ 추진사항 ('95년말 전망)

총가구수	기 개 량		'95년추진	총개량 가구수	미 개 량		
	지 원	자 담			계	개량가능	개량불가
17,751	4,635 (26%)	3,771 (21%)	416 (2.3%)	8,822 (50%)	8,929 (50%)	4,237 (24%)	4,692 (26%)

## □ 推 進 狀 況

○ 사업완료 : 416 동(100%)

## □ 問 題 點 및 對 策

- 노후된 농가주택의 경우 지나친 보수로 농가부담이 가중되고 있음
- 출향인 및 친인척들에게 홍보하여 농어촌 부업개량 돕기운동 전개

# 새마을 所得事業 運營

## □ 事業概要

(단위 : 천원)

구 분	용자금 회수 계획	용 자 계 획	비 고
계	245,174	194,000	
금고운영자금	29,160	27,000	
특별지원자금	216,014	167,000	

- 용자기준 : 대상가구 및 마을 읍면장 추진에 의거 현지 조사후 군 조정위원회 결정
- 금고운영자금
  - 용자한도 및 이율 : 마을당 1,000만원, 가구당 300만원 이내,대출이자 년3%
- 특별지원자금
  - 용자한도 및 이율 : 마을당 1,000만원이상 1억원 범위내,무이자

## □ 推 進 狀 況

- 용자실적 : 194,000천원
  - 금고운영자금 : 9가구 27,000천원
  - 특별지원자금 : 7마을 59가구 167,000천원
- 회수계획(4/4분기) : 체납자에 대하여 징수독려
  - 3가구 2,222천원

## □ 問題點 및 對策

- 주민소득지원및생활안정기금운영관리조례가'95.11.4 개정됨에 따라  
지원액 상향으로 실질적인 지원효과 거양
- 채권액확보 및 운영관리 업무를 금융기관에 수탁관리 하므로서 효율적  
자금운영 관리에 만전

# 마을 文 庫 育 成

## □ 事業 概要

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 량	사 업 내 역	시 기	사 업 비
구심문고 육성 지원	4 개 문고	· 도서 : 3,000권 · 책장 : 10조 · 열람탁자 : 10개 · 의자 : 50개	12월	20,000
알뜰도서 교환시장 운영	1 회	· 도서비치 : 500권 -음면 구심문고 및 간이 송강장문고 배부	10월	2,000
국민독서경진대회	1 회	· 관내 초, 중, 고 및 일반 독후감	10월	

## □ 推 進 狀 況

- 추진실적 : 구심문고 지도점검 2 회(도.군)
- 추진계획 (4/4분기) : 구심문고 지원사업은 12월중 완료예정

## □ 問題點 및 對策

- 농촌인구의 감소 및 노령화로 문고이용 인원이 감소되고 있으며 문고를 운영할 전문 인력이 없어 활용도가 저조
- 각종 시설정비 보원과 정기적인 신간 구입 배부
- 관리책임자 지정 및 정기적인 교육을 통한 홍보 강화로 운영의 내실화
- 인구 밀집지역 문고 활용도가 높은 문고 지원 육성

# 小 都 邑 開 發 事 業

## □ 事 業 概 要

○ 공사명 : 고성읍 송화로 확.포장

구 분	계	전년도까지실적	'95 추 진	'96 계 획	
구 간	송학4거리~ 2호광장앞	송학4거리~ 고성주유소	고성주유소~ 고성읍농협	고성읍농협~ 2호광장앞	
사 업 량	L=810m B=10~20m	L=420m B=20m	L=190m B=10~20m	L=200m B=20m	
사 업 비 내 역	계	10,663백만원	3,663백만원	2,000백만원	5,000백만원
	도 비	5,701 "	1,713 "	988 "	3,000 "
	군 비	4,962 "	1,950 "	1,012 "	2,000 "
	계	10,663백만원	3,663백만원	2,000백만원	5,000백만원
	보 상 금	9,586 "	3,216 "	1,770 "	4,600 "
	시설공사	1,077 "	447 "	230 "	400 "

## □ 推 進 狀 況

○ 추진실적

· 편입부지 및 지장물 보상금 지급 완료 : 36건 1,626백만원

· 시설공사시행

- 도급업체 : 밀양시 (주) 동양산업 김삼곤

- 계약금액 : 136,000천원

- 계약일자 : '95. 6. 20

- 사업기간 : '95. 6. 22 ~ '95. 12. 31

○ 추진계획 (4/4분기)

· 현 사업추진 상황 : 마무리공사 추진중 (현공정 85%)

· 도로편입부지 분할측량 및 보상금정산, 편입부지 소유권 이전등기

## □ 問 題 點 및 對 策

○ 고성농협 ~ 2호광장간 병목현상으로 교통체증 심화

○ 잔여구간(고성농협 ~ 2호광장 200m) 확.포장사업 계속 추진(고성읍 시가지의 'T'자 20m도로 완공)으로 교통체증 해소



# 奧 地 開 發 事 業

## □ 事業概要

○ 사업 시행면 : 영현면

○ 사업내용

(단위:천원)

사 업 명	사 업 량	사업비	공사기간	진도 (%)	비 고
계	4건	378,501		99	
매촌도로 포장	L = 516M B = 3.0~4.0M	50,000	.공기 '95. 5. 1~ '95. 6.29	100	고성 남부건설 (주) 박 창 서
봉발소하천정비	L = 328M B = 2.0~3.5M	143,501	.공기 '95. 5.29~ '95.11.24	98	함양 우성토건 (주) 김 덕 곤
침점소하천정비	L = 472M B = 1.7~2.2M	85,000	.공기 '95. 5.23~ '95. 8.21	100	전주 토정건설 (주) 박 명 규
영동소하천정비	L = 247M B = 2.0~3.5M	100,000	.공기 '95. 5.17~ '95.11.10	100	거제 정우건설 (주) 정 복 덕

\* 사업비총액 (378,501천원) = 국(70%) 264,915 + 도(15%) 56,775 + 군(15%) 56,775

## □ 推進狀況

○ 추진 실적

- . 추진계획수립 : '95. 1. 13
- . 사업추진위원회구성 : 4개위원회 43명
- . 시설공사 설계서작성 완료(설계자:창원 태영기술단)
- . 시설공사 착공 : '95. 5월

○ 추진계획 (4/4분기)

- . 봉발소하천 정비사업 완료

# 島 嶼 開 發 事 業

## □ 事業概要

도 서 명	사 업 명	사 업 량	추진상황	진도 (%)	비 고
하일면 자란도	선착장신설	L = 40M B = 4.5M	'95. 5. 8 ~ '95. 9. 1	100	하등 청암건설(주) 정 장 근

\* 사업비용액 66,000천원 = 국(70%) 46,200 + 도(15%) 9,900 + 군(15%) 9,900

## □ 推進狀況

- 추진계획 수립 : '95. 1. 6
- 사업추진위원회 구성 : 8명
- 시설공사 설계서 작성 완료 : '95. 3월
- 시설공사 착공 : '95. 5 ~ 8월
- 계약금액 : 55,993천원
- 시설공사 마무리 : '95. 7월 ~ '95. 9. 1

# 青少年健全育成

## □ 事業概要

(단위 : 천원)

구 분	사업량	사업비	사업기간	비 고
계		14,998		
청소년 어울마당 운영	12회	6,338	1~12월	
청소년의달 기념행사	1회	1,000	5월	
청소년 야영축제 참가	1회	1,400	8월	
어려운 청소년 격려및위안	1회	1,200	12월	
청소년수련실 교육용 멀티비전 설치	1대	4,560	9월	
청소년집단 상담활동	2회	500	8월	

## □ 推進狀況

- 추진실적 : 청소년의 달 기념행사 1 회, 청소년어울마당 6 회, 청소년집단상담활동 2회  
 청소년수련실 시청각교육용 멀티비전 설치 1 대  
 청소년야영축제 참가 3 회, 어려운 청소년 격려 및 지원 1 회(12월말 예정)

## □ 問題點 및 對策

- 각종 청소년사업 학생위주 운영
- 4-H회, 읍면 자생단체인 청년회등 청소년 참여범위 확대
- 학교의 협조에 의한 청소년사업 탈피

# 生活體育活性化

## □ 事業概要

(단위 : 천원)

구분	계획량	사업비	사업기간	비고
계		34,884		
도 생활체육대회 출전	1회	9,400	9월	
건강달리기 대회	1회	2,000	10월	
청소년 체력교실 운영	년중	2,246	1~12월	
생활체육교실 운영	4교실	6,768	1~12월	
씨름왕 선발대회 개최 및 참가	1회	2,000	8월	
어린이 체능교실	1회	4,700	11~12월	
장수노인체육대학운영	1개소	4,220	12월	
클럽대항 청소년생활체육대회	1회	3,550	11월	

## □ 推進狀況

### ○ 추진실적

- 생활체육교실 운영 (애어로빅1반, 배드민턴2반, 테니스1반)
- 도생활체육대회 출전 1회
- 씨름왕선발대회 참가 1회
- 어린이체능교실 5교실운영
- 클럽대항 청소년생활체육대회 1회(4개클럽)

# 公設運動場新築工事

## □ 事業概要

### ○ 기본현황

위 치	사업면적	시 설 규 모	경기장면적	시 설 개 요
기월83-16 일원	74,276㎡ (22,468평)	· 국제공인 2종형 · 수용인원 (10,000명)	21,000㎡ (6,353평)	주경기장, 보조경기장 공도장, 부석건축 1,430㎡

### ○ 사업비 현황

(단위:백만원)

사 업 구 분				년 도 별 추 진 상 황				
구 분	계	확보	미확보	계	'94	'95	'96	'97이후
합 계	6,063	2,954	3,109	6,063	2115	839	1,000	2,109
토목,건축	2,546	1,280	1,266	2,546	480	800	714	552
전기	286	-	286	286	-	-	286	-
부지매입	1,674	1,674	-	1,674	1635	39	-	-
추가소요	1,557	-	1,557	1,557	-	-	-	1,557

## □ 推進狀況

- 시 공 자 : 영생건설(주) 대표 : 배정문
- 공사기간 : '1994. 12. 30 ~ '1997. 12. 31
- 계약(토목,건축) : 도금액 2,035백만원
- 총공사진도 : 30%
- 1차공사 : - 사업비 480백만원
  - 공사기간 : '1994.12.30 ~ '1995.8.31
  - 공 정 : 완공
  - 토 공 : 흙막기44,146㎡, 순성토49,489㎡, 치환토18,418㎡

- 2차공사 : - 사업비 762백만원
  - 공사기간 : '1995.8.14 ~ '1995.12.31
  - 공 정 : 시행중
  - 토 공 : 옹벽 L = 495.8M, H = 1.0~ 7.0M
    - 토성(진,출입로 2개소), 암거 L = 195 M
    - 우수관 부설 L = 817.5 M , 우수관 L<sub>보</sub> = 535 M

○ '96년 계획 : 사업비 확보사항에 따라 계속추진

- 토목구조물 1식
- 건축구조물 1식
- 전기,통신공사 발주

○ 토지매입현황

- 총면적 : 60필지 (65,656㎡)
- 매 입 비 : 1,674백만원

## □ 問題點 및 對策

○ 사업비 미확보로 시공차질 ----- 미확보 3,109백만원

# 새마을 施設物 颱風被害 復舊

## □ 事業概要

- 사업명 : 태풍 '페이' 피해복구사업
- 사업비 : 140,830천원(도비 42,249 군비 98,581)
- 사업현황

(단위:천원)

위 치	시설명	사업량	사업비	공사기간	시 공 자	비 고
계		8 건	140,830			
마암,보전,등정	농 로	석축찰 L= 110 m	9,560	'95.11. 8 ~ '96. 1.16	남부개발 (주)	
하일,춘암,신기	농 로	석축찰 L= 287 m	15,960	'95.11. 9 ~ '96. 1.27	남부개발 (주)	
하일,용태,하중촌	농 로	석축찰 L= 207 m	28,050	'95.11.10 ~ '96. 1.28	남부개발 (주)	
하일,송천,지포	농 로	옹벽 L= 132 m	23,900	'95.11. 6 ~ '96. 1.24	삼창건설 (주)	
동해,가룡,망일포	농 로	석축 L= 177 m 포장 L= 334 m	28,050	'95.11. 9 ~ '96. 1.27	남부개발 (주)	
고성,신월,남산	팔각정	1 식	15,006	'95.10.30 ~ '96. 1. 7	대전조경개발 (주)	
대가,금산,가동	창 고	보수1등 37평	11,550		계약중	

## □ 推 進 狀 況

- 추진실적
  - . 현지조사 및 실시설계완료 : '95. 10. 10
  - . 공사착공 : '95. 10. 30
- 추진계획(4/4분기)
  - . 피해복구 현장감독 철저
  - . 준공예정일 : '96. 1. 28