

主要業務報告



建設課

I. 基本現況

□ 室機構 및 定·現員

(2002. 6. 30현재)

담당별	직 급 별							청원경찰	수로원	
	소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직			
계	정원	18	1	5	6	4	1	1	-	-
	현원	18	1	5	5	4	1	2	2	12
과 장	1	1								
건설지원	3		1	1				1		
재난예방	4		1	1	1			1	1	
농업기반	4		1	2	1					
도로관리	4		1	1	1	1				12
보 상	2		1			1			1	

□ 主要分掌事務

담당	주요업무
건설지원담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설행정업무 총괄기획 ○ 지하수 개발이용신고 및 폐공처리 ○ 전문건설업 등록관리 ○ 건설기계 등록 관리 ○ 도유폐천부지 관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리
재난예방담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방재계획수립 및 재해대책 종합상황실 운영 ○ 재난예방 및 재난상황 종합관리 ○ 강우량및 수방자재 관리 ○ 하천(지방2급, 소하천)공사시행 ○ 하천 접사용 허가
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경지정리, 발기반정비사업 및 기계화 경작로 확포장 사업 ○ 정주권개발사업 및 문화마을 조성사업 ○ 농지개량시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업 ○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수
도로관리담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행 ○ 도로유지관리 및 접도구역관리 ○ 교량안전점검및 유지관리 ○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 도로부지 접사용 허가
보 상 담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설공사용 용지매수 및 등기 ○ 토지수용 ○ 군도·농어촌도로·농로 부지보상 및 등기 ○ 국·지방도, 타기관 도로사업 보상업무

■ 建設業體

○ 건설업 : 일반 20업체, 전문건설업 : 88업체

○ 전문건설업 등록 현황

(2002. 6. 30현재)

계	토공	철콘	조경	상하수	포장	수중	석공	철물	보링	가스	난방	기타
154	16	30	4	11	2	8	24	3	3	18	30	5

○ 건설기계 보유 (13종)

(2002. 6. 30현재)

계	블도저	굴삭기	지게차	담프 트럭	기중기	로우더	공기 압축기	콘크리 트펌프	콘크리트 믹서트럭	기타
403	8	168	98	49	6	24	5	6	32	7

■ 道 路

(단위 : km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연장	포장율	비고
계	220 (3)	1,040.132 (6.781)	400.229 (6.781)	639.903	38.50 (100)	()내서 중용구간
국도	3	82.501	69.661	12.84	84.44	
지방도	7 (3)	170.631 (6.781)	132.218 (6.781)	38.413	77.49 (100)	
군도	21	212.9	58.98	153.92	27.70	
농어촌도로	189	574.10	139.37	434.73	24.28	

■ 河 川

(단위 : m, %)

구분	개소	연장	호안연장	개수	미개수	개수율
계	259	429,500	824,100	303,281	520,819	36.8
지방 2급	40	176,800	318,700	185,881	132,819	58.3
소하천	219	252,700	505,400	117,400	388,000	23.2

▣ 耕地整理

(단위 : ha)

답면적	가 능 면 적			불능면적	기시행 면 적	잔여면적	정리율
	계	일반	간 이				
8,391	6,557	5,731	826	1,834	6,093	464	92.9%

▣ 水利施設

(단위 : ha)

계		저 수 지		소 류 지		보		집수암거	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,070	6,808.3	32	2,723	186	2,056	249	705.3	62	148.1

양 수 장		암반관정		소형관정		인력관정		기 타	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
55	198.9	283	759	186	203	12	10	5	50

※ 수리답면적 및 비율 : 6,808.3ha 81.1% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 154대, 전기모타펌프 99대, 송수호스 35.8km

▣ 防潮堤

(단위 : m, ha)

계			국 가 관 리			도 관 리			군 관 리		
개 소	연장	몽리	개 소	연장	몽리	개 소	연장	몽리	개 소	연장	몽리
18	8,075	215.8	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

▣ 地下水 開發 · 利用現況

(2002.6.30현재)

개발·이용 현 황	용 도 별			형 태 별		
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설	경 미 한 개발·이용
5,801공	3,444	65	2,291	25	2,485	3,291

II. 主要業務 推進狀況

河川整備事業

- 치수·이수 기능과 자연환경이 잘조화된 다목적 소하천 정비
- 우리군민의 정서함양 등 휴식공간으로 친숙한 소하천 정비
- 자연환경 회복을 위한 건강한 소하천 정비

■ 事業概要

- 사업명 : 하천정비사업
- 위치 : 전읍면
- 사업기간 : 2002.1.1 ~ 12.31

구분	재원별	하천명	위치 (개소)	사업량 (km)	사업비 (백만원)	공정 (%)
	합계	9건			5,562	
군시행	소계	5건			1,818	
	하천낙차공설치		14개읍면	42개소	176	50
	하천기성제정비	지방2급 및 소하천		40	50	60
	일반양여금사업	마전소하천외 1	대가외1	0.96	597	공사중지
	주민숙원사업	울대소하천외 5	고성외5	1.15	520	80
	환경친화형하천 시범사업		하반기 추진		100	2001상사업비
	소하천정비종합계획		14개읍면	219개소하천	375	46
경상남도시행	소계	4건		7.924	3,744	
	수해상습지개선사업	영천강	영오오서	0.92	809	100(계속사업)
	"	영오천	"	1.27	1,278	83(계속사업)
	"	오방천	하일오방	2.034	1,600	10
	실시설계추진	암전천	대가암전	3.7	57	80

■ 推進實績

- 하천정비사업 실시설계용역완료 : 2002년 3월
- 기공승락 장구 및 사업시행 : 2002년 4월

■ 施行效果

- 전석쌓기로 계획하여 환경친화형 하천정비에 기여.

■ 問題點 및 對策

- 호안공의 주요 자재인 전석 수급 애로
- 수급 곤란시 호안블록등 타 공종 변경검토

風水害豫防對策

- 인명피해 최소화와 예방위주의 방재행정 체제 구축
- 지방자치단체 시대에 부응하는 지역 방재역량 제고

▣ 災害脆弱 施設現況

(단위 : 개소)

계	대규모건설공사장	하 천	배수문	배수펌프장
15	6	2	5	2

▣ 推進計劃 및 實績

- 2002년 지역방재계획 수립 : 2월중 완료
- 방재조직 및 응급복구장비 지정 : 수방단 86개단 2,248명, 중기 30대 등
- 수방자재 일제점검 및 부족분 확보 : 4월중 완료
- 재해관계자 자동음성통보시스템 자료 수정 : 총1,760명
(공무원 513명, 마을리장 및 수방단 864명, 공사장 현장소장 및 어선선장 70명, 재해위험지 및
행락지 38개소 침수우려 지구 주민 275)
- 재해위험시설 중점점검 및 정비 : 6월까지 완료
- 간부공무원 재해취약시설 일제점검 : 6월
- 재해위험시설 관리 실명제 실시 : 공무원과 민간인으로 지정 책임감 고취
- 재해대책 전산 모의훈련 실시 : 군·도·중앙재해대책 본부간
- 실제 가상 방재훈련 실시 : 1회
- 재해대책 상황실 운영
 - 기 간 : 2002. 6. 15 ~ 2002. 10. 15(4개월간)
 - 단계별 비상근무조 편성운영과 상황근무체제 확립으로 인명피해 및 재산
피해의 최소화에 전 행정력 경주

完璧한 災難豫防 管理

- 지역단위 인위적 재난 총력대응체제 구축으로 위험요인 사전 제거
- 재난발생시 신속한 초동대처로 군민의 인명과 재산 피해 최소화

▣ 對象施設 現況

- 재난관리법상 (단위 : 개소)

등급별	합계	시설물			건축물													
		소계	교량	대형 토목 공사장	소계	공공 청사	공동 주택	축대 옹벽	일반 건축물	대형 광고물	가스 취급 시설	다중이용시설						
												판매 시설	숙박 시설	여객 시설	집회 관람	위락 후계	수련 시설	종합 병원
합계	87	29	28	1	58	5	2	3	6	19	5	1	3	2	5	4	1	2
A	34	1		1	33	3				18			2	1	2	4	1	2
B	36	15	15		21	2		2	5	1	5	1	1	1	3			
C	17	13	13		4		2	1	1									

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법상 (단위 : 개소)

규모별	시설별			등급별				
	계	교량	상수도배수지	A급	B급	C급	D급	E급
제2종	7	1	6	4	1	2		

▣ 推進計劃 및 實績

- 2002년 재난관리계획 수립 : 2월중 완료
- 재난종합상황실 운영 : 24시간 상황유지 및 근무체제 확립
- 재난위험 시설물 정기점검 확행 : 매월
 - 유관기관 합동 계절별 취약요인 점검 : 해빙기, 우수기, 동절기등
- 재난사고 사진전시회 및 VTR안전교육으로 대주민 홍보강화
 - 다중집합장소와 전읍면 및 관내 초·중·고등학교를 대상으로 년중 순회전시
 - 대주민 홍보강화 : 유선방송, 소가야소식지, 인터넷등
- 재난관리 대상시설 일제조사 및 등급 재평가 : 9월중
- 범 국민 안전문화운동 추진 활성화
 - 군민안전봉사자 실무 교육실시 : 외래 강사초빙 1회 실시
- 재난대비 도상연습 실시 : 1회
- 불우영세가정 무료안전점검 및 시설개선 : 250세대

2001水害復舊事業

- 농번기 및 우수기 이전 복구공사 완료로 우수기 대비에 만전
- 완벽한 재해복구사업의 추진으로 피해 재발 방지

▣ 施設別 工程

(단위 : 건,백만원)

시 설 별	건 수	사업비	추진완료	비 고
계	103	9,077	103	
도 로	8	403	8	
하 천	52	6,082	52	
수리시설	30	1,624	30	
사방임도	7	832	7	
기 타	6	136	6	

▣ 推進實績

- 수해복구사업 실시설계용역완료 : 2001년 10월
- 기공승락 징구 및 사업시행 : 2001년 11월
- 사업완료 : 2002년 6월말

▣ 施行效果

- 2002우수기전 사업완료로 주민불편 해소
- 전지구 항구복구로 재해 재발 방지

巨流 文化마을 造成事業

- 농촌생활권의 거점마을을 대상으로 집중지원하여 생활환경을 현대적으로 정비
- 생산기반정비사업과 소득증대사업을 연계추진하여 생활환경과 소득이 조화된 마을조성

■ 事業概要

- 위 치 : 고성군 거류면 신용리 용동마을지내
- 사업비 : 8,192백만원(보조 3,968백만원, 용자 4,224백만원)
- 공사개요
 - 신규단지조성 : 75,063m²(89필지)
 - 기존마을정비 : 1,336m²(상.하수도시설 및 도로)

■ 推進計劃

- 2002. 4 : 편입용지감정평가 및 통보
- 2002. 5 : 실시설계완료 및 보상비 지급
- 2002. 7 : 공사발주
- 2003. 5 : 신규택지 분양공고 및 분양실시
- 2003. 7 : 공사완료

■ 推進實績

- 용지보상수령통보 및 매입실시
- 문화마을조성사업 실시설계완료(부지조성, 마을회관등)

■ 期待效果

- 노후되고 미정비된 기존마을을 정비하고 신규택지를 조성하여 분산된 마을의 집단화로 현대적 생활환경이 조성된 문화마을에서 농촌 주민의 삶의 질 향상과 정주의지 고취.

■ 問題點 및 對策

- 문제점 : 주민들의 용지매입가격 불만과 용지매입용자금(2,800백만원) 부족으로 원활한 용지매입이 어려운 실정임.
- 대책 : 지속적인 보상협의를 추진하고, 미확보 용자금에 대하여 농림부 및 수.위탁 시행중인 농업기반공사와 협의하여 용지매입비 확보

農村 定住圈 開發事業

- 농촌지역의 생활환경, 생산기반, 복지시설등을 종합적으로 정비, 확충하여 농촌 주민의 복지향상을 도모하고 소득증대 기여

■ 事業概要

- 사업시행면 : 4개면(영오, 구만, 회화, 마암면)
- 사업비 : 3,611백만원
- 사업량 : 총 18건

■ 推進計劃

- 2002. 1 : 실시설계시행
- 2002. 3 : 실시설계완료 및 사업발주 18건
- 2002. 4 : 공사착공 18건
- 2002. 12 : 공사준공 18건

■ 推進實績

- 실시설계완료 : 18건
- 사업발주 및 공사착공 : 15건
- 미발주 : 3건

■ 期待效果

- 농촌생활환경정비로 쾌적한 생활공간 및 안정된 삶의터전 마련
- 농업기반시설확충으로 소득증대로 정주의지 고취

■ 問題點 및 對策

- 문제점 : 미발주 3건은 보상협의지연(1건) 및 관련법규(도시계획법, 국토이용관리법)에 따른 절차를 선행되어야 하므로 발주 지연되고 있음.
- 대책 : 관련법규 절차이행기간중에 용지보상협의 및 기공승락서 징구로 사업기간 단축하여 년내 사업마무리.

耕地整理事業

- 불규칙한 농지의 논배미, 용.배수로, 농로를 영농기계화에 알맞도록 정비하여 농업생산성을 향상하고 쌀자급 기반확보와 농촌환경개선

■ 事業概要

- 사업시행면 : 2개면 (거류,대가면)
- 사업비 : 2,493백만원
- 사업량 : 82.0ha 2개지구(은월,방아골지구)

■ 推進計劃

- 2002. 2 : 봄마무리지구(은월, 방아골지구) 착공
- 2002. 6 : 봄마무리지구 준공

■ 推進實績

- 봄마무리지구 사업 마무리
- 봄마무리지구 분할.확정측량 의뢰
- 가을착수지구 대상지 보고 완료

■ 期待效果

- 농업생산성 향상 및 농촌생활 환경개선
- 쌀자급 기반확보로 소득증대 도모

■ 問題點 및 對策

- 문제점 : 현재 사업시행 대상지의 지형악화 및 소규모로 주민들의 기대치에 부응하기에는 농림부에서 지원되는 단가(ha/ 27,770천원)로는 사업추진 애로
- 대책 : 추후시행 경지정리사업에 대하여는 군비의 추가확보로 원활한 사업추진 요망

機械化 耕作路 擴.鋪裝 事業

- 경지정리가 완료된 농경지내의 주요농로의 포장으로 기계화영농기반 구축으로 농업생산성향상 및 농촌생활환경개선 도모

■ 事業概要

- 사업시행면 : 6개면 (회화,동해,하일,하이,대가,구만면)
- 사업비 : 832백만원
- 사업량 : 8.0km 7개지구(배둔.장기.양촌.수양.사곡.척곡.저연지구)

■ 推進計劃

- 2002. 2 : 현장조사 및 설계완료
- 2002. 3 : 사업착공
- 2002. 12 : 사업준공
- 2002. 12 : 2003사업 기본조사 및 대상지 조사보고

■ 推進實績

- 2002. 6 : 4지구(장기.양촌.수양.사곡) 사업 준공
- 2002. 12 : 3지구(배둔.척곡.저연) 준공예정

■ 期待效果

- 농업생산성 기반 구축
- 농업생산성 향상 및 농가소득 증대기여

■ 問題點 및 對策

- 문제점 : 토사 구거의 용.배수로 정비 병행으로 농림부에서 지원되는 단가(km/ 104,000천원)로는 사업추진 애로
- 대책 : 노령화 및 기계화 영농에 기계화경작로확포장공사가 절실한 만큼 추후 시행되는 사업에 대하여 사업단가 상향조정 건의(농림부)

水利施設 開.補修 事業

○ 저수지.방조제등의 시설 노후화에 따른 재해취약시설 개.보수로 재해예방과 시설의 기능복원

▣ 推進實績

사업별	지구수	시 설 명	사업비 (백만원)	추진공정(건수)			비 고
				미발주	추진중	완 공	
합 계	9		696	7	-	2	
방조제 개보수	1	임암방조제	60	1	-	-	
소류지 개보수	3	숲위소류지(57) 미동소류지(100) 월계소류지(60)	217	3	-	-	
소규모 주민편익	4	중촌소류지(80) 감동소류지(99) 신리용배수로(30) 자은용수개발(90)	299	2 (중촌,감동)	-	2 (신리,자은)	
도비보조	1	학림용수로 개.보수	120	1	-	-	군비확보 (1회추경)

▣ 問題點 및 對策

- 관내 대부분의 소류지가 60년대 이전에 준공되어 내구연한 경과로 제방의 누수등 개보수사업 대상지 증가.
- 점검결과 개보수 우선순위에 따라 년차적으로 사업 추진 및 국도비 지원건의
- 타 사업보다 우선적으로 예산 반영 조치요망

郡道整備事業

▣ 事業現況

사업별	노선번호 (노선명)	사업명	위치		사업량 (km)	사업비(백만원)			비고
			시점	종점		계	양여금	지방비	
	합계	8개소			423	4451	3551	800	
사리도 포장	소계	5개소			24	2674	2139	535	
	군도5호 (고봉-침전)	고봉-침전간 도로확포장	상리 고봉	영현 영부	08	883	706	177	계속사업 2000-2002
	군도7호 (용안-창광)	용안-창광간 도로확포장	개천 용안	개천 창광	03	317	254	63	" 2001-2002
	군도2호선 (화당-내곡)	화당-오장동 도로확포장	거류 화당	거류 화당	06	664	531	133	" 2000-2002
	군도7호선 (추계-가천)	추계-갈천간 도로확포장	영현 추계	개천 가천	06	700	560	140	"
	군도9호선 (학림-동산)	학림-동산간 도로확포장	하일 학림	하일 학림	01 (보상)	110	88	22	" 2002-2004
교통 소통 대책 사업	소계	3개소			183	1500	1200	300	
	군도4호선 (장좌-장기)	장좌-장기간 재포장	동해 장좌	동해 장좌	071	600	480	120	계속사업 2001-2003
	군도6호 (금산-삼락)	금산-두호 재포장	대가 금산	대가 금산	052	400	320	80	" 2002-2004
	군도6호 (용안-봉동)	주평-옥수골 재포장	화화 삼덕	구만 주평	060	500	400	100	" 2002-2004
유지 관리 사업	소계				-	277	222	55	-
	군도1호 (병산-양화)	도로보수	고성	고성	06	75	61	14	-
	군도6호선 외 5개노선	도로표지판 정비	군관내		6개소	48	38	10	-
	군도2호외 1개노선	도로덧씌우기	동해	동해	20	80	64	16	-
	군도3호선 외 3개노선	교통안전시설 및 교량보수	군관내		15	74	59	15	-

▣ 推進事項

- 사리도, 교통 소통대책사업 공사 발주완료
- 2002 발주한 금산-두호, 주평-옥수골간 도로 확포장공사 편입토지 보상협의중
- 학림-동산도로 확포장사업은 우선보상 협의하여 2003년 공사시행

▣ 期待效果

- 도로망 확충 정비 및 주민 통행 불편 해소
- 지역균형 발전 기여 및 환경 여건 개선

▣ 問題點 및 對策

- 편입토지 보상단가 불만 및 토지에착으로 보상협의 애로

農漁村道路整備事業

■ 事業現況

사업명	노선명	위치		사업량 (km)	사업비(백만원)			비고
		읍면	리		계	양여금	지방비	
계				5.2	4,082	3,521	561	
어선-원촌간 도로확포장	어오선 (회화202호)	회화	어신	0.8	703	607	96	-
매담-배암간 도로확포장	두포선 (삼산102호)	삼산	두포	0.7	576	495	81	계속사업 2001-2002
전포도로확포장	삼보선 (마암202호)	마암	보전	0.5	571	491	80	-
저연-효락간 도로확포장	저효선 (구만201호)	구만	효락	1.4	948	819	129	계속사업 2002-2003
척곡-관동간 도로확포장	척정선 (대가202호)	대가	척정	0.3 (보상)	234	202	32	계속사업 2002-2004
금능-봉발간 도로확포장	봉대선 (영현101호)	영현	봉발	1.2	816	705	111	"
주평-화촌간 도로확포장	효주선 (구만202호)	구만	주평	0.3 (보상)	234	202	32	"

■ 推進計劃

- 공사발주 완료(공사 5건, 보상 2건)
- 편입토지 보상 협의중
- 척곡-관동, 주평-화촌간 도로확포장공사는 우선 보상 협의하여 2003년공사 시행

■ 期待效果

- 도로망 확충 정비 및 군민 통행 불편 해소
- 지역균형 발전 기여 및 환경 여건 개선

■ 問題點 및 對策

- 편입토지 보상단가 불만 및 토지애착으로 보상협의 애로

地方道整備事業

(하일~삼산간 도로확포장공사)

□ 現 況

- 위 치 : 고성군 하일면 학림리 ~ 삼산면 두포리
- 노선명 : 지방도 1010호(하이~동해선)

□ 推進計劃

(단위 : km, 백만원)

전 체		기 시행		2002년(재확정)		2003년 이후	
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
확포장 L=9.101	14,362	확포장 L=1.49	3,769	보상	934	확포장 L=7.611	9,659

□ 推進實績

(단위 : km, 백만원)

년도별	사업명	사업량	사업비 (백만원)	공정	비 고
1998년	98.하일~삼산간 도로확포장공사	확장 0.94 포장 0.74	1,062	100	
1999년	99.하일~삼산간 도로확포장공사	확장 0.10 포장 0.39	1,062	100	
2000년	2000.하일~삼산간 도로확포장공사	확장 0.39 포장 0.30	780	100	
2001년	2001.하일~삼산간 도로확포장공사	확포장 0.06 (교량 1기)	865	100	
2002년	2002.하일~삼산간 도로확포장공사	-	934	-	보상비 집행

□ 推進事項

- 2002년도 재배정 사업비는 분할측량 및 감정평가 후 전액 보상비로 집행 및 행정절차 추진 (도로구역결정고시, 환경성검토, 문화재지표조사, 지방 재정투융자심사)
- 2003년도 전체구간(L=7.611km) 총괄 발주.

公 共 用 地 補 償

- 지역발전 및 증가하는 행정수요에 부응하기 위한 각종 공공사업에 불가피하게 편입되는 물건소유자의 재산가치 보전
- 적극적인 보상협의 추진으로 차질없는 공공사업 시행지원

■ 事業概要

- 사업기간 : 2002. 1. ~ 2002. 12.
- 총사업비 : 3,514,791천원
(군도:861,846.농어촌도:1,538,960.농업기반:459,780.재난예방:654,205)
- 주요사업내용
 - 군 시행 각종 공공사업 보상금 사정 및 보상협의
 - 위탁시행 각종 공공사업 보상금 사정 및 보상협의

■ 推進計劃 및 實績

세부사업	추진계획	추진실적('02.6월말)
○ '98-'2000. 각종 미보상용지 보상	○보상협의	○보상협의현황 : 64%
○ 군도 보상	○보상협의요청 : 4개소	○보상협의통지 : 3개소 ○보상협의현황 : 27%
○ 농어촌도 보상	○보상협의요청 : 8개소	○보상협의통지 : 7개소 ○보상협의현황 : 26%
○ 기타사업보상 (농업기반·재난예방)	○보상협의요청 : 8개소	○보상협의통지 : 1개소 ○보상협의현황 : 30%
○ 위탁시행 사업	○보상협의	○보상협의현황 : 75%

■ 問題點 및 對策

- 물건소유자의 보상금에 대한 높은 기대심리와 개인 이기주의로 진정민원 등 마찰 자주 발생
- 공공사업 필요성의 적극 홍보로 지역민의 공감대 형성
- 공격적인 현장보상 추진

他機關 道路事業

▣ 事業現況

기관별	사업명	위치		사업량 (km)	사업비(백만원)				사업기간	공정 (%)
		읍면	리		전체	기투자	2002년	이후		
한국도로공사	통영-진주간고속도로 21공구	진주 영현	금곡 연화	L=13.679 B=23.4m	198,568	75,663	26,600	96,305	97.5.12 - 05.12	43
	통영-진주간건설공사 22공구	영현 대가	연화 금산	L=10.645 B=23.4m	198,200	47,597	34,000	116,603	98.12.1 - 05.12	28
	통영-진주간건설공사 23공구	대가 거류	금산 월치	L=11.40 B=23.4m	137,150	94,480	14,000	22,670	97.5.12 - 05.12	70
부산지방국토관리청	고성-자은간 4차선확포장	고성 상리	교사 부포	L=8.47 B=20.0m	34,771	21,900	12,871	0	99.5.14 - 03.05	51
	자은-상리간 4차선확포장	상리 상리	부포 고봉	L=8.0 B=20.0m	33,540	14,500	9,524	9,516	99.5.10 - 04.15	42
	고성우회도로건설	고성 고성	신월 교사	L=4.56 B=20.0m	39,694	23,489	16,205	0	98.8.7 -02.12	58
	안정국가 진입도로건설	고성 통영	울대 광도	L=7.37	63,209	55,156	7,262	0	98.9.29 -02.12	87
	국도14호선 삼락교차로개선공사	마암	삼락	교차로1개소 L=174m	800	40	760	0	01.11 -02.11	5
경상남도	배둔-진전간 도로확포장공사	회화	어신	L=5.02	12,000	-	462	11,538	02.10 -07.9	발주중