

2002年度
主要業務推進狀況

建設課

I. 基本現況

■ 室機構 및 定·現員

(2002.11.30현재)

담당별	직 급 별								청원경찰	도 로 보수원
	소계	5급	6급	7급	8급	9급	가능직			
계	정원	18	1	5	5	4	1	2	-	-
	현원	18	1	5	7	2	1	2	2	13
건설지원	4	1	1	1				1		
재난예방	4		1	1	1			1	1	
농업기반	4		1	2	1					
도로관리	4		1	2			1			13
보 상	2		1	1					1	

■ 主要分掌事務

담당	주요 업무
건설지원담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설행정업무 총괄기획 ○ 지하수 개발이용신고 및 폐공처리 ○ 전문건설업 등록관리 ○ 건설기계 등록 관리 ○ 도유폐천부지 관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리
재난예방담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방재계획수립 및 재해대책 종합상황실 운영 ○ 재난예방 및 재난상황 종합관리 ○ 강우량및 수방자재 관리 ○ 하천(지방2급, 소하천)공사시행 ○ 하천 점사용 허가
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경지정리, 받기반정비사업 및 기계화 경작로 확포장 사업 ○ 정주권개발사업 및 문화마을 조성사업 ○ 농지개량시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업 ○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수
도로관리담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행 ○ 도로유지관리 및 접도구역관리 ○ 교량안전점검및 유지관리 ○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 도로부지 점사용 허가
보 상 담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설공사용 용지매수 및 등기 ○ 토지수용 ○ 군도·농어촌도로·농로 부지보상 및 등기 ○ 국·지방도, 타기관 도로사업 보상업무

■ 建設業體

○ 건설업 : 일반 18업체, 전문건설업 : 87업체

○ 전문건설업 등록 현황

(2002. 11. 30현재)

계	토공	철콘	조경	상하수	포장	수중	석공	철물	보링	가스	난방	기타
146	13	29	3	11	3	3	24	5	3	18	31	3

○ 건설기계 보유 (13종)

(2002. 11. 30현재)

계	블도저	굴삭기	지게차	담 프 트 러	기중기	로우더	공 기 압축기	콘크리 트펌프	콘크리트 믹서트럭	기타
413	8	171	104	48	6	23	6	7	32	8

■ 道 路

(단위 : km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연 장	포장율	비 고
계	220	1,040.13 (6.78)	400.23 (6.78)	639.90	38.48 (100)	() 중용노선
국 도	3	82.50	69.66	12.84	84.43	
지 방 도	7	170.63 (6.78)	132.22 (6.78)	38.41	77.49 (100)	
군 도	21	212.90	58.98	153.92	27.70	
농 어 촌 도로	189	574.10	139.37	434.73	24.28	

■ 河 川

(단위 : m, %)

구 분	개 소	연 장	호안연장	개 수	미 개 수	개 수 율
계	259	429,510	824,120	319,468	504,652	38.7
지방 2급	40	176,800	318,700	191,500	127,200	60.0
소 하 천	219	252,710	505,420	127,968	377,452	25.3

■ 耕地整理

(단위 : ha)

답면적	가 능 면 적			불능면적	기시행 면 적	잔여면적	정리율
	계	일반	간이				
8,391	6,557	5,731	826	1,834	6,093	464	92.9%

■ 水利施設

(단위 : ha)

계		저 수 지		소 류 지		보		집수암거	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,079	6,857.3	32	2,723	186	2,056	249	705.3	62	1481

양 수 장		암 반 관 정		소 형 관 정		인 력 관 정		기 타	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
56	2089	291	798	186	208	12	10	5	50

※ 수리답면적 및 비율 : 6,897.3ha 81.7% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 154대, 전기모터펌프 99대, 송수호스 35.8km

■ 防潮堤

(단위 : m, ha)

계			국 가 관 리			도 관 리			군 관 리		
개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리
18	8,075	2158	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

■ 地下水 開發 · 利用現況

(2002.11.30현재)

개발·이용 현 황	용 도 별			형 태 별		
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설	경 미 한 개발·이용
5,856공	3,450	75	2,331	22	2,542	3,292

Ⅱ. 2002 主要業務 推進狀況

- 河川整備事業
- 風水害 豫防對策
- 完璧한 災難豫防管理
- 水害復舊事業推進
- 耕地整理 事業
- 機械化耕作路 確・鋪裝事業
- 水利施設 改・補修事業
- 農村定住圈 開發事業
- 巨流 文化마을 造成事業
- 郡道路整備事業
- 農漁村道路整備事業
- 公共用地 補償

河川整備事業

- 치수·이수 기능제고와 자연환경이 잘 조화된 다목적 하천 정비
- 주민의 정서함양 등 휴식공간으로서의 친숙한 하천 정비
- 자연환경 회복을 위한 건강한 하천 정비

■ 推進計劃 및 實績

구분	재원별	하천명	위치 (개소)	사업량 (km)	사업비 (백만원)	공정 (%)
	합계	9건			6,184	
군시행	소계	5건			2,440	
	하천낙차공설치		전읍면	14개소	56	70
	하천기성제정비	지방2급 및 소하천		40	50	80
	일반양여금사업	마전소하천외 4	대가외4	3.40	1,239	40
	주민숙원사업	울대소하천외 5	고성외5	1.15	520	100
	일반하천개수사업	울대천, 용산천		0.80	200	70
	소하천정비종합계획		14개읍면	219개소하천	375	90
	소계	4건		7.924	3,744	
경상남도시행	수해상습지개선사업	영천강	영오오서	0.92	809	100(계속사업)
	"	영오천	"	1.27	1,278	100(계속사업)
	"	오방천	하일오방	2.034	1,600	10
	실시설계추진	암전천	대가암전	3.7	57	100

■ 問題點 및 對策

- 호안공의 주요 자재인 전석 수급 애로
→ 수급 곤란시 호안블록등 타 공종 변경검토
- 상반기 발주후 영농철로 인한 지속적인 사업추진 곤란(영농철 공사중지 불가피)
→ 농한기를 이용 조속추진하고, 시공 감독 철저히 완벽한 시공

風水害豫防對策

- 인명피해 최소화와 예방위주의 방재행정 체제 구축
- 지방자치 시대에 부응하는 지역 방재역량 제고

■ 災害脆弱 施設現況

(단위 : 개소)

계	대규모건설공사장	하 천	배수문	배수펌프장
15	6	2	5	2

■ 推進計劃 및 實績

- 2002년 지역방재계획 수립 : 2월중 완료
- 방재조직 및 응급복구장비 지정 : 수방단 86개단 2,248명, 중기 30대 등
- 수방자재 일제점검 및 부족분 확보 : 4월중 완료(PP포대 외 9종)
- 재해관계자 자동음성통보시스템 자료 수정 : 총1,760명
(공무원 513명, 마을리장 및 수방단 864명, 공사장 현장소장 및 어선선장 70명, 재해위험지 및
행락지 38개소, 침수우려 지구 주민 275명)
- 재해취약시설 중점점검 및 정비 : 6월말까지 완료(15개소)
- 간부공무원 재해취약시설 일제점검 : 6월
- 재해위험시설 관리 실명제 실시 : 공무원과 민간인으로 지정완료→책임감 고취
- 방재 전산 모의훈련 실시 : 군, 도, 중앙재해대책 본부간(5. 13 ~ 5. 15)
- 실제 기상 방재훈련 실시 : 1회 (5. 15)
- 재해대책 상황실 운영
 - 기 간 : 2002. 6. 15 ~ 2002. 10. 15(4개월간)
 - 단계별 비상근무조 편성운영과 상황근무체제 확립으로 인명피해 및 재산
피해의 최소화에 전행정력 경주

完璧한 災難豫防 管理

- 지역단위 인위적 재난 총력대응체제 구축으로 위험요인 사전 제거
- 재난발생시 신속한 초동대처로 군민의 인명과 재산 피해 최소화

■ 對象施設 現況

- 재난관리법상 (단위 : 개소)

등급별	합계	시설물				건축물													
		소계	교량	대형 도로 공사장	소계	공공 청사	공동 주택	축대 옹벽	일반 건축물	대형 광고물	가스 취급 시설	다중이용시설							
												판매 시설	숙박 시설	여객 시설	집회 관람	위락 휴게	수련 시설	종합 병원	
합계	87	29	28	1	58	5	2	3	6	19	5	1	3	2	5	4	1	2	
A	34	1		1	33	3				18			2	1	2	4	1	2	
B	36	15	15		21	2		2	5	1	5	1	1	1	3				
C	17	13	13		4		2	1	1										

- 시설물의 안전관리에 관한 특별법상 (단위 : 개소)

규모별	시설별			등급별				
	계	교량	상수도배수지	A급	B급	C급	D급	E급
제2종	7	1	6	4	1	2		

■ 推進計劃 및 實績

- 2002년 재난관리계획 수립 : 2월중 완료
- 재난종합상황실 운영 : 24시간 상황유지 및 근무체제 확립
- 재난위험 시설물 정기점검 확행 : 매월
 - 유관기관 합동 계절별 취약요인 점검 : 해빙기, 우수기, 동절기등
- 재난사고 사진전시회 및 VIR안전교육으로 대주민 홍보강화
 - 다중집합장소와 전읍면 및 관내 초·중·고등학교를 대상으로 년중 순회전시
 - 대주민 홍보강화 : 유선방송, 소가야소식지, 인터넷등
- 재난관리 대상시설 일제조사 및 등급 재평가 : 9월 ~ 11월중 조사, 12월 확정
- 범 국민 안전문화운동 추진 활성화
 - 군민안전봉사자 실무 교육실시 : 외래 강사초빙 1회 실시 (4월 4일)
- 재난대비 도상연습 실시 : 1회 (10월 15일)
 - 가상상황 : 영생연립주택 폭발사고(참여인원6개기관 26명)
 - 효 과 : 실제상황 발생시 체계적으로 신속히 대처함으로써 피해최소화와 피해수습능력 배양
- 불우영세가정 무료안전점검 및 시설개선 : 260세대(10월 ~ 11월)

水害復舊事業推進

- 완벽한 재해복구사업의 추진으로 피해 재발 방지
- 농번기 및 우수기전 복구 완료로 우수기 대비에 만전

■ 推進計劃(公共施設)

(단위 : 백만원)

년도별	시설별	단위	피해사항		복구계획		실적 (건)	비고
			물량	금액	물량	금액		
2001	도로 외 4	건			103	9,077		
	계	건	245	9,204		17,619	72	
2002	도로·교량	m (건)	3,515 (14)	1,512	4,070 (14)	2,307		
	하천(소하천)	km (건)	18.4 (109)	3,536	26.4 (109)	7,027	42	
	수리시설·방조제	개소	31	858	31	4,312		
	어항	“	19	1,132	19	1,831		
	사방·임도	“	6	267	6	240		
	소규모시설	“	30	895	30	1,290	15	
	기타	“	25	1,004	25	612	15	

■ 推進實績

- 2001 수해복구 : 복구완료
- 2002 수해복구
 - 복구액 확정 : 2002. 10. 5.
 - 합동설계단 구성 운영 : 4개반 22명(10. 2~ 10. 26)
 - 대규모 및 주요시설 용역설계 추진 : 8건 18개소(7개 용역사)
 - 복구대상 245건 (공사중 160건, 발주중 67건, 설계중 18건)
- ※ 소규모 시설(소하천, 소규모, 기타) : 2002년말까지 80%완료

■ 問題點 및 對策

- 시공업체의 과다 수주로 인한 부실 시공 우려
 - 철저한 현장감독과 명예감독관 운영 등으로 완벽한 시공

耕地整理事業

- 불규칙한 농지의 논배미, 용.배수로, 농로를 영농기계화에 알맞도록 정비하여 농업생산성을 향상하고 쌀자급 기반확보와 농촌환경개선

■ 事業概要

- 사업시행면 : 2개면 (거류,대가면)
- 사업비 : 2,493백만원
- 사업량 : 82.0ha 2개지구(은월,방아골지구)

■ 推進計劃

- 2002. 2 : 봄마무리지구(은월, 방아골지구) 착공
- 2002. 5 : 일시이용지 지정
- 2002. 6 : 봄마무리지구 준공
- 2002. 7 : 분할 및 확정측량 실시
- 2002. 11 : 본환지 및 환지계획인가

■ 推進實績

- 일시이용지 지정 완료
- 봄마무리지구 사업 마무리
- 봄마무리지구 분할 및 확정측량 완료
- 2003년 가을착수지구 대상지 보고 완료 (월흥지구 52Ha)

■ 問題點 및 對策

- 농업진흥지역이며 집단화 규모 30ha이상인 단일지구로 개발여건이 양호한 사업 대상지에 한하여 전면 재정비(농림부)
⇒ 개발여건이 불리한 소규모 지구의 건의사업 추진은 불가한 실정임.

機械化 耕作路 擴 · 鋪裝 事業

○ 경지정리지구내 기계화 영농기반 구축으로 농업 생산성 제고 및 농촌생활 환경개선 도모

■ 推進實績

(단위 : km, 백만원)

지 구 명	위 치		사업개요	사 업 비	추진공정 (%)	비 고
	읍 면	리				
계	7개소		8.7	832		
장기지구	동해	장기	1.1	104	100	
배둔지구	회화	배둔	2.0	208	80	
척곡지구	대가	척곡	1.1	104	100	
수양지구	하일	용태	1.2	104	100	
양촌지구	동해	양촌	1.2	104	100	
사곡지구	하이	사곡	1.1	104	100	
저연지구	구만	저연	1.0	104	10	추가

■ 問題點 및 對策

- 문제점 : 한정된 지원단비로는 토사 구거의 용.배수로 정비 병행등 원활한 사업추진 애로
- 대 책 : 노령화 및 기계화 영농으로 사업의 필요성이 절실한 만큼 사업단가 상향조정 및 확대지원 건의(농림부)

水利施設 開.補修 事業

- 저수지.방조제등의 시설 노후화에 따른 재해취약시설 개.보수로 재해예방과 시설의 기능복원

■ 推進実績

사업별	지구수	시 설 명	사업비 (백만원)	추진공정(건수)			비 고
				미발주	추진중	완 공	
합 계	9		693	-	7	2	
방조제 개보수	1	입암방조제	60	-	1	-	
소류지 개보수	3	숲위소류지(54) 미동소류지(100) 월계소류지(60)	214	-	3	-	
소규모 주민편의	4	중촌소류지(80) 감동소류지(99) 신리용배수로(30) 자은용수개발(90)	299	-	2 (중촌,감동)	2 (신리,자은)	
도비보조	1	학림용수로 개.보수	120	-	1	-	군비확보 (1회추경)

■ 問題點 및 對策

- 관내 대부분의 소류지가 60년대 이전에 준공되어 내구연한 경과로 제방의 누수등 개보수사업 대상지 증가
- 점검결과 개보수 우선순위에 따라 년차적으로 사업 추진 및 국도비 지원건의
- 타 사업보다 우선적으로 예산 반영 조치요망

農村 定住圈 開發 事業

○ 농촌지역의 생활환경, 산업기반 및 편익·복지시설등을 종합적으로 정비
확충하여 농어민의 복지향상을 도모하고 국토의 균형개발 촉진

■ 推進實績

대상 읍면	건 수	사 업 비 (백 만 원)					추진공정 (2002)			비 고
		계	기추진	2002년 시행			설계중	추진중	완 공	
				소계	보조	읍자				
합계	15	6,836	3,025	3,811	3,611	200	-	5	10	
영오	6	3,382	2,262	1,120	1,000	120	-	-	6	
마암	7	1,921	690	1,231	1,211	20	-	3	4	
구만	1	803	43	760	700	60	-	1	-	
회화	1	730	30	700	700	-	-	1	-	

■ 問題點 및 對策

- 대상사업 공종의 다양화 및 마을단위 소규모화로 투자효과 미흡
- 면단위별 특색있는 사업시행으로 사업효과 제고

巨流文化마을造成事業

- 농촌생활권의 거점마을을 대상으로 집중지원하여 생활환경을 현대적으로 정비
- 생산기반정비사업과 소득증대사업을 연계추진하여 생활환경과 소득이 조화된 마을조성

■ 事業概要

- 위 치 : 고성군 거류면 신용리 용동마을지내
- 사업비 : 8,720백만원(보조 3,968백만원, 용자 4,752백만원)
- 공사개요
 - 신규단지조성 : 75,265m²(87필지)
 - 기존마을정비 : 2,406m²(상.하수도시설 및 도로)

■ 推進計劃

- 2002. 1 : 마을정비구역 지정 승인(농림부)
- 2002. 4 : 실시설계완료
- 2002. 5 : 편입용지 감정평가 및 보상비 사정 통보
- 2002. 9 : 생활환경정비사업 시행계획고시
- 2002. 10 : 공사착공
- 2002. 12 : 신규택지 분양공고 및 조기분양실시
- 2003. 12 : 공사완료

■ 推進實績

- 마을정비구역 지정 승인(농림부)
- 실시설계완료 (2002. 2. 5 ~ 4. 30)
- 편입용지 감정평가 및 보상비 사정 통보
- 생활환경정비사업 시행계획고시
- 용지보상 (70%) - (보상액 1,997백만원, 토지52필, 지장물 67건)

■ 問題點 및 對策

- 문제점 : 주민들의 용지매입가격 불만으로 원활한 용지매입이 다소 어려운 실정임.
- 대책 : 사업의 필요성에 대한 주민 공감대 형성등 적극적인 보상협의 추진

郡 道 路 整 備 事 業

■ 推 進 計 劃 및 實 績

사업별	노선번호 (노선명)	사업명	위 치		사업량 (km)	사업비(백만원)			2002 공정 (%)
			시점	종점		전체	2001년	2002년	
합 계		8개소			확장 138 포장 145 보상 0.88	11,448	2,578	3,854	92
사리도 포 장	소 계	5개소			확포6.48 보상0.88	5,767	1,983	2,422	87
	군도5호 (고봉~침전)	고봉~침전간 도로확포장	상리 고봉	영현 영부	확포1.86	1,936	459	867	70
	군도7호 (용안~청광)	용안~청광간 도로확포장	개천 용안	개천 청광	확포1.20	872	640	232	100
	군도12호선 (화당~내곡)	화당~오장동간 도로확포장	거류 화당	거류 화당	확포1.88	1,510	458	636	100
	군도17호선 (추계~가천)	추계~갈천간 도로확포장	영현 추계	개천 가천	확포1.54	1,339	426	577	80
	군도19호선 (학림~동산)	학림~동산간 도로확포장	하일 학림	하일 학림	보상0.88	110	0	110	보상
교통소통 대책사업	소 계	3개소			확7.3 포8.0	5,681	555	1,432	100
	군도6호선 (용안~봉동)	주평-옥수골간 도로확포장	구만 주평	회화 삼덕	확포2.9	2,533	0	482	100
	군도14호선 (장좌~장기)	장기지구 도로재포장	동해 장좌	동해 장좌	확2.28 포3.00	1,619	542	550	100
	군도16호선 (금산~삼락)	금산-두호간 도로확포장	대가 금산	마암 두호	확포2.1	1,529	0	400	100

■ 向 後 計 劃

- 군도정비사업 장기계획에 의거 년차적으로 계속추진

■ 問 題 點 및 對 策

- 편입토지 및 지장물 소유자와 보상가 불만등으로 보상협의 지연 및 일부 주민의 비협조로 공사 추진에 지장이 많으나 계속 설득 협의

農 漁 村 路 整 備 事 業

■ 推 進 計 劃 및 實 績

사 업 명	노선번호	위 치	사업량 (km)	사 업 비 (백만원)			추진 공정 (%)
				전체	2001	2002	
계		7개소	확포 8.30 보상 3.80	5,269	1,250	4,019	43
어선-원촌간 도로 확포장	회화202호	회화 어선	확·포0.7	742		742	50
배암도로확포장	삼산102호	삼산 두포	확·포1.50	1,827	1,250	577	50
전포도로확포장	마암202호	마암 보전	확·포0.60	742		742	40
저연-효락간 도로 확포장	구만201호	구만 효락 저연	확·포2.3	1,194		977	40
금능-봉발2구간 도로 확포장	영현101호	영현 봉발	확·포3.2	2,126		503	35
척곡-관동간 도로 확포장	대가202호	대가 척정	보상1.8	1,152		222	보상
주평-화촌간 도로확포장	구만202호	구만 주평	보상 2.0	1,265		256	보상

■ 向 後 計 劃

- 농어촌도로정비사업 중기계획에 의거 년차적으로 계속추진

■ 問 題 點 및 對 策

- 군도사업은 대부분 총괄발주와 선 보상으로 추진에 큰 문제는 없으나 농어촌도로는 발주시기가 영농기와 겹치고 보상협의도 잘 되지 않아 시공 지연되고 있음
- 영농기간중 토지 및 지장물 소유자와 보상협의하여 추수이후 본격적인 추진으로 공정 만회하도록 조치

公共用地補償

■ 補償現況

(단위 : 백만원)

건 명	공사 건수	사 정		보 상 실 적		비 율 (%)	비 고
		건 수	금 액	건 수	금 액		
계	74	2,085	5,071	1,088	3,236	64	
군 도	2001이월	4	39	82	0	0	
	2002사업	3	276	620	56	357	58
농 의 촌 도	2001이월	7	83	149	18	25	17
	2002사업	8	795	1,486	39	989	67
농 업 기 반	2001이월	3	81	130	62	105	80
	2002사업	3	143	599	45	214	36
재 난 예 방	2001이월	6	79	144	58	111	77
	2002사업	4	187	447	161	414	93
98~2000각종사업		31	62	112	33	76	68
도 위 탁	하 천	2	81	95	57	51	54
	지 방 도	2	154	503	113	417	83
국 도 위 탁		1	167	704	93	477	68

■ 問 題 點

- 편입토지 및 물건 소유자의 공공사업 편입에 대해 협조 보다는 보상이 많아 야 한다는 고정관념과 이기주의로 보상협의 지연 또는 진정민원등 마찰의 잦은 발생
- 잔여부지 매입요구, 대체시설 요구 등 무리한 요구사항 많이 발생
- 소유자의 주소, 거소 불명에 따른 추적 애로

■ 對 策

- 적극적인 방문 협의 및 지속적인 설득으로 보상업무 추진
- 법이 허용하는 범위내에서 최대한 요구수용 (잔여지 매입, 대체시설 설치)
- 소유자의 거소 추적시 각 읍면의 종토세 대장 확인 및 인근 토지소유자 문의 등 적극적인 업무추진
- 끝까지 협의에 응하지 않을시 공공의 이익을 감안 수용재결 신청