

2000年度
主要業務推進現況

建設課

I. 基本現況

□ 기구 및 정·현원

업무분야별	구분	직 급 별							청원경찰	수로원
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능		
계	정원	18	1	5	6	4	1	1		
	현원	18	1	5	4	4	3	1	2	13
건설지원담당	"	4	1	1	1			1		
재난예방담당	"	3		1	1	1			2	
농업기반담당	"	4		1	1	1	1			
도로관리담당	"	4		1	1	1	1			13
보 상 담 당	"	3		1		1	1			

□ 주요분장사무

담 당	주 요 업 무
건설지원담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설행정업무 총괄기획 ○ 전문건설업 면허 및 건설기계 ○ 지하수 개발이용신고 및 폐공처리 ○ 도유폐천부지 관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리
재난예방담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방재계획수립 및 재해대책 종합상황실 운영 ○ 재난예방 및 재난상황 종합관리 ○ 강우량및 수방자재 관리 ○ 하천(지방2급, 소하천)공사시행 ○ 하천 점사용 허가
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경지정리, 발기반정비사업 및 기계화 경작로 확포장 사업 ○ 정주권개발사업 및 문화마을 조성사업 ○ 농지개량시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업 ○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수
도로관리담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행 ○ 도로유지관리 및 접도구역관리 ○ 교량안전점검및 유지관리 ○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 도로부지 점사용 허가
보 상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설공사용 용지매수 및 등기 ○ 토지수용 ○ 군도·농어촌도로·농로 부지보상 및 등기 ○ 국·지방도, 타기관 도로사업 보상업무

□ 건설업체

- 건설업 : 일반 10업체, 전문건설업 : 42업체
- 전문건설업 등록 현황

계	토공	철콘	설비공	상하수	포장	수중	창호	철물	보링	석공	도장	기타
114	21	32	2	15	2	8	1	4	2	20	1	6

- 건설기계 보유 (11종)

계	블도저	굴삭기	지게차	담 프 트	러 크	가중기	로우더	공 기 압축기	콘크리 트 펌프	콘크리트 믹서트럭	기타
351	9	143	85	51	9	15	5	4	23	7	

□ 도 로

(단위 : km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장연장	포장율	비고
계	222	1,042.73	411.29	540.44	39.4	
국도	2	38.34	38.34		100	
지방도	국가지원 지방도	2	46.70	33.86	12.84	72.5
	일반 지방도	8	170.69	129.64	41.05	75.9
군도	21	121.9	53.8	68.1	25.2	
농어촌도로	189	574.10	155.65	418.45	27.1	

□ 하 천

(단위 : m, %)

구분	개소	연장	호안연장	개수	미개수	개수율
계	259	429,500	824,100	303,281	520,819	36.8
지방 2급	40	176,800	318,700	185,881	132,819	58.3
소하천	219	252,700	505,400	117,400	388,000	23.2

□ 경지정리

(단위 : ha)

답면적	가 능 면 적			기시행 면 적	잔여면적	정리율	비 고
	계	일 반	간 이				
8,391	6,557	5,731	826	5,993	564	91.3%	

□ 수리시설

(단위 : ha)

계		저 수 지		소 류 지		보		집수암거	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,061	6,759.5	32	2,723	186	2,056	249	705.3	62	148.1

양 수 장		암 반 관 정		소 형 관 정		인 력 관 정		기 타	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
55	198.9	274	710.2	186	203	12	10	5	5.0

※ 수리답면적 및 비율 : 6,767.31ha 77.7% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 103대, 송수호스 32.0km

□ 방 조 제

(단위 : m, ha)

계			국 가 관 리			도 관 리			군 관 리		
개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리
18	8,075	215.8	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

□ 지하수 개발·이용현황

개발·이용 현 황	용 도 별				형 태 별		
	생활용	공업용	농업용	기타	허가시설	신고시설	경미한 개발·이용
1,223	535	24	378	286	2	520	701

II . 主要業務推進實績

國 · 公有財産管理

- 國유재산(건교부,농림부)의 실태조사 및 전산화로 체계적인 관리 도모
- 도유폐천부지 효율적 관리 및 국유지 권리 양여

□ 현 황

국 유 재 산						도유폐천부지		비 고
계		건설교통부소관		농림부소관				
필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	
23,940	25,746,627	17,959	17,375,721	5,981	8,370,906	447	226,266	

□ 추진실적

- 국유재산 실태조사 : 2000. 3월 ~ 2000. 8월말
 - 국유재산 용도폐지로 민원해소 : 12건 1,619m²
 - 은닉.무주부동산 발굴시 국유화 조치
- 국·도유폐천부지 양여·매각지 조사 : 2000. 1월 ~ 3월
 - 폐천부지 대부계약 : 374필지 203,675m²
 - 공공사업에 미편입되는 폐천부지 양여신청 : 38필지 23,907m²
 - 무단점용자에 대한 변상금 부과 : 6건 954천원

□ 향후계획

- 체계적인 공공재산 전산화 추진으로 국유재산 관리 만전
- 공공사업에 편입되지 않는 국유재산에 대한 용도폐지로 민원 해소

'99颱風 및 水害被害復舊徹底

□ 추진계획 및 실적

구 분	분야별	건수	사업비	추진공정				비고
				계	완공	6.30한	12.30한	
합 계		192	8,993	192	185	6	1	
7.29~8.4 수해	소계	131	5,589	131	126	5		
	하천	79	3,095	79	76	3		
	수리시설	30	1,521	30	29	1		
	도로교량	11	706	11	10	1		
	기타(소규모)	11	267	11	11			
10.11 수해	소계	61	3,404	61	59	1	1	
	하천	39	1,941	39	38	1		
	수리시설	15	418	15	15			
	도로교량	6	1,034	6	5		1	
	기타(소규모)	1	11	1	1			

□ 문제점

- 수해피해 물량에 대한 충분한 사업비 미확보로 미 복구지 다량 발생 및 민원야기

□ 대책

- 각 소관별 2000년도 타 사업 추진시 병행 추진

河川整備事業

□ 추진계획 및 실적

(단위 : km, 백만원)

구 분	하 천 명	위치(개소)	사업량	사업비	현공정	비고
계				2,379		
하천기성제정비		10개소	5.0	50	70	
일반양여금사업	소 계	4개소	1.22	445		
	외우산소하천	고성 우산	0.41	171	70	
	신전소하천	대가 신전	0.37	111	100	
	판곡소하천	삼산 판곡	0.30	108		추수후발주
	내촌소하천	하일 송천	0.14	55		"
농특양여금사업	소 계	3개소	1.20	286		
	녹명소하천	회화 녹명	0.55	96	10	
	봉동소하천	회화 봉동	0.20	70		추수후발주
	송정소하천	거류 송산	0.45	120		"
도비보조사업	사 곡 천	하이 덕호	0.5	100	10	
주민숙원사업	소 계	12개소	4.48	1,018		
	소하천정비	범계소하천외 6개소	2.95	548	50	2000년
	소하천정비	신리소하천외 4개소	1.53	470	50	1999년 잔여분
하천정비종합 계획수립용역	14개읍면	소하천219개소	총연장252.7	480		발주중

□ 문제점 및 대책

- 관내 전 하천 259개소에 대한 전수조사 결과 낙차공 설치 330개소와 기초보강대상 120개소 7km에 소요예산 약7억원으로서 사업비 과다
- 하천사업 추진시 적극 반영 년차적으로 해결코자 하며 앞으로는 소하천 정비종합계획을 토대로 하천사업계획 단계에서부터 기초세굴과 하상구배를 중점 검토 재발 방지에 역점

風水害豫防對策

- 인명피해 최소화와 예방위주의 방재행정 체제 구축
- 민선자치단체 시대에 부응하는 지역 방재역량 재고

□ 재해 취약시설현황

(단위 : 개소)

계	대규모건설공사장	하 천	취약배수문	비 고
13	6	2	5	

□ 추진계획 및 실적

- 2000년 지역방재계획 수립 : 60부 제작, 관련기관 배부
- 방재조직 및 방재장비 정비·지정 : 110개단 3,213명, 14대(중기)지정
- 재해위험시설 중점점검 및 정비 : 757개소 점검
- 재해사전대비를 위한 간부공무원 재해취약시설 일제점검 : 233개소 점검
- 재해실명제 실시로 피해최소화 및 책임감 부여 : 공무원 및 민간인 지정
- 재해대책 상황실 운영
 - 운영기간 : 2000년 6월 15일 ~ 2000년 10월 15일(4개월간)
 - 단계별 비상근무조 편성운영과 상황근무체제 확립으로 인명피해 제로화 및 재산피해의 최소화에 전행정력 경주
- 재해·재난대책 전산망 구축
 - 국가안전관리 정보시스템(재해, 재난, 교량) : 군·도간
 - 휴대형 정지화상 전송시스템 : 군·도·중앙재해대책본부간
 - 자동강우량 계측시설 : 읍면·군·도재해대책본부간
 - 자동음성통보시스템 : 도 → 군재해대책본부간
- 재해대책 전산 모의훈련 실시 : 4회(군·도·중앙재해대책본부간)

□ 문제점 및 대책

- 2000년부터 재해·재난분야 전산망 구축이 완료됨에 따라 전국 각시군별로 전산전문요원(전산직공무원)을 확보토록 되어 있으나 미확보됨
- 전산직공무원 충원 또는 풍수해기간(6.15~10.15일 4개월) 전문요원 파견근무

完璧한 災難豫防管理

- 지역단위 인위적 재난 총력대응체제 구축으로 재난위험요인 사전 제거
- 재난발생시 신속한 초동대처로 군민의 인명과 재산 피해 최소화

□ 중점관리대상시설 현황

(단위 : 개소)

구분	계	교량	축대 옹벽	기타 구조물	아파트	시장 상가	터미널	예식장	대형 건축물	가스 위험물 저장소	기타 일반 건축물
중점관리 대상시설	35	6	2	1	1	1	2	5	5	5	7

□ 추진계획 및 실적

- 중점관리대상(재난위험) 시설 사후관리 철저
 - 대상 : 35개 시설물
 - 내용 : 시설물별 관리카드 및 책임자 지정 (점검실명제)
- 재난위험시설 및 중점관리대상시설 일제 재평가 : 2000. 6월
- 재난위험시설 『무료안전점검서비스』 실시
 - 무료 안전점검반 구성 운영 : 1개반 7명
 - 대상 : 가스, 전기, 건축물등 생활주변 위험요인 점검
- 재난종합상황실 운영 : 24시간 상황 유지 및 근무체제 확립
- 재난위험 시설물 정기 점검 실시 : 2회
 - 유관기관과 합동으로 취약요인 점검 (통영소방서, 한국산업안전공단 창원지도원, 한국가스공사 진주출장소, 한국전기안전공사 통영지점)
- 재난대비 도상연습 실시 : 2000. 6. 20 상리면 오산교 붕괴사고를 가상 유관기관 합동으로 실시
- 재난사고 사진전시회 및 VTR안전교육 실시
 - 사진전시회 : 전읍면 및 관내 초·중·고등학교를 대상으로 년중 주단위 순회전시
 - VTR안전교육 : 다중집합장소와 초·중·고등학교 학생을 대상으로 사진전시회와 병행 추진

農業 基盤造成 事業

불규칙한 농지의 논배미, 용배수로, 농로를 기계화 영농에 알맞도록 정비하여 농업생산성 향상과 농촌생활 환경개선

□ 추진계획 및 실적

구 분	지구명	위 치		시행면적 (ha)	사업비 (백만원)	추진공정 (%)	비 고
		읍 면	리				
합	계	8개소			2,267		
봄마무리 경지정리	소 계	4개소		42.0ha	832		
	수양지구	하 일	수 양	9.0	180	100%	
	척곡지구	대 가	척 정	12.0	259	100%	
	신전지구	대 가	신 전	15.0	304	100%	
	효대지구	구 만	효 락	6.0	89	100%	
가을착수 경지정리	소 계	3개소		84.0ha	671		
	은월지구	거 류	은 월	68.0	-	-	하천사업 병행추진 불가로 사업제외
	침전지구	영 현	침 전	11.0	360	실시설계중	12ha 증(1.0ha)
	신전지구	대 가	신 전	5.0	311	"	10ha 증(5ha)
밭기반정비	소계	1개소		37.0ha	764		
	용산지구	거 류	용 산	37.0	764	20%	

□ 문제점 및 대책

○ 은월지구 경지정리 사업은 소하천 및 지방2급하천 개수사업의 병행시공이 불가하여 시행 제외

- 하천개수사업 : 1,133백만원
- 지방2급하천(용산천) : 566백만원
- 소하천(정촌, 산촌, 안팍천) : 567백만원

※은월지구 경지정리 사업구역내 하천(지방2급하천, 소하천)병행사업건의

- 건설 51350-269(2000.2.21) → 향후 하천개수사업 계획시 검토 후 조치할 계획으로 화신

機械化 耕作路 擴 · 鋪裝 事業

경지정리지구내 기계화 영농기반 구축으로 농업 생산성 제고
및 농촌 생활 환경개선 도모

□ 추진계획 및 실적

(단위 : km, 백만원)

지 구 명	위 치		사업개요	사 업 비	추진공정 (%)	비 고
	읍 면	리				
계	9개소		11.5	1,056		
괴정지구	대 가	척 정	1.1	93	100	
남촌지구	동 해	내 곡	1.2	101	100	
삼봉지구	삼 산	삼 봉	2.1	188	95	
척정지구	상 리	척 정	1.5	121	100	
어신지구	회 화	어 신	1.1	92	100	
용산지구	거 류	용 산	1.0	103	100	
대독지구	고 성	대 독	1.2	150	100	
도동지구	하 일	학 립	1.3	113	95	
저연지구	구 만	저 연	1.0	95	90	

水利施設 改・補修 事業

저수지, 방조제 등 노후로 기능이 저하되었거나 집중호우, 태풍, 해일 등으로 재해우려가 있는 취약시설을 개보수하여 재해예방과 시설의 기능 복원

□ 추진계획 및 실적

시설별	지구수	시 설 명	사업비 (백만원)	추진공정(건수)			비 고
				미발주	추진중	완 공	
합 계	9		726	1	7	1	
방조제	3	내곡, 당항2, 어신방조제	250		3		
소류지	6	곤기, 덕곡, 내우산, 거산, 큰골, 세동소류지	476	1(큰골)	4	1(거산)	

□ 문제점 및 대책

- 관내 대부분의 소류지가 60년대 이전에 준공되어 내구연한 경과로 제방의 누수등 개보수사업 대상지 증가
- 점검결과 개보수 우선순위에 따라 년차적으로 사업 추진
- 많은 예산이 수반되는 보강개발 및 개보수 대상지는 지속적으로 국도비 지원건의

農村 定住圈 開發 事業

농촌지역의 생활환경, 산업기반 및 편의·복지시설등을 종합적으로 정비확충하여 농어민의 복지향상을 도모하고 국토의 균형개발 촉진

□ 추진계획 및 실적

대상 읍면	건 수	사 업 비 (백 만 원)					추진공정 (2000)			비 고
		계	기추진	2000년 시행			설계중	추진중	완 공	
				소계	보조	용자				
합계	21	7,281	3,298	3,983	3,285	698	21			
하이	6	4,500	2,990	1,510	1,212	298	6			5차년도
영오	5	1,369	154	1,215	1,015	200	5			2차년도
거류	10	1,369	154	1,215	1,015	200	10			2차년도
회화	1식	43	-	43	43	-	1식			기본계획

□ 문제점 및 대책

- 실시설계 용역 총괄 발주로 사업시행 지연
- 대상사업 공종의 다양화 및 마을단위 소규모화로 투자효과 미흡
- 면단위별 특색있는 사업시행으로 사업효과 제고

上里文化마을造成事業

기초생활권 중심마을을 근간으로 농촌마을 재정비 개발 및 현대적 생활환경이 조화된 문화생활 공간 조성

□ 현 황

- 위 치 : 고성군 상리면 척번정리 척정마을
- 사업 개요
 - 주택단지 조성 : 46,393m'
 - 하수처리 시설 : 1식
 - 주택 건설 : 69호
- 총 사업비 : 6,294백만원
- 사업기간 : 1998 ~ '2001년(4개년)
- 사업시행자 : 농어촌진흥공사(시행위탁)

□ 추진계획 및 실적

구분	공종별	사업비 (백만원)	연도별계획				현공정
			'98	'99	'2000	'2001	
합계		6,294		3,137	1,777	1,380	
보조	소계	2,637	-기본계획수 립	-실시설계	-단지조성 공시추진(50%)	-하수처리 시설 착공	-하수처리 시설 준공
	주택단지조성	2,240		-용지매수			
	하수처리시설	397		-사업계획 승인(도)			
용자	소계	3,657	-사업발주	-주택분양 추진	-주택건설 (69동)		
	용지매수	2,277	-농지전용 및국토이용 계획변경				
	주택건설	1,380					

□ 문제점 및 대책

- 문화마을 조성 지구내 고인돌(지석묘) 출토로 사업지연 및 분양계획 면적 축소
- 조성사업 지역내 유적보존 정비계획수립중(농업기반공사 경남지사)

'99移越事業推進

사업명	지구명	위 치		사업량	사업비 (백만원)	현공정 (%)	비고
		읍면	리				
합 계					6,876		
소류지 개보수	소 계			5개소	628		
	와룡	구만	용와	소류지 증설	279	95	2000. 7
	영대	영오	영대	여수토방수로80m	148	100	
	소름골	대가	양화	여수토제당보강	87	100	
	가부곡및성전	마암	삼락 성전	여수토방수로42m 복통L=20(Ø 300mm) 돌붙임566m'	114	100	
방조제 개보수	소 계			배수문2개소9기	51		
	내곡	동해 회화	내곡 봉동	배수문2개소9기	51	100	
'99 가을 착수 경지 정리	소 계			42.0ha	1,270		
	수양	하일	수양	9.0ha	265	100	
	척곡	대가	척정	12.0ha	381	100	
	신전	대가	신전	15.0ha	447	100	
	효대	구만	효락	6.0ha	177	100	
정주 권 사업	소 계			4.772km	858		
	미동안길확포장	삼산	미룡	0.519km	187	100	
	망림농로포장	상리	망림	0.80km	81	100	
	내부포-구미간확포장	상리	부포	0.90km	206	100	
	신덕신촌상하수도정비	하이	덕호	1.650km	112	100	
	제전소하천정비	하이	덕명	0.523km	126	100	
	운흥사진입로확포장	하이	봉현	0.38km	146	100	

사업명	지구명	위 치		사 업 량 (km)	사업비 (백만원)	현공정 (%)	완공예정
		읍면	리				
군 도 확 · 포 장	소 계			확장 L=5.36 포장 L=5.67	2,530		
	금산-두호간	대가	금산	확 · 포장L=1.02	365	75	2000. 7.30
	고봉-침전간	상리 영현	고봉 영부	확장 L=1.36 포장 L=0.32	695	65	2000. 9. 7
	내산-외산간	동해	외산	포장 L=1.46	379	수해복구 공사병행	공사중지
	상명-가천간	개천	가천	확장 L=0.60 포장 L=0.26	412	90	2000. 7. 7
	무량-양화간	대가	연지	확 · 포장 L=1.78	445	100	완공
	용안-청광간	개천	청광	확장 L=0.60 포장 L=0.83	234	65	2000. 9.12
농 어 촌 도 로	소 계			확장 L=3.69 포장 L=3.84	1,539		
	이당-송학간	고성	이당	확 · 포장L=1.38	537	95	2000. 7.20
	송계-개천간	대가 영현	송계 연화	확장 L=0.64 포장 L=1.06	762	80	2000.11
	추계-갈천간	영현	추계	확장 L=0.27	97	50	2000. 9.12
	춘암-오방간	하일	오방 춘암	확 · 포장L=1.45	143	100	2000. 6.27

道路擴 · 鋪裝事業

□ 군도 확 · 포장 추진계획 및 실적

사업명	노선번호	위치		사업량 (km)	사업비 (백만원)	추진공정 (%)	비고
		시점	종점				
합계	5개노선	5개소		확·포4.8	3,943		
소계	4개노선	4개소		확·포3.3	2,736		
사리도포장	고봉-침점간 도로 확포장 (군도5호)	영영부	영영부	확·포0.8	680		발주및보상협의 완료
	화당-내곡간 도로 확포장 (군도12호)	거류화당	거류화당	확·포0.8	674		발주중 보상협의중
	양촌-내산간 도로 확포장 (군도13호)	동해외산	동해외산	확·포0.8	624		발주중
	추계-가천간 도로 확포장 (군도17호)	대가개천	송계, 갈천, 연화	확·포0.9	758		송계-옥천발주, 추계중생발주중
소계	1개노선	1개소		확·포1.5	1,207		
교통소통대책	병산-양화간 도로 확포장 (군도1호)	대가연지	대가양화	확·포1.5	1,207		발주완료 보상협의중

□ 도로유지관리 추진계획 및 실적

사업명	노선번호	위치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	추진공정 (%)	비고
계			덧씌우기5.5km 표지판 8EA 안전시설물0.9km	264		
두호도로 덧씌우기	(군도16호)	마암 두호	2.0	60		현장조사중
송산도로 덧씌우기	(군도2호)	거류 송산	1.5	45		"
연화도로 덧씌우기	(군도9호)	영현 연화	2.0	60		"
도로표지판설치	군도	관내일원	8EA	48	50	추진중
안전시설물설치	군도	관내일원	0.9	51		발주중

농어촌도로 확·포장 추진계획 및 실적

사업명	노선번호	위치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	추진정 (%)	비고
계		5개소	확장 3.36 포장 3.62 교량 2개소	3,825		
어신-시락간 도로 확포장	회화201호	회화 어신	확·포1.1	1,348		발주완료 보상협의중
춘암-창춘간 도로 확포장	하일201호	하일 춘암	확·포1.45	814	60	
삼락-보전간 도로 확포장	마암202호	마암 보전	확·포1.02	1,088		발주완료 보상협의중
양기교재가설	영오202호	영오 양산	L=42m	230	80	
신촌교재가설	상리307호	상리 신촌	L=44m	345	80	

소규모주민편의사업 추진계획 및 실적

사업명	위치		사업량 (km)	사업비 (백만원)	추진정 (%)	비고
	면	리				
독곡도로포장의 11개소 (망림, 이곡, 남촌, 차치, 용암포, 학동, 부포, 영부, 두모, 지동, 청동)	고성의10개면 (상리,동해, 개천,하일, 영현,삼산, 대가)	대독의 11개리	포장 L=10,287m B=2.5~4.0m	1,138	70	완공 8건 추진중4건

문제점

- 군도 및 농어촌도로 발주시기가 영농기와 겹쳐 시공은 곤란하며, 보상협의에도 애로가 많음

대책

- 영농기간중 토지 및 지장물 소유자와 보상 협의 하여 추수이후 본격적인 사업추진

下一~三山 地方道 擴·鋪裝事業

현 황

- 위 치 : 고성군 하일면 학림리 ~ 삼산면 미룡리
- 노 선 명 : 지방도 1010호선(하이~동해선)
- 사 업 량 : 확포장 L=8.08km, B=8.0m
- 사 업 비 : 13,113백만원

년차별 사업추진 계획

(단위 : km, 백만원)

구 분	전 체		기추진		2000		2000이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
사업개요	확포장 L=8.08	13,113	확장 L=1.25 포장 L=1.54	1,924	확장0.55 포장0.3	780	확장 L=6.28 포장 L=6.24	10,409

추진실적

- 시공자 선정 되었으며 현재 보상협의를 하고 있음

문 제 점

- 경남도 위탁시행사업으로 충분하 사업비가 배정되지 않아 사업시행 효과 미흡

대 책

- 사업시행에 효율을 기할 수 있도록 사업비 지원 건의

建設工事 施工評價制 施行

건설업체의 시공능력을 향상시키고 건실한 시공을 위하여 업체간 선의의 경쟁을 유도하여 부실공사 예방과 품질향상에 기여하고자 함

□ 주요내용

- 평가대상
 - 매년 1월 이후 발주한공사로서 익년도 2. 28일까지 준공한 건설공사
- 평가반 구성
 - 부군수의 10명
- 평가방법
 - 1차, 2차, 최종평가로 구분평가하여 우수업체 선정

□ 추진실적

- '99년 준공한 각 공사별 시공평가표를 각 부서에서 제출(520건) 받아 평가중에 있으며, 최종평가는 평가위원을 구성하고 현장 확인하여 우수업체 선정

□ 문제점

- 법적근거가 없으며, 각 공사 평가자마다 평가기준에 대한 적용 견해를 달리할 수가 있으며 업체간 위화감 조성 우려 예상

□ 대책

- 건설공사시공평가제 시행에 대한 미흡한 부분이나 보완사항은 보완하여 평가제 정착되 수 있도록 노력

公共用地補償

□ 보상현황

(단위 : 천원)

건명	지구수	사정		보상실적		비율	비고	
		건수	금액	건수	금액			
계	40	3,748	12,882,145	2,550	9,176,743	71.2		
군도	'99이월	9	130	210,104	40	49,994	24	
	2000사업	3	218	185,622	112	74,388	40	
농어촌도	'99이월	5	122	202,619	56	144,945	66	
	2000사업	1	19	23,176	15	20,212	87	
'93~'98각종도로	1	46	64,616	24	29,313	45		
농업기반	'99이월	9	66	106,637	4	20,367	19	
	2000사업	1	6	6,890	5	6,175	90	
재난예방	'99이월	4	33	43,931	3	8,302	19	
	2000사업	3	27	69,358	13	54,023	78	
국도	'99이월	1	1,139	5,019,811	2,223	8,509,118	75	
	2000사업	1	1,825	6,308,632				
도사업분	'99이월	1	13	65,988	-	-	0	
	2000사업	1	104	574,761	55	259,906	45	

□ 문 제 점

- 용지 소유자의 편입토지 및 물건에 대한 높은 기대심리와 개인이기주의로 보상협의를 지연 또는 진정민원등 마찰 자주 발생
- 관외 거주 토지소유자 및 거주지 이동자등 거주지 추적 곤란
- 각종 공공사업 용지 미협의를분 다수 이월

□ 대 책

- 보상협약에 있어 각종 공공사업의 개발사업 중요성과 공공이익을 충분히 설명하고 지속적인 협의 설득으로 조기에 보상 마무리
- 공공사업의 적기 추진을 위하여 끝까지 협의 불응자에 대하여는 1년 이내 수용재결신청
- 이월분 및 '93~'98미결사업의 재감정 및 적극적인 보상 협의 실시