


# 2009년도 주요업무 추진상황



 **고 성 군**  
(건설재난과)

# I. 기본 현황

## □ 기구 및 정·현원

(2009년 10월 31일 현재)

| 담당별   | 계   | 일 반 직 |    |    |    |    |    |   | 기능 | 실무수습 | 도 로 보수원 |
|-------|-----|-------|----|----|----|----|----|---|----|------|---------|
|       |     | 소 계   | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |   |    |      |         |
| 계     | 정 원 | 21    | 20 | 1  | 6  | 6  | 3  | 4 | 1  |      |         |
|       | 현 원 | 22    | 20 | 1  | 6  | 6  | 6  | 1 | 1  | 1    | 13      |
| 과 장   | 1   | 1     | 1  |    |    |    |    |   |    |      |         |
| 건설행정  | 4   | 4     |    | 1  | 1  | 2  |    |   |    |      |         |
| 재난관리  | 3   | 3     |    | 1  |    | 1  |    |   | 1  |      |         |
| 복구지원  | 3   | 3     |    | 1  | 1  | 1  |    |   |    |      |         |
| 농업기반  | 3   | 3     |    | 1  | 1  | 1  |    |   |    |      |         |
| 도 로   | 5   | 5     |    | 1  | 2  | 1  |    |   |    | 1    | 13      |
| 민 방 위 | 3   | 3     |    | 1  |    |    |    | 1 |    |      |         |

## □ 주요 분장사무

| 담당명  | 주요 업무   |
|------|---|
| 건설행정 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건설행정업무 총괄기획</li> <li>○ 국토해양부소관 국유재산관리 및 도유 폐천부지 관리</li> <li>○ 지하수 개발·이용신고 및 허가</li> <li>○ 전문건설업 등록관리</li> <li>○ 건설공사 용지매수 및 등기</li> </ul>                          |
| 재난관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재난대책종합계획 및 재난안전관리계획 수립</li> <li>○ 피해원인 및 피해상황 조사·분석</li> <li>○ 재난관리기금 운용 및 안전관리위원회 운영</li> <li>○ 재해위험지역 조사 및 시설점검, 안전문화운동 추진</li> <li>○ 재해 예·경보시스템 운영관리</li> </ul> |
| 복구지원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하천(지방하천, 소하천)관리 및 공사시행, 하천 점사용 허가</li> <li>○ 민간자율 방재기능 강화 및 자원동원 체계 구축</li> <li>○ 수방자재 관리 및 재해복구 자재보급 대책 수립</li> <li>○ 기타 재난관련 응급복구 및 복구지원</li> </ul>              |

## □ 주요 분장사무

| 담당명  | 주요업무   |
|------|--|
| 농업기반 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌생활환경정비사업, 경지정리, 기계화 경작로 확·포장사업</li> <li>○ 농촌마을종합개발사업 및 전원마을 조성사업</li> <li>○ 농업기반시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업</li> <li>○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수, 농림수산식품부국유재산관리</li> </ul> |
| 도로   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군도, 농어촌도로 확·포장공사 시행</li> <li>○ 도로유지관리 및 접도구역관리      ○ 교량안전점검 및 유지관리</li> <li>○ 과적차량 및 노상적치물 단속      ○ 도로부지 점사용 허가</li> </ul>                                  |
| 민방위  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인력동원, 전시 민방위 계획수립      ○ 민방공대피계획 및 훈련실시</li> <li>○ 민방위대원 교육훈련 및 민방위대 조직 운영</li> <li>○ 민방위대의 동원자원관리              ○ 공익근무요원 관리</li> </ul>                        |

## □ 위원회

| 위원회명          | 근거  | 기능  | 위원수 |     |     | 위원장 |
|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
|               |   |   | 계   | 당연직 | 위촉직 |     |
| 고성군안전관리위원회    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난및안전관리기본법 제11조</li> <li>- 고성군안전관리위원회 운영조례</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전관리 정책의 심의 및 총괄·조정</li> <li>○ 안전관리계획안의 심의</li> <li>○ 안전문화운동 추진계획 심의</li> <li>○ 재난관리책임기관이 수행 하는 재난관리업무의 협의·조정</li> </ul> | 14  | 10  | 4   | 군수  |
| 재난관리기금운용심의위원회 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난및안전관리기본법 제68조</li> <li>- 고성군재난관리기금 운용·관리조례 제10조</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기금의 운용계획 및 결산</li> <li>○ 기금운용계획의 변경사항</li> <li>○ 기타 위원장이 부의하는 사항</li> </ul>  | 9   | 9   | -   | 부군수 |
| 사전재해영향성검토위원회  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재해대책법 제4조</li> <li>- 고성군사전재해영향성검토위원회 운영조례</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 행정계획 및 개발사업에 대한 사전재해영향성 검토 (95개분야)</li> </ul>   | 14  | 2   | 12  | 부군수 |
| 고성군도로관리심의회    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로법시행령 제24조</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 지하시설물에 대한 안전대책 및 도로 중복굴착방지와 효율적 도로관리</li> </ul>   | 9   | 1   | 8   | 부군수 |

## □ 건설업체

- 건설업 : 일반 36업체, 전문건설업 119업체(등록면허 216)
- 전문건설업 등록(면허)현황

(단위 : 개소)

| 계   | 토공 | 철콘 | 조경 | 상하수 | 포장 | 수중 | 석공 | 시설물<br>유지 | 보링 | 가스 | 난방 | 기타 |
|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|
| 216 | 19 | 54 | 13 | 18  | 3  | 7  | 41 | 4         | 5  | 14 | 18 | 20 |

## □ 지하수 개발·이용 현황

(단위 : 공)

| 개발·이용<br>현황 | 용도별   |     |       | 형태별  |       |
|-------------|-------|-----|-------|------|-------|
|             | 생활용   | 공업용 | 농업용   | 허가시설 | 신고시설  |
| 3,370       | 1,486 | 48  | 1,836 | 33   | 3,337 |

## □ 재해취약시설

(단위 : 개소)

| 구분  | 계   | 중요<br>방재<br>시설물 | 대형<br>공사장 | 산사태<br>위험<br>지구 | 저수지 | 배수<br>프장 | 수문<br>감문 | 수해<br>습지 | 산사태<br>방지<br>시설 |
|-----|-----|-----------------|-----------|-----------------|-----|----------|----------|----------|-----------------|
| 시설수 | 283 | 241             | 4         | -               | 32  | 2        | 4        | -        | -               |

## □ 특정관리대상시설

(단위 : 개소)

| 합계 | 시설물 |    |    |          |                       | 건축물        |          |          |          |           |          |                |                      |          |    |          |          |          |          |          |          |    |
|----|-----|----|----|----------|-----------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------|----------------------|----------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
|    | 소계  | 교량 | 육교 | 유원<br>시설 | 물놀이<br>사고<br>취약<br>시설 | 공공 및 위험시설물 |          |          |          |           |          |                |                      | 다중이용시설   |    |          |          |          |          |          |          |    |
|    |     |    |    |          |                       | 소계         | 공공<br>청사 | 공동<br>주택 | 축대<br>옹벽 | 일반<br>건축물 | 농공<br>단지 | 가스<br>취급<br>시설 | 유독<br>물질<br>취급<br>시설 | 대형<br>공장 | 소계 | 판매<br>시설 | 숙박<br>시설 | 여객<br>시설 | 집회<br>시설 | 위락<br>휴게 | 종합<br>병원 | 점점 |
| 88 | 41  | 38 | 1  | 1        | 1                     | 25         | 5        | 2        | 3        | 4         | 3        | 2              | 2                    | 4        | 22 | 1        | 5        | 2        | 5        | 2        | 4        | 3  |

## □ 하 천

(단위 : m)

| 구 분  | 개 소 | 연 장     | 호안연장    | 개 수     | 미개수     | 개수율 (%) |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 계    | 302 | 466,234 | 890,395 | 362,498 | 527,897 | 45.7    |
| 지방하천 | 40  | 176,800 | 318,800 | 202,500 | 116,300 | 63.5    |
| 소하천  | 262 | 289,434 | 571,595 | 159,998 | 411,597 | 27.9    |

## □ 경지정리

(단위 : ha)

| 답면적   | 가 능 면 적 |       |     | 불능면적  | 가시행<br>면 적 | 잔여면적 | 정 리 율 |
|-------|---------|-------|-----|-------|------------|------|-------|
|       | 계       | 일반    | 간 이 |       |            |      |       |
| 8,553 | 6,557   | 5,731 | 826 | 1,996 | 6,123      | 434  | 93.4% |

## □ 수리시설

(단위 : ha)

| 계     |         | 저 수 지 |         | 소 류 지 |         | 보    |         |
|-------|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|
| 개 소   | 면 적     | 개 소   | 면 적     | 개 소   | 면 적     | 개 소  | 면 적     |
| 1,008 | 8,968.8 | 35    | 2,880.0 | 183   | 2,152.7 | 257  | 1,593.0 |
| 집수암거  |         | 양 수 장 |         | 암반관정  |         | 소형관정 |         |
| 개 소   | 면 적     | 개 소   | 면 적     | 개 소   | 면 적     | 개 소  | 면 적     |
| 43    | 180.9   | 67    | 749.2   | 383   | 1,210   | 40   | 203.0   |

※ 수리답면적 및 비율 : 7,397.4ha 86.4% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 154대, 전기모타펌프 94대, 송수호스 35.0km

## □ 방 조 제

(단위 : m, ha)

| 계   |       |       | 국가관리 |     |     | 도 관 리 |       |     | 군 관 리 |       |      |
|-----|-------|-------|------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|------|
| 개 소 | 연장    | 몽 리   | 개 소  | 연장  | 몽 리 | 개 소   | 연장    | 몽 리 | 개 소   | 연장    | 몽 리  |
| 18  | 8,075 | 215.8 | 1    | 570 | 114 | 5     | 4,190 | 70  | 12    | 3,315 | 31.8 |

## □ 도로

(단위 : km, %)

| 도로의종류 | 노선수 | 총연장                 | 포장연장              | 미포장<br>연 장      | 포장율            | 비 고         |
|-------|-----|---------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 계     | 217 | 1,053.54<br>(35.14) | 483.93<br>(27.44) | 569.61<br>(7.7) | 45.93<br>(100) | ( )<br>중용노선 |
| 고속국도  | 1   | 23.96               | 23.96             |                 | 100            |             |
| 국도    | 3   | 92.45               | 91.45             | 1.0             | 98.90          |             |
| 지방도   | 8   | 170.63<br>(35.14)   | 134.58<br>(27.44) | 36.05<br>(7.7)  | 78.87<br>(100) |             |
| 군도    | 21  | 212.90              | 76.88             | 136.02          | 36.11          |             |
| 농어촌도로 | 184 | 553.60              | 161.74            | 391.86          | 29.22          |             |

## □ 중점관리지정업체

(단위 : 개소, 명)

| 업체명                  | 대표자 | 소재지            | 종업<br>원수 | 임무고지<br>사항    | 지정<br>권자   | 비고 |
|----------------------|-----|----------------|----------|---------------|------------|----|
| 9개 업체                |     |                | 1,160    |               | 중앙3<br>지방6 |    |
| 한국남동발전(주)<br>삼천포화력본부 | 김재환 | 하이면 덕호리 952]   | 550      | 배전시설<br>피해복구  | 중앙         |    |
| 고성삼성병원               | 유경애 | 고성읍 동외리 63-5   | 48       | 전 상 자<br>진 료  | 지방         |    |
| 고성성심병원               | 이홍섭 | 회화면 삼덕리 335-1  | 98       | "             | "          |    |
| 대창건설(주)              | 박창학 | 회화면 당항리 393-2  | 51       | 긴급복구          | 중앙         |    |
| 신라1급정비공업사            | 천명길 | 고성읍 울대리 684-2  | 15       | 건설기계<br>정 비   | 지방         |    |
| 대평식품(주)              | 이대용 | 고성읍 대평리 11     | 165      | 어육,통조림        | "          |    |
| (주)하이엠샘물             | 신태용 | 구만면 주평리 산167-1 | 16       | 생 수           | 중앙         |    |
| 고려화공(주)              | 조효식 | 마암면 삼락리 11-19  | 171      | 지상신호<br>조 명 탄 | 지방         |    |
| 삼양기업(주)              | 정재근 | 영오면 성곡리 204    | 46       | 식수운반          | 지방         |    |

## □ 민방위대 편성

(단위 : 명)

| 구 분    | 대 수 | 대 원 수 |       |         |     |
|--------|-----|-------|-------|---------|-----|
|        |     | 계     | 의무자   | 41세이상대장 | 지원자 |
| 계      | 153 | 4,649 | 3,749 | 148     | 752 |
| 직장민방위대 | 27  | 1,157 | 518   | 27      | 612 |
| 지역민방위대 | 125 | 3,312 | 3,185 | 121     | 6   |
| 민방위지원대 | 1   | 180   | 46    | 0       | 134 |

## Ⅱ. 2009 주요업무 추진실적

# 국·공유재산관리

- 국유재산 실태조사로 기능상실 국유재산의 용도폐지 및 무단 점유자 색출로 효율적인 재산관리
- 도유폐천 미대부 부지 및 무단사용 점유자 발굴로 세수증대 및 민원해소

## □ 현 황

| 국 유 재 산 |                     |         |                     |           |                     | 도유폐천부지 |                     | 비 고 |
|---------|---------------------|---------|---------------------|-----------|---------------------|--------|---------------------|-----|
| 계       |                     | 국토해양부소관 |                     | 농림수산식품부소관 |                     | 필지수    | 면적(m <sup>2</sup> ) |     |
| 필지수     | 면적(m <sup>2</sup> ) | 필지수     | 면적(m <sup>2</sup> ) | 필지수       | 면적(m <sup>2</sup> ) |        |                     |     |
| 28,263  | 27,876,948          | 21,893  | 18,993,259          | 6,370     | 8,883,689           | 443    | 230,287             |     |

## □ 추진실적

- 국유재산 관리(14필지 3,667m<sup>2</sup>)
  - 국유재산 용도폐지로 민원해소
    - 국 토 해 양 부 소관 : 8필지, 1,944m<sup>2</sup>
    - 농림수산식품부 소관 : 6필지, 1,723m<sup>2</sup>
- 도유폐천부지 관리
  - 폐천부지 실태조사 : 443필지 230,287m<sup>2</sup>
  - 폐천부지 대부계약 및 사용료 부과 : 327필지 179,793m<sup>2</sup> 28,935천원

## □ 문제점 및 대책

- 주거지 및 농경지 주변 국유재산 무단점유자 신고기피로 무상 사용  
⇒ 국·공유재산 무단 점용자에 대한 지속적인 발본색출로 변상금 부과 조치



# 재난대비 예방활동 추진

취약시설 일제 점검·정비 강화 및 방재물자와 응급복구 장비 확보로 여름철 자연재난 대응능력 향상과 효율적 운영능력 강화

## □ 추진계획

- 재해취약시설·지역 사전 점검·정비 : 283개소
- 재해 예·경보시설 확충 및 유지 관리로 재난장비 업그레이드
  - 자동음성통보시스템 2개 지구 신설, 기상관측시설 구축
- 재난발생시 신속한 상황대처 및 대응능력 제고

## □ 추진실적

- 우수기전 재해취약지, 재해위험지 해소사업 완료 : 7개소 140백만원
- 재해 예·경보시스템 점검 실시 : 4회(분기별 1회)
  - 자동음성통보시스템 40개소, pem-NDP 1대, 강우량기 16대,
- 재해예·경보시스템 설치 : 6개소 94백만원
- 자동기상관측시스템(AWS) 설치 : 2개소 48백만원
- 원격수위관측시스템 설치 : 1개소 28백만원
- 하천범람감시용 CCTV 설치 : 1개소 19백만원
- 재해유형별 표준행동매뉴얼 제작 보급 : 5월
  - 호우, 태풍, 대설, 지진, 해일, 가뭄, 황사, 강풍·풍랑 등
- 여름철 자연재난대비 상황관리계획 수립 : 5월
- 여름철 자연재난대비 종합상황실 운영 : 5.15 ~ 10.15(5개월)
- 풍수해 예방 국토대청결 운동 실시 : 5.18 ~ 5.22(고성천 50명)
- 폭염대비 및 물놀이 종합대책반 운영 추진 : 7 ~ 9월
  - T/F팀 구성·운영, 무더위 쉼터 활용, 물놀이 안전 홍보 등
- 물놀이 위험 표지판 설치 : 13개소 14백만원
- 물놀이 인명구조함 및 장비설치 : 14개소 12백만원

# 소하천 정비사업

- 치수와 이수가 조화된 다목적 소하천 정비로 재해 사전예방 및 자연친화적인 소하천 정비
- 소하천 정비와 오염원 제거로 수질 및 주변지역 생활환경 개선

## □ 추진계획 및 실적

| 사업명     | 사업량          | 사업비<br>(백만원) | 사업기간        | 진도<br>(%) | 비고 |
|---------|--------------|--------------|-------------|-----------|----|
| 6지구     | L=2,565m     | 4,609        |             |           |    |
| 군호천정비사업 | 호안및축제 L=412m | 604          | 09.01~09.09 | 100       |    |
| 동산천정비사업 | 호안및축제 L=552m | 787          | 09.01~09.12 | 30        |    |
| 큰골천정비사업 | 호안및축제 L=432m | 617          | 09.01~09.12 | 80        |    |
| 척곡천정비사업 | 호안및축제 L=407m | 1,112        | 09.01~09.12 | 60        |    |
| 도전천정비사업 | 호안및축제 L=150m | 646          | 09.01~09.12 | 80        |    |
| 월평천정비사업 | 호안및축제 L=612m | 843          | 09.01~09.12 | 80        |    |

## □ 문제점 및 대책

- 영농기 및 토지편입 소유자 보상협의 지연에 따른 공사추진 애로  
⇒ 추수완료 즉시 사업 추진으로 공기내 사업 완료('09. 12월 완공)

# 하천유지 관리사업

지속적인 하천 유지관리로 하천 본래의 기능 유지와 수해피해 우려 구간 정비 및 보수로 재해사전 예방

## □ 추진계획 및 실적

| 사업명            | 사업량               | 사업비<br>(백만원) | 사업기간           | 진도<br>(%) | 비고   |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|-----------|------|
| 지방하천<br>유지관리사업 | ○하천정비<br>L=3.5km  | 600          | '09.1 ~ '09.12 | 80        | 보조사업 |
| 소하천<br>유지관리사업  | ○소하천정비<br>L=2.8km | 1,028        | '09.1 ~ '09.12 | 100       | 자체사업 |
| 재해위험지<br>정비사업  | ○시설물정비<br>L=1.5km | 140          | '09.1 ~ '09.12 | 100       | 자체사업 |
| 하천기성제<br>정비사업  | ○시설물정비<br>L=4.5km | 341          | '09.1 ~ '09.12 | 100       | 자체사업 |

## □ 문제점 및 대책

- 영농기 및 토지편입 소유자 보상협의 지연에 따른 공사추진 애로  
⇒ 추수완료 즉시 사업 추진으로 공기내 사업 완료('09. 12월 완공)

# 하도준설 사업

- 하천 통수단면 확보로 집중호우 사전대비로 재난예방
- 하천 범람으로 인한 침수피해 등 재해발생 요인 제거

## □ 추진계획 및 실적

| 사업명       | 사업량      | 사업비<br>(백만원) | 사업기간          | 진도<br>(%) | 비고 |
|-----------|----------|--------------|---------------|-----------|----|
| 계         | L=3,352m | 2,000        |               |           |    |
| 영오천하도정비사업 | L=1,712m | 1,000        | '09.1 ~ '09.9 | 100       |    |
| 영천강하도정비사업 | L=1,640m | 1,000        | '09.1 ~ '09.9 | 100       |    |

※ 사업비 : 2,000백만원(국비 1,200, 군비 800백만원)

# 농업기반 조성사업

- 상대적으로 개발이 뒤떨어진 농촌 지역의 기초생활환경, 문화·복지 시설 등을 종합적으로 정비·확충하여 국토의 균형발전 도모
- 노후된 기반시설 정비로 안정적 영농에 만전을 기함

## □ 추진계획 및 실적

| 사업명               | 지구명          | 위치             |                | 사업개요    | 사업비<br>(백만원) | 추진실적<br>(%) | 비고 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------------|----|
|                   |              | 읍면             | 리              |         |              |             |    |
| 합계                |              |                |                |         | 773          |             |    |
| 기계화<br>경작로<br>확포장 | 구현지구외<br>2지구 | 거류<br>하이<br>삼산 | 송산<br>봉현<br>삼봉 | L=3.5km | 375          | 100%        |    |
| 방조제<br>개보수        | 전포방조제        | 마암             | 보전             | L=0.5km | 273          | 50%         |    |
| 한발대비<br>용수개발      | 한해우심지구       | 3              | 개소             | 3공      | 125          | 100%        |    |

## □ 문제점 및 대책

- 매년 한정된 예산범위 내에서 읍면 우선순위에 의거 연차적으로 시행중에 있으나, 주민 생활수준 향상 및 욕구증대로 인한 만족도 저하  
⇒ 타 사업보다 우선적으로 예산반영 조치 요망

# 농촌생활환경정비사업

상대적으로 개발이 뒤떨어진 농촌 지역의 기초생활환경, 문화·복지 시설 등을 종합적으로 정비·확충하여 국토의 균형발전 도모

## □ 추진계획 및 실적

| 사업명            | 대상면            | 건수 | 사업비 (백만원) |       |     |     | 추진공정     |     |    | 비고<br>(실적) |
|----------------|----------------|----|-----------|-------|-----|-----|----------|-----|----|------------|
|                |                |    | 계         | 균특    | 도비  | 군비  | 설계<br>완료 | 추진중 | 준공 |            |
| 계              | 5              | 9  | 4,090     | 2,863 | 371 | 856 | 9        | 8   | 1  | 65%        |
| 농촌정주기반<br>확충사업 | 삼산<br>구만<br>회화 | 5  | 3,064     | 2,145 | 268 | 651 | 5        | 5   | -  | 50%        |
| 오지종합<br>개발사업   | 영현<br>개천       | 4  | 1,026     | 718   | 103 | 205 | 4        | 3   | 1  | 80%        |

## □ 문제점 및 대책

- 대상사업 공종의 다양화 및 소규모 사업선정으로 투자효과 미흡 및 특색있는 투자사업 발굴애로
- ⇒ 대규모 사업대상지 선정으로 사업효과 제고

# 전원마을 조성사업

농촌에서 쾌적하고 건강한 전원생활을 영위할 수 있도록 생활환경을 정비하여 농촌지역에 인구유입을 유도함으로써 농촌 활성화 도모

## □ 추진계획 및 실적

### ○ 내산지구 전원마을

| 공종별    | 사업량                             | 사업비           | 년도별 계획(백만원)                       |   |                              |                |                  | 비고<br>(재원별)          |
|--------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
|        |                                 |               | 2005년                             | 2006년                                     | 2007년                        | 2008년          | 2009년            |                      |
| 계      |                                 | 1,717         | 625                               | 375                                       | -                            | 717            | -                | 3,797백만원             |
| 전원마을조성 | 기반조성<br>: 28,261m <sup>2</sup>  | 보조 :<br>1,717 | - '05.11 : 기본<br>계획수립위탁<br>(농촌공사) | - '06.12 :<br>마을정비<br>구역지정<br>승인<br>(농림부) | - 시행계획수립<br>및 사업시행<br>계획승인신청 | - 단지조성<br>기반정비 | - 단지<br>조성       | 균특<br>: 800백만원<br>준비 |
| 하수처리장  | 하수처리시설<br>(25m <sup>2</sup> /일) |               | - 입주예정자<br>모집완료                   |   |                              |                | - 하수<br>처리<br>시설 | : 917백만원<br>자부담      |
| 주택건설   | 주택 25동                          |               |                                   |   |                              |                |                  | : 2,080백만원           |

### ○ 장기지구 전원마을

| 공종별    | 사업량                              | 사업비           | 년도별 계획(백만원)                      |                             |                                      |                | 비고<br>(재원별)            |
|--------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------|
|        |                                  |               | 2006년                            | 2007년                       | 2008년                                | 2009년          |                        |
| 계      |                                  | 2,065         | 358                              | 642                         | 51                                   | 950            | 5,565백만원               |
| 전원마을조성 | 기반시설<br>: 29,697m <sup>2</sup>   | 보조 :<br>2,065 | - '06.10: 기본<br>계획수립위탁<br>(농촌공사) | - 기본계획수립<br>완료              | - 시행계획<br>수립 및<br>사업시행<br>계획승인<br>신청 | - 단지조성<br>기반정비 | 균특<br>: 1,200백만원<br>준비 |
| 하수처리장  | 하수처리시설<br>: 130m <sup>2</sup> /일 |               | - 입주예정자<br>모집 (30가구)             | - 마을정비구역<br>지정승인신청<br>(농림부) |                                      |                | : 865백만원<br>자부담        |
| 주택건설   | 주택 30동                           |               |                                  |                             |                                      |                | : 3,500백만원             |

## □ 문제점 및 대책

- 마을정비구역승인 및 시행계획인가등 행정업무추진에 따른 소요기간  
과다로 사업착공 지연

# 학림권역 농촌마을종합개발사업

농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민 소득기반 확충 등을 통해 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 고취함으로써 농촌사회 유지 도모

## □ 추진계획

- 위 치 : 고성군 하일면 학림, 송천리지내(학동,금단,임포,송천1,송천2)
- 사업개요

| 권역명  | 사업량          | 사업비   | 년도별계획(백만원) |       |       |      |      | 비고 |
|------|--------------|-------|------------|-------|-------|------|------|----|
|      |              |       | 2008       | 2009  | 2010  | 2011 | 2012 |    |
| 학림권역 | 다래담FARM조성의10 | 5,500 | 375        | 1,620 | 2,223 | 593  | 689  |    |

## □ 추진실적

- 2008. 01. 29. : 기본계획 승인(농림부)
- 2008. 04. 30. : 세부설계 착수(한국농촌공사)
- 2008. 09. : 시행계획 수립
- 2009. 01. : 1단계 공사착수
- 세 부 공 정 : 권역활성화센터 80% 추진

## □ 문제점 및 대책

- 상향식 개발사업임에도 계획단계에서 전체 주민의 의견수렴이 부족  
⇒ 본 계획내용은 변경될 수 없음을 주지시키고 권역주민 전체에 대한 공람절차를 강구하여 권역주민 전체의 참여를 유도

# 청광권역 농촌마을종합개발사업

농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민 소득기반 확충 등을 통해 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 고취함으로써 농촌사회 유지 도모

## □ 추진계획

- 위 치 : 고성군 개천면 청광리외 2개리(가천리, 나선리)
- 면 적 : 960ha
- 가구 및 인구 : 201가구, 435명
- 추진위원구성 : 위원장외 12명
- 지역특성
  - 산과 들이 어우러진 천혜의 자연환경 보유
  - 맑은 물과 청정에너지로 키우는 생명환경 농업단지

## □ 추진실적

- 2008. 10. 6. : 예비계획서 작성 도제출
- 2008. 11. 24. : 예비계획서 도 심사
- 2008. 11. 30. : 예비계획서 농림수산식품부 제출
- 2008. 12. 17. ~ 18. : 예비계획서 농수부 심사위원 1차 서면심사
- 2009. 1. : 농어촌공사 중앙본부 1차 현장실사(추진위원 면담, 권역 현장답사)  
중앙심사위원 현장방문 심사
- 2009. 3. : '09사업대상지(기본계획수립) 선정

## □ 문제점 및 대책

- 없음



# 당동~내곡간 군도 건설사업

조선산업특구와 당동 도시지역, 안정국가산업단지를 연결하는 국도·지방도와 연계되는 산업기반 도로망의 조기 구축

## □ 추진계획

- 사업명 : 국도77호선 연결도로 건설사업(조선산업특구도로)
- 노선명 : 군도12호(화당~내곡선)
- 위 치 : 거류면 당동리 ~ 동해면 내곡리
- 사업량 : L = 2.3km , B = 2차로→4차로
- 사업비 : 120억원
  - ※ 관련 도로사업 추진 : 4차로 20.9km 2,855억원  
(국도77호선 9.1km 1,585억원 지방도1010호선 8.4km 1,100억원 마동호진입도로 3.4km 170억원)

## □ 추진실적

- 2009.01.09. : 실시설계 완료
- 2009.02.25. : 사전환경성검토 협의
- 2009.02.25. : 사전재해영향성검토 협의
- 2009.02. : 경상남도 재정 투·융자심사
- 2009.04.09. : 공사착공
- 2009.09.08. : 도로구역 결정(변경) 고시
- 2009.08.~ : 손실보상협의 실시

## □ 문제점 및 대책

- 주변지역의 각종 민간개발사업의 진행으로 보상가격에 대한 기대심 고조  
⇒ 적극적인 협의 및 토지보상법에 의한 강제수용 절차 이행

# 국도77호선(통영~고성간) 4차로 확장

조선산업특구 조성과 안정국가산업단지 물류수송을 위한 동해·거류면 지역의 새로운 간선도로망 구축

## □ 추진계획

- 노선명 : 국도77호선(부산~인천선)
- 위 치 : 통영시 광도면 안정리 ~ 고성군 동해면 장좌리
- 사업량 : L = 15.4km (1공구-통영 : 6.3km, 2공구-고성 : 9.1km)
- 사업비 : 2,499억원 (1공구 : 914억원, 2공구 : 1,585억원)

## □ 추진실적

- 2006. 07.이후 : 건설교통부 도로정책팀 5차례 건의
- 2006. 09.이후 : 기획예산처 3차례 건의
- 2007. 03. : 예비타당성 대상 노선 선정 및 조사시행
- 2008. 06. 13. : 예비타당성조사 의뢰(국토부→기획재정부)
- 2008. 12. 10. : 예비타당성조사 결과 조건부 사업 추진  
(※ 통영시 안정·덕포일반산업단지 실시계획 승인 시 사업추진 가능)
- 2009. 03. 31. : 안정·덕포일반산업단지 실시계획 승인신청(통영시→경남도)
- 2009. 10. 30. : 안정일반산업단지 실시계획 승인  
(※ 덕포일반산업단지는 절차 진행 중)

## □ 문제점 및 대책

- 조기에 4차로 확장사업이 추진되도록 조속한 기본계획 및 실시계획 수립과 중앙정부의 집중적인 사업비 투자 건의

# 도로 및 농어촌 도로사업

군도 및 농어촌도로 추진계획에 따른 3개 권역의 지역균형발전과 목표달성을 위한 도로사업의 지속적인 추진

## □ 추진계획 및 실적

| 노선명                | 사업명          | 위치       |          | 사업량<br>(km) | 사업비(백만원) |     |       | 진도             |
|--------------------|--------------|----------|----------|-------------|----------|-----|-------|----------------|
|                    |              | 읍면       | 리        |             | 계        | 교부세 | 군비    |                |
| 계 (20개소)           |              |          |          | 21.95       | 7,920    | 800 | 7,120 |                |
| ○ 군도정비사업<br>계 10개소 |              |          |          | 15.38       | 4,250    | 800 | 3,450 |                |
| 군도2호<br>갈천~은월선     | 송산~<br>도산촌간  | 거류       | 송산       | 3.48        | 350      |     | 350   | 준공(12월)        |
| 군도19호<br>학림~동산선    | 학림~<br>동산간   | 상리       | 동산       | 2.10        | 1,000    | 500 | 500   | 준공(12월)        |
| 군도9호<br>거산~당항선     | 거산~<br>당항간   | 미암       | 삼락       | 2.38        | 400      |     | 400   | 준공(6월)         |
| 군도14호<br>장좌~장기선    | 장기~<br>장좌간   | 동해       | 장기<br>장좌 | 1.50        | 100      |     | 100   | 용역완료<br>[계속사업] |
| 군도17호<br>추계~가천선    | 추계~<br>갈천간   | 대가       | 갈천       | 1.20        | 400      |     | 400   | 보상추진<br>[계속사업] |
| 군도6호<br>용안~봉동선     | 용안~<br>봉치간   | 개천       | 용안       | 1.32        | 400      |     | 400   | 50%<br>[계속사업]  |
| 군도6호<br>용안~봉동선     | 주평~<br>옥수골간  | 구만<br>회화 | 주평<br>삼덕 | 0.40        | 200      |     | 200   | 26%            |
| 군도12호<br>화당~내곡선    | 신용~<br>화당간   | 거류       | 신용       | 0.50        | 300      |     | 300   | 보상추진<br>[계속사업] |
| 군도2호<br>갈천~은월선     | 울촌~<br>장계간   | 고성       | 죽계       | 1.50        | 300      |     | 300   | 보상추진<br>[계속사업] |
| 군도15호<br>금산~신리선    | 가동~<br>가산간   | 대가       | 금산       | 1.00        | 300      | 300 |       | 보상추진<br>[계속사업] |
| 도로유지관리             | 도로유지<br>보수사업 | 고성       | 관내       | 1식          | 500      |     | 500   | 완료(12월)        |

| 노선명                   | 사업명        | 위치 |    | 사업량<br>(km) | 사업비(백만원) |     |       | 진도             |
|-----------------------|------------|----|----|-------------|----------|-----|-------|----------------|
|                       |            | 읍면 | 리  |             | 계        | 교부세 | 군비    |                |
| ○ 농어촌도로정비사업<br>계 10개소 |            |    |    | 6.57        | 3,670    |     | 3,670 |                |
| 상리101호<br>망무선         | 망림~<br>무선간 | 상리 | 망림 | 0.62        | 500      |     | 500   | 90%            |
| 고성303호<br>울죽선         | 죽동~<br>장계간 | 고성 | 죽계 | 0.50        | 700      |     | 700   | 보상추진<br>[계속사업] |
| 고성105호<br>이송선         | 이당~<br>대독간 | 고성 | 대독 | 1.00        | 300      |     | 300   | 보상추진<br>[계속사업] |
| 고성108호<br>월죽선         | 죽동~<br>평계간 | 고성 | 죽계 | 1.10        | 350      |     | 350   | 보상추진<br>[계속사업] |
| 고성108호<br>월죽선         | 매수우회<br>도로 | 고성 | 월평 | 0.45        | 600      |     | 600   | 80%            |
| 상리308호<br>신고선         | 비곡<br>진입도로 | 상리 | 고봉 | 0.90        | 600      |     | 600   | 85%            |
| 개천303호<br>좌연선         | 월곡진입<br>도로 | 개천 | 좌연 | 0.50        | 70       |     | 70    | 용역완료           |
| 거류101호<br>은용선         | 은용선도로      | 거류 | 은월 | 0.40        | 50       |     | 50    | 용역완료           |
| 대가102호<br>갈암선         | 마장진입<br>도로 | 대가 | 갈천 | 0.60        | 100      |     | 100   | 준공             |
| 동해201호<br>봉래선         | 봉래선도로      | 동해 | 내곡 | 0.50        | 400      |     | 400   | 보상추진<br>[계속사업] |

## □ 문제점 및 대책

- 최근 우리군 지역의 각종 민간개발사업의 활성화로 보상가격에 대한 기대심리 고조로 협의지연 및 공사 장기화  
⇒ 완료사업 위주의 예산편성과 적극적인 협의 및 토지보상법에 의한 강제수용 절차 이행

# 민방위 비상대비 태세 확립

- 북한 핵무기실험으로 급박하게 돌아가는 국가 주변상황 대응태세 강화
- 비상대비 자원조사 및 사후관리 철저로 비상시 활용 대비 만전

## □ 추진계획

- 북한 핵무기 실험 등 한반도 주변정세 불안에 따른 사전대비
- 수시 변동하는 비상대비자원의 철저한 조사와 관리로 비상시 활용
- 중점관리 지정업체와의 긴밀한 협조체제 구축

## □ 추진실적

- 상반기 중점자원관리 확인의 날 행사 실시 (상반기 2회)
  - 행사일시
    - 상반기 : 2009. 5. 26. 15:00
    - 하반기 : 2009. 10.21 15:30
  - 내 용 : 인력·물자 등 중점관리자원 점검 확인 및 미비점 보완
- 2009 을지연습 실시
  - 기 간 : 2009. 8. 17 ~ 8. 20 (4일간)
  - 참 가 : 17개 기관 194명
  - 훈련내용 : 도상연습, 전시주요현안토의, 실제훈련

## □ 문제점 및 대책

- 읍면담당자의 잦은 교체로 인력동원자원 적기 정비 미흡
- 연말 민방위편성 교육시 기술자격면허 등 자원관리 교육 병행

# 민방위 교육 · 훈련

- 군민생활과 밀접한 실기 위주의 생활민방위 정착
- 각종 재난·재해 등 비상사태시 능동적인 대처능력 배양

## □ 추진계획

- 민방위대 편성 : 153개대 4,649명
- 민방위교육 : 1,461명(대장 148명, 1~4년차 대원 1,164명)
- 민방위 비상소집 훈련 : 5년차 이상 대원 3,188명
- 민방위의 날 훈련 : 연 7회(민방공 대피훈련 4회, 방재훈련 3회) 실시

## □ 추진실적

- 민방공 대피 훈련 실시 : 4회(3월, 6월, 8월, 10월)
- 비상소집훈련 실시 : 2009. 7. 3. 07:00
- 민방위대원 기본교육 실시 : 901명(2009. 3. 17. ~ 3. 27.)
- 재난대비 방재 훈련 실시 : 3회(고성읍, 삼산면, 상리면)
- 어린이 소방안전훈련 실시 : 2회(고성초, 대성초 350명 정도)
- 유사시 실질 대응능력을 갖춘 민방위대 편성 : 수시
- 민방위 1차 보충교육 : 243명 (2009. 10. 16)
- 민방위 1차 비상소집훈련 실시 : 2009. 10. 22 . 07:00
- 민방위 2차보충교육 및 2차비상소집훈련 : 국가전염병위기단계 심각으로 유예

## □ 문제점 및 대책

- 교육·훈련 필요성 인식 미비 등으로 대원의 교육몰입도 미흡  
⇒ 실생활에 유용한 체험·실기교육 위주 실시로 교육·훈련 관심도 제고