

‘신고성 건설’의 ‘소가야의 기적’ 우리가 이루어 냈시다

# 2003年度 主要業務推進狀況

## 建設課

# I. 基本現況

## □ 室機構 및 定·現員

(2003.11.30현재)

담당별	직 급 별							도로보수원	
	소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직		
계	정원	19	1	4	6	3	3	2	-
	현원	17	1	4	7	2	1	2	13
건설지원	4	1	1	1				1	
재난예방	5		1	2	1			1	
농업기반	4		1	2	1				
도로관리	4		1	2			1		13

## □ 主要分掌事務

담당	주요업무
건설지원담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건설행정업무 총괄기획</li> <li>○ 지하수 개발이용신고 및 폐공처리</li> <li>○ 전문건설업 등록관리 ○ 조종시면허 관리</li> <li>○ 도유폐천부지 관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리</li> <li>○ 국토관리청소관 보상업무</li> </ul>
재난예방담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방재계획수립 및 재해대책 종합상황실 운영</li> <li>○ 재난예방 및 재난상황 종합관리</li> <li>○ 강우량및 수방자재 관리 ○ 하천(지방2급, 소하천)공사시행</li> <li>○ 하천 점사용 허가 ○ 보상업무</li> </ul>
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경지정리, 받기반정비사업 및 기계화 경작로 확포장 사업</li> <li>○ 정주권개발사업 및 문화마을 조성사업</li> <li>○ 농지개량시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업</li> <li>○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수</li> <li>○ 보상업무</li> </ul>
도로관리담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행</li> <li>○ 도로유지관리 및 점도구역관리 ○ 교량안전점검및 유지관리</li> <li>○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 도로부지 점사용 허가</li> <li>○ 보상업무</li> </ul>

## □ 建設業體

○ 건설업 : 일반 32업체, 전문건설업 : 90업체

○ 전문건설업 등록(면허)현황

(2003. 11. 30현재)

계	토공	철콘	조경	상하수	포장	수중	석공	철물	보링	가스	난방	기타
149	13	35	3	11	3	3	20	7	3	18	28	5

## □ 道 路

(단위 : km, %)

도로의종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연 장	포장율	비 고
계	220	1,040.13 (35.14)	421.21 (35.14)	618.92	40.50 (100)	( ) 중용노선
국 도	3	82.50	80.5	20	97.58	
지 방 도	7	170.63 (35.14)	132.22 (35.14)	38.41	77.49 (100)	
군 도	21	212.90	64.49	148.41	30.29	
농어촌도로	189	574.10	144.0	430.1	25.08	

## □ 河 川

(단위 : m, %)

구 분	개 소	연 장	호안연장	개 수	미개수	개수율
계	259	429,510	824,120	333,848	490,272	40.5
지방 2급	40	176,800	318,700	192,500	126,200	60.4
소하천	219	252,710	505,420	141,348	364,072	27.9

## □ 耕地整理

(단위 : ha)

답면적	가 능 면 적			불능면적	기시행 면 적	잔여면적	정리율
	계	일 반	간 이				
8,568	6,557	5,731	826	2,011	6,089	468	92.9%

## □ 水利施設

(단위 : ha)

계		저 수 지		소 류 지		보	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,103	7,375.2	32	2,723	186	2,171	249	793.5

집수암거		양 수 장		암 반 관 정		소 형 관 정	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
62	148.1	61	332.9	327	1,003.7	186	203

※ 수리답면적 및 비율 : 7,375.2ha 86.07% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 154대, 전기모타펌프 99대, 송수호스 35.8km

## □ 防 潮 堤

(단위 : m, ha)

계			국 가 관 리			도 관 리			군 관 리		
개 소	연 장	몽 리	개 소	연 장	몽 리	개 소	연 장	몽 리	개 소	연 장	몽 리
18	8,075	215.8	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

## □ 地下水 開發 · 利用現況

(2003.11.30현재)

개발·이용 현 황	용 도 별			형 태 별	
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설
3,000	1,385	46	1,569	24	2,976

## Ⅱ. 2003 主要業務 推進狀況

- 國・公有財産管理
- 河川整備事業
- 風水害 豫防對策
- 完璧한 災難豫防管理
- 水害復舊事業推進
- 農業基盤施設 整備事業
- 水利施設 改・補修事業
- 農村定住圏 開發事業
- 文化마을 造成事業
- 道路整備事業

# 國 · 公有財産管理

## □ 現 況

국 유 재 산						도유폐천부지		비고
계		건설교통부소관		농림부소관				
필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )	
27,845	27,874,405	21,478	19,152,479	6,367	8,721,926	500	254,525	

## □ 推進實績

### ○ 국유재산 관리

- 국유재산 용도폐지로 민원해소 : 10건 661m<sup>2</sup>(건교부: 5건202m<sup>2</sup>,농림부: 5건459m<sup>2</sup>)
- 무단점용자에 대한 변상금 부과 : 5건 2,093m<sup>2</sup> 644천원

### ○ 도유폐천부지 관리

- 폐천부지 대부계약 및 사용료 부과 : 350필지 186,110m<sup>2</sup> 9,412천원
- 미 대부 폐천부지에 대한 무단점유 수시확인 : 150필지 68,415m<sup>2</sup>
- 도유폐천부지 매각 : 3필지 2,044m<sup>2</sup> 5,178천원

## □ 問題點 및 對策

- 주거지 및 농경지 주변 국유재산 무단점용자 신고 기피로 무상 사용
- 국유재산 무단점용자에 대한 지속적인 발본색출로 변상금 부과 조치
- 공공사업에 편입되지 않은 국유재산에 대한 용도폐지로 민원 해소

# 河川整備事業

## □ 推進計劃 및 實績

구분	재원별사업		하천명 (개소)	사업량 (km)	사업비 (백만원)	공정 (%)
합계					4,337	
군 시 행	소계	8건			2,946	
	양여금	일반양여금사업	절골소하천외1	1.1	698	50
		농특세사업	발촌소하천외1	0.8	520	50
	국도비보조금	하도준설사업	고성천		330	10
		하천정비사업	암전천외1		800	10(추가)
		소하천정비사업	청남소하천외1		120	10(추가)
	자체 및 기금	재해기금사업	영천강외1	1.0	120	80
		소하천유지관리	소하천	기성제 13.8 낙차공 12개소	293	54
		위험소하천정비	"		65	10
	도시행	소계	1건			1,391
수해상습지 개선사업		오방천	1.23	1,391	20	

## □ 問題點 및 對策

- 토지보상협의등에 따른 공기소요와 농번기 및 우수기로 원활한 사업추진 곤란 (시공중지 불가피)
  - 하반기의 추가 및 미발주사업에 대하여 우선 발주 완료하여 추수기이후 공정만회 최선
  - 시공 감독 철저히 완벽한 시공

# 風水害豫防對策

## □ 災害脆弱 施設現況

(단위 : 개소)

계	대규모건설공사장	하 천	배수문	배수펌프장
14	5	2	5	2

## □ 推進計劃 및 實績

- 2003년 지역방재계획 수립 : 3월중 완료
- 방재조직 및 응급복구장비 지정 : 수방단 87개단 2,585명, 중기 17대 등
- 수방자재 일제점검 및 부족분 확보 : 6월중 완료(PP포대 외 9종)
- 재해관계자 자동음성통보시스템 자료 수정 : 총1,760명  
(공무원 513명, 마을리장 및 수방단 864명, 공사장 현장소장 및 어선선장 70명, 재해위험지 및  
행락지 38개소, 침수우려 지구 주민 275명)
- 재해취약시설 중점점검 및 정비 : 6월말까지 완료(15개소)
- 방재 전산 모의훈련 실시 : 군·도·중앙재해대책 본부간(6. 9 ~ 6. 11)
- 실제 기상 방재훈련 실시 : 1회 (5. 22)
- 재해대책 상황실 운영
  - 기 간 : 2003. 6. 15 ~ 2003. 10. 15(4개월간)
  - 단계별 비상근무조 편성운영과 상황근무체제 확립으로 인명피해 및 재산  
피해의 최소화에 전행정력 경주

# 完璧한 災難豫防 管理

## □ 對象施設 現況

### ○ 재난관리법상

(단위 : 개소)

등급별	합계	시설물		건축물														
		소계	교량	소계	다중이용시설											종합병원	찜질방	
					공공청사	공동주택	축대옹벽	일반건축물	농공단지	가스취급시설	대형건축공사장	판매시설	숙박시설	여객시설	집회관람			위탁휴게
합계	67	28	28	39	5	2	3	6	2	2	1	1	3	2	5	3	3	1
A	18			18	3				2		1		2	1	2	3	3	1
B	33	16	16	17	2		2	5		2		1	1	1	3			
C	14	10	10	4		2	1	1										
D	1	1	1															
E	1	1	1															

### ○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법상

(단위 : 개소)

규모별	시설별				등급별				
	계	교량	상수도배수지	하수처리장	A급	B급	C급	D급	E급
제2종	8	1	6	1	6	1	1		

## □ 推進計劃 및 實績

- 2003년 재난관리계획 수립 : 2월중 완료
- 재난종합상황실 운영 : 24시간 상황유지 및 근무체제 확립
- 재난위험 시설물 정기점검 확행 : 매월
  - 유관기관 합동 계절별 취약요인 점검 : 해빙기, 우수기, 동절기등
- VIR안전교육으로 대주민 홍보강화
  - 대주민 홍보강화 : 유선방송, 소가야소식지, 인터넷등
- 범 국민 안전문화운동 추진 활성화
  - 군민안전봉사자 실무 교육실시 : 1회 실시 (3월 4일)
- 재난대비 긴급구조합동훈련 실시 : 1회 (5월 22일)
  - 가상상황 : 정림무지개아파트 가스폭발사고(참여인원18개기관 307명,장비29대)
  - 효과 : 실제상황 발생시 체계적으로 신속히 대처함으로써 피해최소화와 피해수습능력 배양
- 재난관리 대상시설 일제조사 및 등급 재평가 : 9월 ~ 11월중 조사, 12월 확정
- 불우영세가정 무료안전점검 및 시설개선 : 250세대(10월 ~ 11월)

# 水害復舊事業推進

## □ 推進計劃(公共施設) 및 實績

(단위 : 백만원)

년도별	시설별	복구계획		실적		비고
		건수	금액	건수	금액	
2002	도로 외 7	245	19,380	245	19,380	100%
2003	계	453	97,030	-	-	
	도로·교량	28	7,882			
	하천·소하천	144	37,784			
	수리시설·방조제	83	12,095			
	어항	62	18,069			
	사방·임도	18	704			
	소규모시설	62	11,086			
	기타	56	9,410			

## □ 推進實績

- 2002 수해복구 : 복구완료
- 2003 수해복구
  - 합동설계단 구성 운영 : 4개반 34명(10. 1~ 11. 15)
  - 대규모 및 주요시설 용역설계 추진 : 55건 115개소

## □ 問題點 및 對策

- 호안공의 전석·사석물량 수급애로 (전년대비 6.5배 증가)
  - 호안블록등 타 공법 변경검토

# 農業 基盤施設 整備事業

## □ 推進実績

사업명	지구명	위 치		사업개요	사업비 (백만원)	추진공정 (%)	비고
		읍 면	리				
합 계		6개소			1,029		
2003 가을착수 경지정리	월흥지구	하이	월흥	경지정리 45.0ha	405 (2,025)	10	( ) 총사업비
기계화 경작로 확포장	소 계	5개소		L=6.1km	624		
	은월지구	거류	은월	1.6	208	100	
	대독지구	고성	대독	1.3	104	100	
	능골지구	삼산	장치	1.1	104	100	
	신전2지구	대가	신전	1.1	104	100	
	작은골지구	하일	수양	1.0	104	100	

## □ 問題點 및 對策

- 경지정리사업 : 농업진흥지역이며 집단화 규모 30ha이상인 단일 지구로 개발여건이 양호한 사업 대상지에 한하여 전면 재정비(농림부)  
⇒ 개발여건이 불리한 소규모 지구의 건의사업 추진은 불가능 실정임.
- 기계화경작로 : 한정된 지원단비로는 토사 구거의 용.배수로 정비 병행등 원활한 사업추진 애로가 있어 사업단가 상향조정 및 확대지원 건의(농림부)

# 水利施設 改.補修 事業

## □ 推進實績

사업별	지구수	시 설 명	사업비 (백만원)	추진공정(건수)			비 고
				미발주	추진중	완 공	
합 계	12		1,184	-	4	8	
방조제 개보수	2	평부방조제(50) 내곡방조제(50)	100	-	1	1	
수리시설 개보수	3	보대소류지(300) 불당골소류지(300) 송계용수로(50)	650	-	2 (보대, 불당골)	1 (송계)	
농업용수 개선사업	2	매정농로(100) 도동소류지(100)	200	-	-	2	
주민숙원 사 업	3	동산농로(50) 성곡농로(50) 감동-용운농로(50)	150	-	-	3	
지역특화 사 업	2	와룡암반관정(40) 큰골소류지(44)	84	-	1 (큰골)	1 (와룡)	

## □ 問題點 및 對策

- 관내 대부분의 소류지가 60년대 이전에 준공되어 내구연한 경과로 제방의 누수등 개보수사업 대상지 증가
- 타 사업보다 우선적으로 예산 반영 조치요망

# 農村 定住圈 開發 事業

## □ 推進實績

대상 읍면	건 수	사 업 비 (백 만 원)					추진공정 (2003)			비 고
		계	기추진	2003년 시행			설계중	추진중	완 공	
				소계	보조	용자				
합계	21	7,362	3,454	3,908	3,748	160	-	10	11	
마암	12	3,189	1,921	1,268	1,168	100	-	1	11	
구만	5	2,153	803	1,350	1,290	60	-	5	-	
회화	4	2,020	730	1,290	1,290	-	-	4	-	

## □ 問題點 및 對策

- 대상사업 공종의 다양화 및 마을단위 소규모화로 투자효과 미흡
- 면단위별 특색있는 사업시행으로 사업효과 제고

# 文化마을 造成事業

## □ 巨流文化마을

공종별	사업량	사업비	년도별 계획(백만원)			비고 (재원별)
			'2002까지	2003시행	2004이후	
계		8,520	5,136	1,644	1,740	
문화마을조성	기반시설 : 75,265m <sup>2</sup>	3,568	-'02.02 : 마을 정비구역지정 승인	-'03.08 조기 분양완료 - '03.12 : 단지 조성공사추진 및 준공 (현공정 60%)	-하수처리장 준공 -주택건설 (87동)	보조(양여금) : 3,968백만원
용지매수	토지매입 : 72,699m <sup>2</sup>	2,812	-'02.09 : 사업 시행계획승인			용자 : 4,552백만원
하수처리장	하수처리시설	400	-'02.12 : 착공사공	-'03.12 : 하수 처리장 착공		
주택건설	주택 87동	1,740				

## □ 三山文化마을

공종별	사업량	사업비	년도별 계획(백만원)			비고 (재원별)
			'2002까지	2003시행	2004이후	
계		4,787	1,313	2,082	1,392	
문화마을조성	기반시설 : 53,848m <sup>2</sup>	3,397	-'01.12 타당 성 조사실시 및 예정지구 확정(농림부)	-'03.5 기본 계획수립위탁 (기반공사) - '03.12 마을 정비구역지정 승인신청 (농림부)	-사업시행 계획승인 및 착공(보상협약) -단지조성 공사추진및 완료 -하수처리장 건설 -주택건설 (20동)	보조(양여금) : 3,618백만원
용지매수	토지매입 : 4,072m <sup>2</sup>	564	-'02.8 추진 위원회 구성 (6명)			용자 : 1,169백만원
하수처리장	하수처리시설	221		-'03.12 세부 설계실시		
주택건설	주택 20동	605				

※ 상리문화마을 미 분양토지 : 2003. 11. 30일현재 67필지중(분양60, 미 분양7)

※ 미 분양 필지 분양을 위해 출향인 안내문 발송 및 전국 마스크를 통한 홍보 계속 추진중

# 道 路 整 備 事 業

## □ 郡 道 事 業 推 進 實 績

사업별	노선명	사업명	위 치		사업량	사업비 (백만원)	추진 공정 (%)	비고
			읍면	리				
합 계						6,725		
사리도 포장	소 계	5개소				3,039		
	군도5호선 고봉~침전선	고봉~ 침전간	영현	영부	확포장 0.61km	774	10	
	군도7호 용안~청광선	용안~ 청광선	개천	용안	확포장 1.02km	884	10	
	군도12호 화당~내곡선	신용~ 화당간	거류	화당	보상 2.40km	332	80	
	군도17호 추계~갈천선	외갈~ 내갈간	대가	갈천	확장 1.0km	527	10	
	군도19호 학림~동산선	학림~ 동산간	하일	학림	확포장 0.84km	522	10	
교통 소통 대책 사업	소 계	4개소				1,870		
	군도14호 장좌~장기선	장좌~ 장기간	동해	장좌	0.50km	553	100	
	군도16호 금산~삼락선	금산~ 두호간	대가 마암	금산 두호	0.60km	663	50	
	군도6호 용안~봉동선	주평~ 옥수골	구만	주평	2.03km	574	30	
	군도2호 갈천~은월선	송정~ 도산촌	거류	송정	3.40km 실시설계	80	100	
유지관 리사업		도로유지보 수사업	관	내	4건	316	100	
시책 사업	군도10호 배둔~산북선	공릉엑스포 진입도로	회화	배둔 봉동	1.3km	1,500	설계중	

## □ 農漁村道路事業 推進 實績

노선명	사업명	위치		사업량	사업비 (백만원)	추진 공정 (%)
		읍면	리			
합계	6개소				4,658	
봉대선 (영현101호)	금능~봉발간	영현	봉발	확장2.6km 포장1.5km	1,247	50
판곡선 (삼산103호)	판곡도로	삼산	판곡	확.포장 0.67km	543	10
저호선 (구만201호)	저연~효락간	구만	효락 저연	포장 1.30km	543	100
호주선 (구만202호)	효락~주평간	구만	효락 주평	확.포장 1.56km	1,090	50
척정선 대가202호	척곡~관동간	대가	척정	확.포장 1.69km	855	20
영양선 영오202호	양월교 가설	영오	양산	L=30m	380	10

## □ 其他道路事業 推進 實績

사업별	노선명	사업명	위치		사업량	사업비 (백만원)	추진 공정 (%)
			읍면	리			
합계		6개소				3,223	
도위탁 사업	지1010호 하이~동해선	하일~삼산간	삼산	미룡	확포장 0.72km	1,423	환경성검토 협의중
	지1010호 하이~동해선	남포~신월간	고성	신월	보상 3.20km	500	설계 완료
	지1010호 하이~동해선	두포지구 위험도로	삼산	두포	확포장 1.10km	500	10
도비 보조금	지1010호 하이~동해선	장기교차로 개선	동해	장기	개량 0.22km	300	10
	지1010호 하이~동해선	가려굴곡 도로개량	거류	가려	개량 0.20km	100	10
특교세 사업	기타도로	관광농원 진입도로	구만	광덕	개설 0.22km	400	60

## □ 問題點

- 편입토지및물건 소유자의 공공사업에 대한 협조보다는 보상이 많아야 한다는 고정관념과 이기주의로 보상협의 지연 및 진정민원 등 잦은 마찰 발생
- 잔여부지매입 및 대체시설 설치 등 무리한 요구사항 다수 발생
- 금년도 잦은 강우로 인한 기 발주된 사업의 추진 부진  
⇒ 평년보다 유난히 잦은 강우로 계획된 공정(토공) 추진애로

구 분	2000년	2001년	2002년	2003년 (9월말 현재)	비 고
강우일수 (5m/m이상/일)	39일	47일	55일	68일	
년강우량 (m/m)	1,404	1,235	1,836	2,198	

## □ 對 策

- 공공사업의 필요성과 주민 공감대 형성 등을 통한 적극적인 협의 추진
- 부진 공정 만회를 위한 각 현장 수시 점검 및 확인 독려