

2002年度

主要業務報告

都市課

I. 基本現況

□ 定.現員 現況

담당별	구분	합계	직 급 별						기능직	비고
			소계	5급	6급	7급	8급	9급		
계	정원	23	18	1	4	6	6	1	5	
	현원	23	18	1	4	6	7	-	5	
도시행정	“	7	5	1	1	1	2	-	2	행정1 토목2 건축2
토지평가	“	5	5	-	1	3	1	-	-	행정3 지적2
상하수도	“	7	4	-	1	1	2	-	3	토목4
기술지원	“	4	4	-	1	1	2	-	-	토목4

□ 主要分掌事務

도 시 행 정	토 지 평 가	상 하 수 도	기 술 지 원
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획의 입안 ○ 시가지 및 토지구획 정리 ○ 도시환경개선 및 공원조성관리 ○ 온천지개발계획수립 및 이용시설관리 ○ 국토이용계획입안 및 관리 ○ 소도읍가꾸기 사업 ○ 가로등관리 ○ 토지형질변경허가 ○ 공원점.사용허가 ○ 옥외광고물 관리 및 지도감독 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 개별필지특성조사 및 지가산정 ○ 지방토지평가위원회 운영 ○ 지가 결정.공개.열람 ○ 지가조사점검반 편성 운영 ○ 개발이익환수제운영 ○ 토지거래규제 업무 ○ 부동산중개업지도 감독 ○ 부동산가격통제 및 부동산매매계약서 검인 ○ 택지초과상한에 관한 업무 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상하수도사업의 계획 및 시행 ○ 하수종말처리장건설 ○ 하수도건설 및 부속 시설의 유지관리 ○ 상수도 송.배수 및 부속시설 유지관리 ○ 상하수도사용료 부과.징수 ○ 공공하수도설치허가 ○ 먹는물지도감독 및 급수관계 민원처리 ○ 간이상수도시설관리 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 각종사업설계 및 검토 ○ 각종 공사 기술지도 감독.관리 ○ 도서.오지개발사업 ○ 읍면 기술직건설 업무관장(POOL관리) ○ 타실과소관 건설사업 시행(건설.도시과제외) ○ 도시계획시설공사

□ 國土利用計劃 現況

(단위:천㎡)

행정 구역 면적	고시 면적	육 지						해 면
		소계	도시 지역	준도시 지역	농림 지역	준농림 지역	자연환경 보전지역	자연환경 보전지역
516.591 (42.071)	663.742 (42.071)	516.591 (42.071)	15.830	6.347	313.663 (25.353)	118.236 (16.718)	62.515 (42.071)	147.151

※ ()는 자연환경보전 지역 중 농림.준농림지역 중복지정 면적임

□ 都市計劃 告示現況

(단위:천㎡)

구분	계		고성읍		배둔리		화력발전소 (사천시)	
	면적	비율(%)	면적	비율(%)	면적	비율(%)	면적	비율(%)
용도지역								
합계	15,830	100	14,280	100	710	100	840	100
일반주거	2,486	16	2,186	15.2	300	42		
일반상업	180	1	150	1.0	30	4		
일반공업	960	6	120	0.8	-	-	840	100
생산녹지	4,644	29	4,574	32	70	10		
자연녹지	7,560	48	7,250	51	310	44		

- 고성읍 도시계획 최초 입안 : 1965
- 회화면 배둔리 도시계획 최초 입안 : 1977
- 배둔도시계획 재정비 결정 : 1997. 5.17
- 고성도시계획 재정비 결정 : 1999.11.27
- 사천시 도시계획일부구역 편입(공업지역 840천㎡ : 삼천포화력발전소)

□ 自然公園 現況

구분	명칭	위치	지정일자	면적 (천㎡)	공원내 주요자원
계	2개소			27,366	
도립공원	연화산	개천면 북평리 일원	'83. 9.29	22,260	옥천사
군립공원	상죽암	하이면 덕명리 일원	'83.11.10	5,106	공룡발자국

□ 聚落地區 開發計劃樹立 現況

(단위 : 천㎡)

명 칭	위 치		지 정 현 황				비 고
	면	리	최 초 지정일	면적	최 근 지정일	면적	
계		4개소		887		1,135	
당동취락지구	거류	당동	'78.4	345	'01.8.29	593	증 248
낙동취락지구	구만	효락.광덕	"	286	'95.4.4	286	
장기취락지구	동해	장기	"	170	'97.4.7	170	
봉암취락지구	동해	봉암	"	86	'98.4.2	86	

※ 총 취락지구 수 : 41개 지구

□ 溫泉地區 指定現況

- 위치 : 고성군 회화면 삼덕리 , 구만면 주평리 일원
- 면적 : 2,915천㎡
- 지정일자 : '90. 1. 15(경남고시제444호) - 온천법 제3조 시행규칙 제3조
- 국토이용계획 변경결정
 - 위치 : 고성군 구만면 주평리 일원
 - 면적 : 259,773㎡(약 78,581평)
 - 수립일자 : '98. 8. 7(경남고시 제1998-198호)
- 관광지지정
 - 지정일자 : 2001. 7. 19(경상남도고시제2001-212호)
 - 위치 및 면적 : 국토이용계획 변경 결정된 지구

□ 委員會 現況

위원회명	설 치 근 거	기 능	위 원 수			임 기
			계	당연직	위촉직	
도시계획 위원회	고성군도시계획 조례제37조	도시계획결정(정비)에 따른 심의 또는 자문	19	5	14	2년
토지평가 위원회	지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률시행령제14조	공시지가표준지조사 평가에 관한 사항심의	13	5	8	수시 변경 가능
군립공원 위원회	고성군군립공원 관리조례	군립공원의 지정 및 공원구역, 공원계획의 결정. 변경사항 심의	15	7	8	2년

□ 固城 上水道 給水現況

(’01.12.31현재)

구분	읍면	행정구역 인구(명)	급수인구 (명)	보급율 (%)	급수량 (톤/일)	1일1인 급수량(ℓ)
계		62,097	59,056	94.4	19,574	330
광역 상수 도	소계	30,708	30,450	99.1	10,213	335
	고성읍	25,710	24,463	95.1	6,507	266
	삼산면	2,335	180	7.7	11	61
	하일면	2,764	621	22.4	170	273
	하이면	3,601	128	3.5	113	882
	회화면	4,742	3,260	68.7	2,181	669
	마암면	2,548	642	25.1	206	320
	동해면	4,549	157	3.4	102	649
거류면	5,151	999	19.4	923	924	
간 이 상 수 도	소계	62,097 (427)	28,719	46.2	9,361	325
	고성읍	25,710 (32)	1,200	46.6	612	510
	삼산면	2,335 (35)	2,031	86.9	561	276
	하일면	2,764 (40)	2,099	75.9	589	280
	하이면	3,601 (30)	3,029	84.1	827	273
	상리면	2,053 (30)	1,888	92.0	729	386
	대가면	2,111 (30)	1,926	91.2	534	277
	영현면	1,362 (21)	1,360	99.9	429	315
	영오면	2,124 (32)	1,998	94.0	522	261
	개천면	1,622 (36)	1,605	99.0	366	225
	구만면	1,425 (21)	1,396	98.0	324	227
	회화면	4,742 (25)	1,191	25.1	449	377
	마암면	2,548 (31)	1,825	71.6	561	307
	동해면	4,549 (42)	3,786	83.2	928	245
거류면	5,151 (21)	3,385	65.7	1,930	570	
전용상수도	1	개소			250	

※ ()는 간이상수도 시설수입

Ⅱ. 2002年度 推進計劃

都市計劃道路開設事業

- 도시계획구역내의 기존도로 협소로 인한 교통사고 예방과 교통체증 해소
- 원활한 교통소통 및 지역간의 균형발전을 도모하고 주민생활 편익을 제공하여 도시발전 촉진

□ 事業概要

(단위:백만원)

사업명	총 계획		기투자		2002년계획		2003이후		사업기간
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		21,606		11,421		2,575		7,610	
신기-남포간 도시계획도로	L=2,000m B=25m	17,900	도로개설 L=1,320m	9,590	도로개설 L=300m	1,500	도로개설 L=440m	6,810	'99.12~ 2003.12
노인종합복지촌 진입도로	L=230m B=20m	806	도로개설 L=150m	666	도로개설 L=80m	140			2001.1~ 2002.12
당향포관광지 진입도로	L=465m B=6~20m	1,200	도로개설 L=350m	665	도로개설 L=115m	535	-	-	2001.5~ 2002.12
배둔도시계획 도로개설	L=310m B=10m	1,700	보상	500	도로개설 L=150m	400	도로개설 L=160m	800	2001.11~ 2003.12

□ 推進計劃

사업명	추진계획	비고
신기-남포간 도시계획도로	- 서외삼거리 ~ 1호광장 L=300m(B=25m)	
노인종합복지촌 진입도로	- 부산지방국토관리청과 협의 결과 시행불가로 우리군 시행	1회추경예산 확보(140백만원)
당향포관광지 진입도로	- 조은회식당~새마을금고 구간 L=115m(B=6m)	
배둔도시계획 도로개설	- 복지회관~구.국도(L=150m,B=10m)	

□ 期待效果

- 기존 시가지내 도시계획도로 개설로 교통체증해소 및 지역경제 활성화 기여
- 장기 미집행도로의 개설로 도시계획구역내 토지소유자의 민원해소

小都邑開發事業

- 고성읍 중심을 동서로 관통하는 주요 간선도로망이나 미개설로 주민과 차량의 통행에 불편을 초래하고 지역의 균형발전을 저해

□ 事業概要

- 위 치 : 고성읍 송학리 ~ 교사리
- 사업기간 : 2002 ~ 2007년(6개년)
- 사업량 : 도로확포장 L=3,360m B=20m
- 사업비 : 33,600백만원

□ 推進計劃

(단위:백만원)

사업명	계		기투자		2002계획		2003이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
소도읍 개발사업	도로개설 L=3,360m B=20m	33,600	-	-	도로개설 (1호광장~송학로) L=360m B=20m	5,600	도로개설 L=3,000m B=20m	28,000

※ 소도읍개발사업 대상지 미확정 : 3월중 확정예정

□ 期待效果

- 고성읍 동서관통 도로망 개설로 지역간 균형발전 도모
- 고성상설시장 현대화 사업과 연계하여 시장기능으로서의 유통구심점 역할 수행

南山公園造成事業

- 공원의 체계적 개발로 우량 자연자원을 보전 육성하고 자연과 조화를 이룬 공원개발
- 주민의 휴식과 정서생활의 향상에 기여할 수 있는 건전한 실외 여가활동의 장소 제공

□ 事業概要

- 위 치 : 고성읍 동외리, 수남리, 신월리 일원(공원총면적 855,000m²)
- 사업기간 : 2002. 1 ~ 2003. 12
- 사업비 : 5,010백만원
- 사업규모

지구별	면적(m ²)	시설명	비고
계	82,250		
1지구	28,140	야외공연장, 주차장, 도로 및 광장	시설외지구 772,750m ² 체력단련장, 산림욕장, 녹지 및 기타
2지구	17,830	게이트볼장, 어린이놀이터, 피크닉장	
3지구	25,630	다목적운동공간, 야생화원, 팔각정	
4지구	10,650	조각전시공간, 고성무형문화재 전수관	

□ 推進計劃

(단위:백만원)

사업명	계		기투자		2002계획		2003이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
남산공원 조성사업	4개지구 82,250m ²	5,010	-	-	1지구 28,140m ² 4지구 10,650m ²	3,800	2지구 17,830m ² 3지구 25,630m ²	1,210

□ 期待效果

- 고성을 대표하는 상징적인 도심공원조성으로 지역주민 여가활동공간 제공

背屯都市計劃再整備

- 고성군 장기종합개발계획 등 관련법상의 국토개발 및 도시 개발방향의 수용과 도시여건 변화에 부응하고 기존도시계획상의 불합리하고 비효율적인 부분을 합리적으로 재정비

□ 現 況

- 용도지역 현황 (단위 : m²)

계	일반주거지역	일반상업지역	생산녹지지역	자연녹지지역
710,000	301,000	29,500	69,000	310,400

- 도시계획시설 현황

계		도 로		공 원		자동차정류장		학 교	
시설수	면 적	시설수	면 적	시설수	면 적	시설수	면 적	시설수	면 적
42	234,850	34	130,981	3	37,800	3	6,900	2	59,177

□ 事業概要

- 위 치 : 회화면 배둔리 일원
- 사업기간 : 2002. 1 ~ 2002. 12
- 사 업 비 : 100백만원
- 사업내용 : 지정 도시계획상의 불합리하고 비효율적인 부분 재정비

□ 推進計劃

- 2002. 1. 도시계획시설 재정비 용역시행
- 2002. 6. 도시계획입안 및 주민공람 의견수렴
- 2002.12. 도시계획변경 결정고시

□ 期待效果

- 기존 도시계획상의 불합리하고 비효율적인 부분을 합리적으로 재정비 하여 도시개발 촉진 및 도시계획시설 지정으로 인한 주민의 재산권 보호

玉水溫泉開發事業

- 급증하는 국민관광수요에 부응할 수 있는 국제적 수준의 종합 온천휴양지로 개발하여 지역발전 및 고용촉진으로 인한 지역 소득증대에 기여

□ 事業概要

- 위 치 : 구만면 주평리 일원
- 면 적 : 259,773m²(78,581평)
- 기 간 : 2001 ~ 2006(6개년)
- 사 업 비 : 102,220백만원(민간투자포함)
- 내 용
 - 조성면적 : 259,773m²(78,581평)
 - 설치시설 : 관광호텔 외 19종(건축면적 24,417m², 연면적 125,377m²)
- 사업시행자 : 옥수온천개발(주), 옥수온천지주조합

□ 推進計劃

- 2001.10 ~ 2002. 1 교통영향평가용역(경상남도 심의: 2002. 2월중)
- 2002. 2 ~ 3 온천개발계획 승인
- 2002. 4 ~ 5 관광지조성계획 승인
- 2002. 6 ~ 실시설계 후 사업 착수

□ 期待效果

- 온천개발 및 관련되는 타 사업의 유치로 인한 고용효과 창출로 지역 주민 소득증대 기여
- 주변관광지와 연계한 체재형 관광단지 조성으로 관광고성이미지 제고

自轉車利用施設 整備事業

- 고성읍 외곽지역에 위치한 중.고교의 통행수단 대부분이 자전거 및 도보임에도 자전거 시설이 전무하여 학생들의 통행 및 안전에 위협을 주고 있어 통학로변에 자전거도로를 개설하여 안전확보 및 자전거 이용 활성화를 유도코자함

□ 事業概要

- 위치 : 고성항공고 ~ 공용터미널, 고성항공고 ~ 고성초등학교, 신기 ~ 남포간도로 등
- 사업기간 : 2002 ~ 2003년
- 사업량 : 자전거도로 개설 L=11.5km
- 사업비 : 1,480백만원

□ 推進計劃

(단위 : 백만원)

사업명	계		기투자		2002년 계획		2002년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
자전거도로개설사업	L=14km	1,480	-	-	L=11.5km	1,200	L=2.5km	280

※ 재원부담율 : 국비 50%, 도비 35%, 군비 25%

□ 期待效果

- 자전거이용시설 사용자의 안전한 통행로 확보
- 학생 및 지역주민의 자전거 이용 활성화

個別公示地價調査

- 각종 조세의 과표활용 등 공평 균등과세 부과와 토지공개념 정착을 위하여 개별필지의 정확한 특성조사로 전산자료입력을 통한 개별공시지가 산정 후 m²당 가격결정·공시

□ 推進計劃

- 기 간 : 2002. 1. 1 ~ 12. 31
- 대상필지 : 각종 조세 부과대상토지
 - 184,521필지 [사유지 : 178,900필지
국.공유지 : 5,621필지
- 기준일자별 추진
 - 2002년 1월 1일기준 : 2001년 전체대상필지 조사
2002년 6월 30일 가격 결정·공시
 - 2002년 5월 1일기준 : 2002. 1. 1 ~ 4. 30까지 이동지 조사
2002년 8월 31일 가격 결정·공시
 - 2002년 9월 1일기준 : 2002. 5. 1 ~ 8. 31까지 이동지 조사
2002년 12월 28일 가격 결정·공시
- 지가열람 및 의견제출 접수처리(기준일자별)
 - 담당자 및 감정평가사의 재조사·재검증을 통해 토지평가위원회 심의 후 가격 조정
- 이의신청 접수처리(기준일자별)
 - 담당자 및 감정평가사의 재조사·재검증을 통해 토지평가위원회 심의 후 가격 결정

土地管理情報體系構築事業

○ 합리적인 토지정책의 수립과 효율적인 행정업무수행을 지원하고 전국 온라인민원발급 등 민원서비스를 획기적으로 개선

□ 推進計劃

- 사업기간 : 2001. 6. ~ 2002. 10
- 사업비 : 590백만원

(단위:백만원)

구분 재원별	사업내용	사업비	비고
계		590	
국비	- 데이터베이스구축 - 소프트웨어개발 및 설치교육	335	
군비	- 전산환경구축(데이터베이스컴퓨터) - 주변기기설치	255	

- 추진체계 : 역할분담 방식
 - 건설교통부 : 데이터베이스구축 및 토지관리정보체계 설치 사용자교육
 - 군 : 각종 도면 자료 제공 및 전산환경 구축 등
- 기술용역기관 : SK C&C
- 사업내용
 - 토지거래 및 외국인 토지관리시스템 설치
 - 용도지구 지역관리시스템 설치(국토이용계획 등 20개 용도지역 지구도)
 - 개발부담금, 공시지가, 부동산중개업관리시스템 설치
 - 공간자료 관리시스템 설치(지적도· 주제도관리)
 - 법률지원 및 공간지원시스템 설치(시·도간 연결)
 - 민원발급 관리시스템 설치(국토이용, 도시계획 등)

□ 期待效果

- ONE-STOP민원 서비스 제공
- 자료의 통합 및 공유로 효율적인 업무처리

廣域上水道計劃事業

□ 現 況

- 수 원 : 남강광역상수도 수원
- 시설용량 : 고성군 계획 급수량 16,500m³/일
- 사업개요

(단위:백만원)

구분	총계획		기투자		2002 계획		2003년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		10,198		5,968		1,100		3,130
고성	배수지 2지 관로L=12.0km	1,300	-	-	배수지 1지 관로L=5.0km	500	배수지 1지 관로L=7.0km	800
동해	관로 L=36.0km	3,000	관로 L=7.0km	370	관로 L=4.0km	300	관로 L=25.0km	2,330
삼산	배수지 1지 관로L=50.1km	5,898	배수지 1지 관로L=46.1km	5,598	관로 L=4.0km	300	-	-

□ 推 進 計 劃

(단위:백만원)

구분	수혜인구		구간	사업개요	사업비	비고
	가구수	인구				
계	1,446	4,196			1,600	
고성읍 외곽지구	287	829	고성읍 매수, 홍류, 대평, 우산 지내	배수지1지 관로L=5.0km	500	
동해지구	478	1,309	동해면 북촌~장기	관로L=4.0km	300	
삼산지구	230	750	삼산, 하일, 하이면 일원	관로L=4.0km	300	특별회계

□ 問 題 點

- 설문조사 결과 고성읍 시가지 외곽마을 주민들의 대부분이 광역상수도 공급을 희망하고 있으나 특별회계 예산부족으로 시설확장 지연

□ 對 策 및 建 議

- 농어촌 지역에 생활용수의 안정적 공급을 위하여 광역상수도시설 확장 사업비는 일반회계예산 지원방안 강구

農漁村生活用水開發事業

簡易上水道 基本現況

지구수	급수현황		수원의종류		시 설 별		시설용량 (m ³ /일)	1인1일 (ℓ)
	세대수	인구수	지하수	계곡수	배수지 (개소)	관로 (km)		
427	9,573	28,719	376	51	398	745	9,361	325

事業概要

(단위:건,백만원)

총계획		2001까지 시행		2002 계획		2003년이후	
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
42	7,166	32	5,449	3	510	7	1,207

※ 예정지구: 영현면 신분, 회화면 삼덕, 마암면 신리

推進計劃

- 사업장 선정 및 설계 : 2월
- 관정굴착(3개소) : 3월 ~ 6월(주민설명회 개최)
- 이용시설(수중모타 및 송,배수관 설치) : 6월 ~ 12월

期待效果

- 광역상수도 공급 불가 지역의 안정적 생활용수 공급

下水道整備事業

□ 事業計劃

(단위:km, 백만원)

공사명	총계획		2001까지 시행		2002년 계획		2003년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	209.2	36,309	55.0	9,669	23.7	6,800	130.5	19,840
신 설	193.7	32,661	47.5	8,339	22.7	6,470	123.5	17,852
개보수	15.5	3,648	7.5	1,330	1.0	330	7.0	1,988

□ 事業內譯

구분	위치	사업개요	사업비 (백만원)	비고
계		L=23.7km	6,800	
신설	소계	L=22.7km	6,470	
	고성읍 성내지구	L=9.7(φ 300mm)	2,765	
	고성읍 동외지구	L=4.6(φ 300mm)	1,312	
	고성읍 수남지구	L=2.0(φ 300mm)	556	
	고성읍 송학지구	L=6.4(φ 300mm)	1,837	
개보수	회화면배둔리일원	L=1.0(φ 300mm)	330	

□ 推進計劃

- 현지조사 및 설계 : 1월 ~ 2월(개보수사업)
 - ⇒ 신설사업은 2001년 하수관거 타당성조사와 병행설계 실시
- 주민설명회 개최 : 3월(시공 중 수시 개최)
- 사업착공 및 준공 : 3월 ~ 12월
 - ⇒ 신설사업 착공 : 8월

□ 期待效果

- 설계치 이상의 유입수질 및 용량확보로 효율적인 하수처리 가능

固城邑下水終末處理施設事業

□ 現 況

구 분	1단계	2단계	비 고	
목표년수/인구	2001년/25,400인	2011년/28,000인		
계획하수량	10,153m ³ /일	13,822m ³ /일	분뇨, 축산폐수량포함	
처리구역면적	북부:159.2ha 남부 :82.15ha			
하수처리장	시설용량	10,500m ³ /일	14,000m ³ /일	
	위 치	고성읍 송학리 1-1번지 일원		
	소요면적	37,195m ²		
	수처리방식	산화구법+약품+사여과지		
	슬러지처리방식	농축→탈수→매립		향후 퇴비화
	방류수역	고성천		
차집관로	기존시설	Φ 450~Φ 700mm, L=2,322m		
	신 설	Φ 800~250mm L=9,759m	Φ 300~150mm, L=3,600m	신 설
중계펌프장	2개소	1개소	신 설	

□ 年次別 投資計劃

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투입	2002년도	비 고
계	26,271	22,880	3,391	
환 특	17,935	15,795	2,140	
양여금	650	650		
지방비	7,686	6,435	1,251	

※ 국 : 70%, 지방비 : 도 15%, 군 15%

□ 推進計劃

- 약품투입실, 사여과지 설치, 차집관로 매설 : 1월~3월
- 유지관리도로 및 중계펌프장 설치 : 3월~6월
- 도로포장 및 조경공사 기계, 전기 종합시운전 : 3월~8월
- 전반적인 마무리(시험 가동에 따른 문제점 총보완) : 9월~12월

會華面單位下水終末處理施設事業

□ 現 況

구 분		1단계	2단계	비 고
목표년수		2006년	2011년	
계획인구		2,800인	3,400인	
계획하수량		986m ³ /일	1,240m ³ /일	
처리구역면적		41.61ha	49.39ha	
하수처리장	시설용량	1,000m ³ /일	1,500m ³ /일	
	위 치	회화면 배둔리 매립지내		
	소요면적	2,509m ²		
	수처리방식	HANT + 약품투입설비(인제거)		
	슬러지처리방식	기계식농축→고성하수처리장이송		
	방류수역	마암천		
차집관로	신 설	∅ 300 ~ 600mm L=3,194m	∅ 300 ~ 600mm, L=4,082m	신 설
중계펌프장			1개소	신 설

□ 年次別 投資計劃

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	2002년계획	2003년이후
합 계	6,522	219	6,303
국 비	-	-	-
양여금	4,564	153	4,412
지방비	1,957	66	1,891

□ 推進計劃

- 기본 및 실시설계 발주 : 2월 ~ 3월
- 면단위 하수처리장 실시설계 완료: 8월
- 환경부 사업인가신청 : 8월 ⇒ 처리공법 및 사업전반
- 사업인가 고시 : 12월중(사업비 확정)

奧地 · 島嶼開發事業

- 오지 · 도서지역에 대한 집중투자로 국토의 균형발전 도모
- 주민의 소득증대와 생활환경 개선을 통한 정주여건 조성

□ 事業概要

구 분	해당면	사 업 명	물 량	사업비 (백만원)	비 고
계			11건	1,104	
오지개발	소계		10건	964	
	영현면	신분마을 회관 외 4건	마을회관 2동 마을안길정비 3건	484	
	개천면	북평도수로 설치 외 4건	도수로 2건 진입로포장 3건	480	
도서개발	삼산면	와도물량장 시설공사	물량장 A=300m ²	140	

□ 推進計劃

- 2002년 1월 ~ 2002년 2월초순 실시설계
- 2002년 2월말 주민설명회
- 2002년 3월말 사업발주
- 2002년 11월 준 공

□ 期待效果

- 낙후 지역 주민의 생활시설 기반 확충으로 농수산물의 원활한 수송과 오지지역 주민의 소득증대 및 지역균형개발 도모
- 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비 확충으로 도서주민의 소득증대와 복리 증진

Ⅲ. 特殊施策

南浦횃집촌造成事業

- 불량건축물이 밀집한 수남리 남포마을을 계획적으로 재정비하여 주거환경의 개선 및 지역개발 활성화 유도

□ 事業概要

- 위 치 : 고성읍 수남리 447-32번지 일원
- 사업기간 : 2001. 10 ~ 2003. 12
- 사업량
 - 조성면적 22,380m²
 - 도로개설 L = 680m
- 사업비 : 3,000백만원

□ 推進計劃

- 2001. 10 ~ 12 실시설계용역
 - 2002. 1 주민설명회(2차)
 - 2002. 3 사업발주
 - 2003 .12 준 공
- ※ 추진방법 : 도로개설사업 조기발주 후 횃집촌 개발방식, 사업비 확보방안 강구

□ 期待效果

- 불량주택자의 계획적 정비로 주거환경개선에 따른 살기좋은 고성이미지 제고
- 수산물의 유통과 판매활동의 활성화로 지역주민의 소득증대에 기여