



2010년은 생명환경농업을 확산시키는 해

# 2010년도 주요업무 추진상황



고 성 군  
(도시개발과)

# I. 기 본 현 황

## □ 기구 및 정·현원

(2010. 06. 30. 현재)

담당별	계	일 반 직						기 능	
		소 계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급		
계	정 원	20	19	1	5	5	6	2	1
	현 원	20	19	1	5	8	1	4	1
도시행정	4	4	1	1	1	1			
도시계획	4	3		1	2				1
도시개발	3	3		1	2				
건축허가	5	5		1	1			3	
건축지도	4	4		1	2			1	

## □ 주요 분장사무

담당명	주요업무
도시행정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○경관조성 및 공공디자인 계획 수립 운영</li> <li>○옥외광고물 인허가 및 행정처분 관리지도</li> <li>○장기미집행시설매수청구에 관한 사항(특별회계)</li> <li>○기반시설부담금 특별회계관리</li> <li>○도시개발사업 계획 및 추진</li> </ul>
도시계획	<ul style="list-style-type: none"> <li>○군관리계획 수립</li> <li>○도시계획시설 결정 및 실시계획 인가</li> <li>○도시계획통계 업무에 관한 사항</li> <li>○용도지역·지구·구역 입안 및 결정</li> <li>○지구단위계획 수립에 관한 사항</li> <li>○토지이용계획확인원 발급</li> </ul>
도시개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>○도시계획도로 개설사업</li> <li>○자전거 도로 정비사업 계획 및 추진</li> <li>○택지개발사업</li> <li>○소도읍 육성사업</li> <li>○도시계획도로 유지관리</li> <li>○개발촉진지구 개발사업</li> </ul>
건축허가	<ul style="list-style-type: none"> <li>○건축허가 및 사용승인</li> <li>○공동주택건설 사업계획 승인</li> <li>○건축물 안전점검 및 유지관리</li> <li>○허가대상건축물 사후관리</li> <li>○공동주택 분양승인 및 관리</li> </ul>
건축지도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○건축신고 및 사용승인</li> <li>○재해주택 복구 및 계획수립</li> <li>○농어촌주거환경개선사업 추진 (주택개량, 빈집정비, 지붕개량)</li> <li>○용도변경신고 및 사용승인</li> <li>○아름다운 건축물가꾸기사업 추진</li> <li>○건축무료설계기동반 운영</li> </ul>

## □ 위원회 현황

위원회명	근거	기능	위원수			임기
			계	당연직	위촉직	
군계획위원회	고성군계획조례 제66조	도시계획결정(정비)에 따른 심의 또는 자문	18	6	12	2년
고성군건축위원회	건축법 제4조, 고성군건축조례 제3조	조례에서 심의하도록 규정한 사항	13	5	8	3년
고성군분양가심사위원회	주택법 제38조의4	주택의 분양가격 제한 등에 관한 사항을 심의	10	-	10	2년
고성군광고물심의위원회	옥외광고물 등 관리법 제7조	옥외광고물 등 심의	9	4	5	2년

## □ 국토이용계획 현황

(단위 : km<sup>2</sup>)

행정구면	고시적	육지					해면			
		소계	도시지역	농림지역	관리지역	자연환경보전지역	소계	도시지역	관리지역	미지정
517.055	667.228	517.055	19.359	302.324	146.789	48.583	150.173	3.042	1.368	145.763

## □ 도시계획시설 집행현황

(단위 : 개소)

구분	합계		도로					공원	녹지	광장	학교	체육시설	하천	기타
	시설수	비율(%)	계	광로	대로	중로	소로							
합계	1,063	100	474	2	7	84	381	23	32	10	34	6	282	202
집행	534	50	206	2	2	43	159	4	12	9	34	2	82	185
미집행	529	50	268	-	5	41	222	19	20	1	-	4	200	17

※ 부분 집행시설은 미집행에 포함

※ 기타는 주차장, 항만, 배수지, 공공청사, 저수지, 하수처리시설 등임

## □ 도시지역 고시현황

(단위 : km<sup>2</sup>, %)

도시명 용도지역	계		고성읍		배둔		화력발전소		기타 (상리, 동해)	
	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율
합계	19.359	100.0	14.717	100.0	0.710	100.0	2.258	100.0	1.153	100.0
제1종 일반주거	1.744	9.0	1.411	9.6	0.332	46.9				
제2종 일반주거	0.818	4.2	0.781	5.3	0.037	5.2				
준주거	0.130	0.7	0.115	0.8	0.016	2.2				
일반상업	0.186	1.0	0.151	1.0	0.035	4.9				
일반공업	4.068	21.0	0.460	3.2			2.176	96.4	0.959	85.3
보전녹지	0.455	2.4	0.455	3.1						
생산녹지	4.640	23.9	4.572	31.0	0.068	9.6				
자연녹지	7.318	37.8	6.772	46.0	0.222	31.2	0.082	3.6	0.194	14.7

※ 1965. 01. 08. : 고성도시계획 최초 입안 (최종재정비 2009. 01. 08.)

1977. 11. 09. : 배둔도시계획 최초 입안 (최종재정비 2003. 09. 18.)

## □ 지구단위계획 수립현황

(2010. 06. 30. 현재)

유형별	개소	면적(m <sup>2</sup> )	비고	
계	34	10,879,960.3		
제1종 지구단위계획	9	1,678,448.0	내산·봉암·대독·상리·월평 산업단지, DS 1차·2차 아파트, 덕진아파트, 주공아파트	
제2종 지구단위 계획	주거형	5	1,463,202.0	당동, 낙동, 장기, 봉암, 척번정
	산업형	15	3,801,679.3	율대·세송·회화·마동 농공단지, 고려노벨, 고려화공, 천해지, SPP, SP산업, 조선산업특구(3개소), 지노테크 외 2개사, 삼도프레스, 세포
	관광 휴양형	5	3,936,631.0	당항포관광지, 내곡농어촌관광시설, 옥수온천, Nobel 컨트리클럽, 오방레포츠 특구

※ 자연취락지구 : 109개소 5,890,849m<sup>2</sup>

## □ 주택보급 현황

(단위 : 동)

인구수(명)	보통가구수 [A]	주 택 수 [B]			보급률(%) [C=B/A]	비고
		계	단독주택	공동주택		
57,117	25,300	24,693	19,617	5,076	97.60	

## □ 공동주택 현황

구 분	동수	연면적 (㎡)	평 형 별(세대수)					비고
			소계	50㎡미만	50-60㎡ 미만	60-85㎡ 미만	85㎡이상	
계	193	435,386.41	5,076	919	1,254	2,714	189	
아 파 트	75	345,113.52	3,869	734	1,166	1,856	113	
연립주택	30	33,102.50	376	76	39	225	36	
다세대주택	88	57,170.39	831	109	49	633	40	

## □ 건축사 등록현황

상 호	대표건축사	소재지	건축사보	비고
계	9개소		16명	
건원건축사사무소	박광문	고성읍 성내리 48- 2	8명	
희랍건축사사무소	정신화	고성읍 성내리 52-11	-	
세원건축사사무소	허태석	고성읍 성내리 48- 2	4명	
남향건축사사무소	이성열	고성읍 성내리 69- 1	-	
자연건축사사무소	조영기	고성읍 송학리 444- 1	-	
강산건축사사무소	정순재	고성읍 성내리 199- 4	1명	
BNB그룹건축사사무소	유호기	고성읍 송학리 264-15	2명	
SM건축사사무소	노치환	고성읍 성내리 75-1	1명	
경남건축사사무소	정영수	고성읍 성내리 359-2		

## □ 옥외광고업 등록 현황

(단위 : 개소)

계	고성읍	회화면	상리면	거류면	비고
27	19	4	1	3	

## Ⅱ. 2010 주요업무 추진계획

# 공공디자인 시범사업 추진

도시의 품격을 높이고 삶의 질을 향상시키는 시범적 공공디자인 사업을 읍 시가지 중심지에 우선 시행하여 이를 확산시키고자 함.

## □ 추진계획

- 위 치 : 고성읍 2호광장, 중앙로~군청앞길간 이면도로
- 사업기간 : 2010년 ~ 2011년
- 사업비 : 1,600백만원(도비 500, 군비 1,100)
- 사업량
  - 광장 리모델링 1곳 5,100m<sup>2</sup>
  - 테마거리 조성 4곳 390m(금회 1곳 고성읍 앞길 103m)

## □ 추진실적

- 2010. 01. 05. : 경상남도 공공디자인 시범사업 확정
- 2010. 01. 25. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2010. 02. 08. : 시범사업 보조금 교부결정 및 교부(도비 500백만원)
- 2010. 02. 22. : 경상남도 도시디자인위원회 심의 ⇒ 재심의 결정
- 2010. 05. 18. : 디자인 재심의 요청 ⇒ 경남도에서 재보완 전화통보
- 2010. 06. : 디자인심의 자료 보완 중

## □ 문제점 및 대책

- 문제점
  - 경상남도 도시디자인위원회 심의 미의결
  - 도 시범사업에 따른 군비 1,100백만원(70%) 중 900백만원 미확보
- 대책
  - 심의내용을 보완(용역) 후 도 도시디자인위원회 재심의
  - 우선 600백만원을 추경 시 확보하여 광장 1곳과 거리 1곳에 대하여 사업 시행(도비포함 1,300백만원), 잔여분은 군비확보 추가 시행

## □ 향후 추진계획

- 2010. 07. : 경상남도 도시디자인위원회 심의의결
- 2010. 08. : 공공디자인 시범사업 시행
- 2010. 12. : 공공디자인 시범사업 준공
- 2011. 01. : 시범사업 추가 시행(테마거리 3곳 L=287m)

# 자란도 도서개발사업 추진

유인도서에 대한 지속적인 투자로 지역 균형발전, 주민소득 증대와 생활환경개선을 도모함으로써 도서주민의 정주의욕을 고취하고자 함.

## □ 추진계획

- 사업지역 : 하일면 송천리 자란도 내
- 사업량 : 부잔교 설치 2곳, 호안정비 180m
- 소요예산 : 총 244백만원 (광·특 : 70%, 지방비 : 30%)
- 추진일정
  - 2009. 12. 03. : 사업대상지 선정 및 실시설계 시행
  - 2010. 03. 04. : 공사 계약
  - 2010. 03. 09. : 공사 착수
  - 2010. 05. 31. : 공사 완료

## □ 추진실적

- 2010. 05. 31. : 공사 완료(100%)

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 국·도비 교부 지연
- 대책 : 국·도비 교부 결정액 교부 요청(군→도)

## □ 향후 추진계획

- 2010. 09. : 2011년도분 도서종합개발사업(자란도 비법정 도로개설) 실시설계 시행



# 장기미집행 및 기반시설 편입토지보상

- 장기미집행 도시계획시설 편입대지 매수로 군민의 재산권 보호와 합리적인 도시계획 집행
- 재산권행사를 제한하는 기반시설 편입토지를 건의에 의해 연차적으로 매입하여 도시기반시설 확충

## □ 장기미집행 대지보상 대상

(단위 : m<sup>2</sup>, 억원)

지역별	시설수	전 체		기 집행		미 집행	
		대지면적	보상비	대지면적	보상비	대지면적	보상비
합계	88	92,051	3,528	19,023	79	73,028	3,449
고성	73	81,338	3,152	16,648	69	64,690	3,083
배둔	15	10,713	376	2,375	10	8,338	366

## □ 추진실적(2010년도 상반기)

	예산액	집행실적	잔액	보상 매입 내역	비고
합계	1,640,650	1,428,643	212,007		
장기미집행 대지보상	809,650	677,896	131,754	- 토지보상 : 11필지, 1,349m <sup>2</sup> - 지장물보상 : 25건	
기반시설 부지보상	831,000	750,747	80,253	- 토지보상 : 3필지, 1,276m <sup>2</sup> - 지장물보상 : 3건	

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 보상대상 대비 예산확보 절대 부족
- 대책 : 연차별로 예산확보 매입추진

## □ 향후 추진계획

- 2011. 07. : 사업비 확보 후 계속 시행

# 당동·장기지구 제2종지구단위계획

당동·장기지구 제2종지구단위계획을 확대 및 정비하고, 합리적이며 체계적인 개발계획 수립으로 동부권 거점도시로 육성하고자 함.

## □ 추진계획

- 2010. 01. : 사전환경성 검토 협의회 구성 및 심의
- 2010. 02. : 주민의견청취 및 주민설명회, 관련실과 협의
- 2010. 03. : 군계획위원회 자문
- 2010. 04. : 군관리계획 결정 신청(군→도)
- 2010. 05. : 경상남도 관련실과 협의
- 2010. 06. : 경상남도 도시계획위원회 심의
- 2010. 07. : 군관리계획 결정 및 지형도면 고시

## □ 추진실적

- 2010. 01. : 사전환경성 검토 협의회 구성 및 심의
- 2010. 02. : 주민의견 청취 및 주민설명회
- 2010. 03. : 주민의견 재청취, 관련실과 협의
- 2010. 04. : 군의회의견 청취 및 고성군계획위원회 자문

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 경상남도와 법규 특례적용 이견으로 중단
- 대책 : 특례규정 적용 재협의

## □ 향후 추진계획

- 2010. 06. : 군관리계획 결정 신청(군→도)
- 2010. 07. : 경상남도 관련실과 협의
- 2010. 08. : 경상남도 도시계획위원회 심의
- 2010. 09. : 군관리계획 결정 및 지형도면 고시

# 관리계획 변경(미세분 관리지역 세분)

미 세분된 관리지역 중 산지분야 및 농업진흥지역 해제지역에 대한 세분화를 통해 지속 가능한 용도지역으로 관리하고자 함.

## □ 추진계획

- 2010. 01. : 기초 데이터 정리 및 오류 수정
- 2010. 02. : 관리지역 토지적성평가 시행
- 2010. 03. : 관리계획(안) 확정 및 결정신청서 작성
- 2010. 04. : 사전환경성 검토협의회 구성 및 주민설명회
- 2010. 05. : 주민의견 청취 및 관련실과 협의
- 2010. 06. : 군계획위원회 자문
- 2010. 07. : 군관리계획 결정 신청(군→도)
- 2010. 08. : 경상남도 관련실과 협의
- 2010. 09. : 경상남도 도시계획위원회 심의
- 2010. 10. : 군관리계획 결정 및 지형도면 고시

## □ 추진실적

- 2010. 01. : 기초 데이터 정리 및 오류 수정
- 2010. 03. : 관리지역 토지적성평가 시행
- 2010. 05. : 관리계획(안) 확정 및 결정신청서 작성

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 기초데이터 정리, 오류정정·토지적성 평가기간 과다 소요
- 대책 : 관리계획(안)을 빠른 시일내 작성하여 행정절차 이행

## □ 향후 추진계획

- 2010. 06. : 관리계획(안) 입안
- 2010. 07. : 사전환경성 검토협의회 구성 및 주민설명회
- 2010. 08. : 주민의견 청취 및 관련실과 협의
- 2010. 09. : 군계획위원회 자문
- 2010. 10. : 군관리계획 결정 신청(군→도) 및 관련실과 협의
- 2010. 11. : 경상남도 도시계획위원회 심의
- 2010. 12. : 군관리계획 결정 및 지형도면 고시

# 도시계획도로 개설사업

도시계획도로 개설로 교통불편을 해소하고 지역개발 촉진과 지역 경제 활성화를 도모하고자 함.

## □ 추진현황

사업명	총계획		기투자		2010년 계획		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		48,350		9,965		5,550	
고성읍(중로2-1호) 도시계획도로	L=286m B=15m	2,500	보상 1식	2,300	도로개설 L=290m	200	사업완료
당동도시계획도로 (중2-13호)개설공사	L=885m B=15m	5,300	보상 1식	3,900	도로개설 L=440m	1,400	2007.05. ~2011.12.
등기소~무지개아파트간 도시계획도로개설공사	L=432m B=15m	2,500		-	실시설계 및 보상 1식	1,000	2010.05. ~2012.12.
수협~서원APT간 도시계획도로	L=380m B=10m	1,850	실시설계 1식	850	보상 1식	400	2008.07. ~2012.12.
당동 도시계획도로 (대로3-2호)개설공사	L=1,500m B=25m	25,500		-	실시설계 1식	200	2010.05. ~2014.12.
건강보험~경찰서간 도시계획도로	L=471m B=20m	3,000	실시설계 1식	50	보상 1식 도로개설	300	2009.01. ~2011.12.
수남사거리~등기소간 도시계획도로 개설공사	L=550m B=15m	6,100	실시설계 및 보상	2,415	보상 1식	900	2009.03. ~2011.12.
기월사거리~의회신청사 도시계획도로	L=293m B=25m	1,600	실시설계 및 보상	450	보상 1식 L=230m	1,150	2009.01. ~2010.07.

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 도로편입 토지소유자와 협의보상 지연과 예산확보 애로
- 대책 : 토지수용 병행, 사업의 시급성 고려 단계별 추진

## □ 향후 추진계획

- 읍·면 기반시설확충 국비확보 전력

# 공공택지 개발사업

조선산업특구 부분 가동 이후 급증하는 주택수요에 적극적으로 대처하기 위해 택지공급 목적의 도시개발구역을 지정하고 공공택지개발 추진

## □ 추진계획

- 2010. 09. : 도시개발구역 지정 고시
- 2010. 10. : 사업시행자 모집
- 2010. 12. : 사업시행자 우선대상자 지정
- 2011. 01. : 실시설계 용역
- 2011. 06. : 실시계획 인가 및 지형도면 고시
- 2015. 12. : 공사준공

## □ 추진실적

- 2010. 01. : 동외지구 도시개발사업 편입토지등 보상계획 통지
- 2010. 01. : 동외지구 도시개발사업 편입토지등 감정평가 실시
- 2010. 02. : 동외지구 도시개발사업 편입토지등 보상협의  
\* 70필지 38억 중 15필지 12억원 협의보상

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 국내외 경기침체로 사업추진 애로
- 대책 : 사업시행 시기를 감안하여 지구별 단계적으로 사업추진

## □ 향후 추진계획

- 2010. 08. : 도시개발구역 지정 신청(군 → 경남도)
- 2010. 09. : 도시개발구역 지정 고시
- 2010. 10. : 사업시행자 모집

# 개발촉진지구지정 추진

국토의 균형개발 정책의 일환으로 추진하는 개발촉진지구 지정을 통하여 공공기반시설을 조기 확충하고 지방중소기업에 대한 세제 지원으로 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

## □ 추진계획

- 2010. 08. : 개발촉진지구지정 및 개발계획 승인신청(경남도경유)
- 2010. 10. : 개발촉진지구지정 승인(승인권자 : 국토해양부장관)

## □ 추진실적

- 2009. 07. : 군 계획위원회 자문
- 2010. 01. : 환경성검토협의회 구성 및 심의
- 2010. 02. : 개발촉진지구 지정 및 사전환경성검토서(초안) 열람.공고
- 2010. 05. : 낙동강수계 수질오염총량관련 업무협의
- 2010. 06. : 개발촉진지구지정 및 개발계획에 따른 농지분야 협의
- 2010. 06. : 국토해양부 지역정책과 협의

## □ 문제점 및 대책

- 문제점 : 국가정책 전환으로 개촉지구 지정 효과 미비
- 대책 : 성장촉진지역(투자촉진지구, 발전촉진지구) 지정전환

## □ 향후 추진계획

- 경상남도에서 추진중인 성장촉진지역으로의 반영 추진

# 주택건설(아파트) 유치

조선산업특구 조성, 안전공단 배후 도시기능을 위한 주택단지 등을 유치하고 동부고성 거점도시화를 통한 지역균형개발 도모하고자 함.

## □ 추진계획

지구명	위 치	세대수	추진계획	비고
당동지구	거류면 당동리 274-1번지 일원	927	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2009. 10. : 주택건설사업계획승인</li> <li>◦ 2010. 07. : 착공</li> <li>◦ 2012. 12. : 입주</li> </ul>	분양
교사지구	고성읍 교사리 327-4번지 일원	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2010. 12. : 제1종 지구단위계획 입안</li> <li>◦ 2011. 06. : 주택건설사업계획승인</li> <li>◦ 2013. 03. : 입주</li> </ul>	분양 임대
수남지구	고성읍 수남리 526-6번지 일원	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 2010. 12. : 제1종 지구단위계획 입안</li> <li>◦ 2011. 12. : 주택건설사업계획승인</li> <li>◦ 2014. 03. : 입주</li> </ul>	분양 임대

## □ 추진실적

- 수남지구 → 도시개발구역 지정제안 신청
  - 신청자 : (주)새공간 대표 김광식
  - 면적 : 40,525㎡, 세대수 : 916세대, 소요사업비 : 1,500억원

## □ 문제점 및 대책

- 당동지구 경기 침체 및 주택경기 위축으로 착공지연
- 교사, 수남지구 → 토지매입 애로로 사업지연 ⇒ 토지매입 행정지원

## □ 향후 추진계획

- 당동지구 : 2010. 07월 중 착공 독려
- 교사, 수남지구 : 지정제안 요건 충족되도록 행정지원

# 공동주택관리 보조금 지원사업

공동주택단지 내 도로, 어린이놀이터 등의 공용시설과 공동시설물 관리에 필요한 비용의 일부를 지원함으로써 공동주택 입주민의 주거복지 향상을 도모하여 살기 좋은 주거환경 조성하고자 함.

## □ 주택현황

공동주택현황							
합계		5년 이내		10년 미만		10년 이상	
단지수	세대수	단지수	세대수	단지수	세대수	단지수	세대수
33	3,599	6	1,476	4	268	23	1,855

## □ 추진계획

- 2009. 11. : 공동주택관리 지원금 신청서 접수
- 2010. 03. : 공동주택관리 지원심의 위원회 심의·의결
- 2010. 06. : 공동주택관리 지원금 교부(67,500천원) 및 사업완료

## □ 추진실적

- 신청현황 : 3개단지(정림무지개맨션, 태영아파트, 협동그린맨션)
- 진행사항 : 2010. 04. 30. 사업시행 통지 및 시행

## □ 문제점 및 대책

- 없음



# 쾌적한 주거환경 조성 지속 추진

노후 불량주택 개량으로 생활환경 개선, 정주여건 조성 및 안전사고 예방, 양질의 경관을 조성하여 정주의식을 고취하고, 인구 유입을 촉진하고자 함.

## □ 추진계획

- 주택개량 : 38동, 50백만원 융자(연 3%, 5년거치 15년상환)
- 빈집정비 : 46동, 동당 2(1)백만원 보조
- 지붕개량 : 100동, 동당 1.5백만원 보조 - 예산확보 후 시행
- 빈집수선 : 5동, 동당 1백만원 보조

## □ 추진실적

(단위 : 백만원)

구분 사업별	2009년도 이전실적		2010년도 계획		2010년도 상반기 실적	
	사업량	사업비	사업량(하반기)	사업비(하반기)	완료	진행률
합 계	4,932	60,093	48(145)	851(1,296)	41	89%
주택개량(동)	2,684	58,020	16(22)	800(1,100)	13	81%
빈집정비(동)	748	473	27(23)	46(46)	23	85%
지붕개량(동)	1,480	1,580	(100)	(150)	-	-
빈집수선(동)	20	20	5	5	5	100%

## □ 문제점 및 대책

- 지붕개량사업이 수요가 많음에 따라 예산확보가 필요함.

## □ 향후 추진계획

- 2010. 06. : 농어촌 주거환경개선 상반기 사업 완료
- 2010. 07. : 지붕개량사업비 1차 추가경정시 예산확보
- 2010. 08. : 하반기 사업계획 확정 및 사업착수
- 2010. 11. : 사업완료

### Ⅲ. 특수시책

# 내집 『보금자리』 구하기 정보센터 운영

- 주택매매·전세 등 정보 부족으로 전입세대 내집 구하기 애로
- 내집 「보금자리」 구하기 정보센터를 통한 주택정보 실시간 제공

## 추진계획

- 2009. 09. : 홈페이지 개설·시범운영
- 2009. 11. : 각종 정보·자료 update
- 2010. 01. : 내집 『보금자리』 구하기 정보센터 운영

## 추진실적

- 공동주택 부문 : 게재건수 57건 → 방문자수 평균 400명
- 주택/원룸 부문 : 게재건수 18건 → 방문자수 평균 300명
- 기타매물 : 게재건수 7건 → 방문자수 평균 400명
- 기타운영 : 질의응답, 공지사항 등

## 문제점 및 대책

- 없음

## 향후 추진계획

- 지속적인 홍보와 정보추가 게재 및 유지관리