



2010년은 생명환경농업을 확산시키는 해

# 2010년도 주요업무 추진상황



고 성 군  
(건설재난과)

# I. 기본 현황

## □ 기구 및 정·현원

(2010년 6월 30일 현재)

담당별	계	일 반 직						기능	도 로 보수원	
		소 계	5급	6급	7급	8급	9급			
계	정 원	21	21	1	6	6	3	4	1	
	현 원	20	20	1	6	6	4	2	1	13
과 장	1	1	1							
건설행정	4	4		1	1			2		
재난관리	3	3		1	1				1	
복구지원	3	3		1	1	1				
농업기반	3	3		1	1	1				
도 로	4	4		1	2	1				13
민 방 위	2	2		1		1				

## □ 주요 분장사무

담당명	주요 업무
건설행정	○ 건설행정업무 총괄기획 ○ 전문건설업 등록관리 ○ 국토해양부소관 국유재산관리 및 도유 폐천부지 관리 ○ 지하수 개발·이용신고 및 허가 ○ 건설공사 용지매수 및 등기
재난관리	○ 재난대책종합계획 및 재난안전관리계획 수립 ○ 피해원인 및 피해상황 조사분석 ○ 재난관리기금 운용 및 안전관리위원회 운영 ○ 재해위험지역 조사 및 시설점검, 안전문화운동 추진 ○ 재해 예·경보시스템 운영관리
복구지원	○ 하천(지방하천, 소하천)관리 및 공사시행, 하천 점사용 허가 ○ 민간자율 방재기능 강화 및 자원동원 체계 구축 ○ 수방자재 관리 및 재해복구 자재보급 대책 수립 ○ 기타 재난관련 응급복구 및 복구지원

## □ 주요 분장사무

담당명	주요 업무
농업기반	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농촌생활환경정비사업, 경지정리, 기계화 경작로 확포장사업</li> <li>○ 농촌마을종합개발사업 및 전원마을 조성사업</li> <li>○ 농업기반시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업</li> <li>○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수, 농림수산식품부국유재산관리</li> </ul>
도로	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행</li> <li>○ 도로유지관리 및 접도구역관리      ○ 교량안전점검 및 유지관리</li> <li>○ 과적차량 및 노상적치물 단속      ○ 도로부지 점사용 허가</li> </ul>
민방위	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인력동원, 전시 민방위 계획수립      ○ 민방공대피계획 및 훈련실시</li> <li>○ 민방위대원 교육훈련 및 민방위대 조직 운영</li> <li>○ 민방위대의 동원자원관리      ○ 공익근무요원 관리</li> </ul>

## □ 위원회

위원회명	근거	기능	위원수			위원장
			계	당연직	위촉직	
고성군안전관리위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난및안전관리기본법 제11조</li> <li>- 고성군안전관리위원회 운영조례</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전관리 정책의 심의 및 총괄조정</li> <li>○ 안전관리계획안의 심의</li> <li>○ 안전문화운동 추진계획 심의</li> <li>○ 재난관리책임기관이 수행 하는 재난관리업무의 협의조정</li> </ul>	14	10	4	군수
재난관리기금운용심의위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 재난및안전관리기본법 제68조</li> <li>- 고성군재난관리기금 운용관리조례 제10조</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기금의 운용계획 및 결산</li> <li>○ 기금운용계획의 변경사항</li> <li>○ 기타 위원장이 부의하는 사항</li> </ul>	9	9	-	부군수
사전재해영향성검토위원회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 자연재해대책법 제4조</li> <li>- 고성군사전재해영향성 검토위원회 운영조례</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 행정계획 및 개발사업에 대한 사전재해영향성 검토 (95개분야)</li> </ul>	14	2	12	부군수
고성군도로관리심의회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로법시행령 제24조</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주요 지하시설물에 대한 안전대책 및 도로 중복굴착방지와 효율적 도로관리</li> </ul>	9	1	8	부군수
고성군통합방위협의회	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 고성군통합법 제5조</li> <li>- 통합방위법시행령 제7조</li> <li>- 고성군통합방위협의회 구성및운영에관한조례</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고성군 통합방위 체제 구축</li> <li>○ 통합방위 작전</li> <li>○ 훈련의 지원대책</li> </ul>	20	8	12	군수

## □ 건설업체

- 건설업 : 일반 36업체, 전문건설업 119업체(등록면허 216)
- 전문건설업 등록(면허)현황

(단위 : 개소)

계	토공	철콘	조경	상하수	포장	수중	석공	시설물 유지	보링	가스	난방	기타
216	19	54	13	18	3	7	41	4	5	14	18	20

## □ 지하수 개발·이용 현황

(단위 : 공)

개발이용 현황	용도별			형태별	
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설
3,673	1,641	61	1,971	46	3,627

## □ 재해취약시설

(단위 : 개소)

구분	계	중요 방재 시설물	대형 공사장	산사태 위험지	산사태 험구	저수지	배수 프장	수문 문	수해 습지	산사태 방지 시설
시설수	284	241	5	-	32	2	4	-	-	

## □ 특정관리대상시설

(단위 : 개소)

합계	시설물							건축물													
	소계	교량	육교	유원 시설	대형 공사장	물놀이 사고취 약시설	추대, 옹벽, 석축	공공 및 위험시설물						다중이용시설							
								소계	공공 청사	공동 주택	농공 단지	가스 취급 시설	유독물 취급 시설	소계	판매 시설	숙박 시설	여객 시설	집회 시설	위락 휴게	종합 병원	점점
87	50	38	1	2	5	1	3	15	5	2	4	2	2	22	1	5	2	5	2	4	3

## □ 하 천

(단위 : m)

구 분	개 소	연 장	호안연장	개 수	미개수	개수율 (%)
계	302	466,234	890,395	362,498	527,897	45.7
지방하천	40	176,800	318,800	202,500	116,300	63.5
소하천	262	289,434	571,595	159,998	411,597	27.9

## □ 경지정리

(단위 : ha)

답면적	가 능 면 적			불능면적	가시행 면 적	잔여면적	정리율
	계	일반	간 이				
8,553	6,557	5,731	826	1,996	6,123	434	93.4%

## □ 수리시설

(단위 : ha)

계		저 수 지		소 류 지		보	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,008	8,968.8	35	2,880.0	183	2,152.7	257	1,593.0
집수암거		양 수 장		암반관정		소형관정	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
43	180.9	67	749.2	383	1,210	40	203.0

※ 수리답면적 및 비율 : 7,397.4ha 86.4% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 154대, 전기모타펌프 94대, 송수호스 35.0km

## □ 방 조 제

(단위 : m, ha)

계			국가관리			도 관 리			군 관 리		
개 소	연 장	몽 리	개 소	연 장	몽 리	개 소	연 장	몽 리	개 소	연 장	몽 리
18	8,075	215.8	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

## □ 도로

(단위 : km, %)

도로의종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연장	포장율	비고
계	217	1,053.54 (35.14)	483.93 (27.44)	569.61 (7.7)	45.93 (100)	( ) 중용노선
고속국도	1	23.96	23.96		100	
국도	3	92.45	91.45	1.0	98.90	
지방도	8	170.63 (35.14)	134.58 (27.44)	36.05 (7.7)	78.87 (100)	
군도	21	212.90	76.88	136.02	36.11	
농어촌도로	184	553.60	161.74	391.86	29.22	

## □ 중점관리지정업체

(단위 : 개소, 명)

업체명	대표자	소재지	종업 원수	임무고지 사항	지정 권자	비고
9개 업체			1,160		중앙3 지방6	
한국남동발전(주) 삼천포화력본부	김재환	하이면 덕호리 952]	550	배전시설 피해복구	중앙	
고성삼성병원	유경애	고성읍 동외리 63-5	48	전상자료	지방	
고성성심병원	이홍섭	회화면 삼덕리 335-1	98	"	"	
대창건설(주)	박창학	회화면 당항리 393-2	51	긴급복구	중앙	
신라1급정비공업사	천명길	고성읍 울대리 684-2	15	건설기계 정비	지방	
오뚜기SF(주)	이대용	고성읍 대평리 11	165	어육,통조림	"	
(주)하이엠샘물	신태용	구만면 주평리 산167-1	16	생수	중앙	
고려화공(주)	조효식	마암면 삼락리 11-19	171	지상신호 조명탄	지방	
삼양기업(주)	정재근	영오면 성곡리 204	46	식수운반	지방	

## □ 민방위대 편성

(단위 : 명)

구분	대수	대원수			
		계	의무자	41세이상대장	지원자
계	152	4,727	4,001	148	726
직장민방위대	26	1,195	607	27	588
지역민방위대	125	3,355	3,350	121	5
민방위지원대	1	177	44	0	133

## Ⅱ. 2010 주요업무 추진상황

# 국·공유재산관리

- 기능상실 국유재산의 적극적인 용도폐지로 민원 해소 및 기업지원 도모
- 국유재산, 도유폐천부지 무단사용·점유자 색출로 세수증대 및 민원 해소

## □ 현 황

국 유 재 산						도유폐천부지		비 고
계		국토해양부소관		농림수산식품부소관		필지수	면적(m <sup>2</sup> )	
필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )			필지수
20,206	23,165,968	13,537	13,575,201	6,669	9,590,767	451	227,997	..

## □ 추진계획

- 국유재산 관리
  - 국유재산 무단점유 관리강화로 효율적인 재산관리 및 민원 해소 도모
  - 창업(확장) 지원 및 민원 해소를 위한 적극적인 국유재산 용도폐지
- 도유폐천부지 관리
  - 도유폐천부지 실태조사 : 2회(상·하반기)
  - 무단사용·점유자 변상금 부과 및 대부계약 조치 : 수시

## □ 추진실적

- 국유재산 용도폐지 : 21필지(82,645m<sup>2</sup>)
- 도유폐천부지 실태조사 : 451필지(227,997m<sup>2</sup>)

## □ 향후 추진계획

- 기능상실 국유재산 용도폐지 : 수시
- 도유폐천부지 : 매각대상지 파악(7월) 및 하반기 실태조사(12월)



# 재난대비 예방활동 추진

- 재해취약시설 일제 점검·정비 강화를 통한 여름철 자연재난 대응능력 향상과 효율적 운영능력 강화
- 재난유형별 안전관리 계획 및 재난예경보 시설 확충을 통한 신속한 정보전파로 피해 최소화

## □ 추진개요

- 재해취약시설·지역 사전 점검·정비 : 283개소
- 재해 예·경보시설 확충 및 유지 관리로 재난장비 업그레이드
  - 자동음성통보시스템 노후장비 및 강우량 장비 업그레이드
- 재난발생시 신속한 상황대처 및 대응능력 제고

## □ 추진실적

- 재해취약시설 사전 점검·정비 실시 : '10. 3~5월
- 재해 예·경보시설 작동여부 점검·정비 실시 : '10. 4~5월
  - 강우량기, 자동음성통보시스템, pem-NDP 등
- 방재물자 확보·비축 및 응급복구 장비 지정 관리 : '10. 4~5월
  - 수방자재, 응급복구 장비, 이재민 구호물자, 방역물자 등
- 여름철 자연재난대비 상황관리계획 수립 : '10. 5월
- 재해유형별 표준행동매뉴얼 제작 보급 : '10. 5월말
  - 호우, 태풍, 대설, 지진, 해일, 가뭄, 황사, 강풍·풍랑 등

## □ 향후 추진계획

- 여름철 자연재난대비 종합상황실 운영 : '10. 5.15 ~ 10.15(5개월)
  - 단계별(준비,비상) 상황근무 및 비상시 유관기관 24시간 근무

## □ 기대효과

- 철저한 사전점검·정비 및 예방대책 수립으로 인명과 재산피해 예방
- 재난 예·경보시설 확충 및 신속한 정보전파로 피해 최소화

# 소하천정비사업

- 치수와 이수가 조화된 다목적 소하천 정비로 재해사전 예방 및 자연친화적인 소하천 정비
- 소하천의 정비와 오염원 제거로 수질개선 및 주변지역 생활환경 개선

## □ 추진계획 및 추진실적

사업명	위치		사업량	사업비(백만원)			진도
	읍면	리		계	보조	자체	
			5개소	3,144	1,572	1,572	
신전소하천정비사업	대가	신전	축제및호안정비L=174m	450	225	225	50%
주평소하천정비사업	구만	주평	축제및호안정비L=320m	1,000	500	500	60%
곤기소하천정비사업	마암	삼락	축제및호안정비L=368m	500	250	250	50%
도동소하천정비사업	하일	학립	축제및호안정비L=536m	694	347	347	75%
척곡소하천정비사업	대가	척정	축제및호안정비L=365m	500	250	250	40%

## □ 문제점 및 대책

- 우기로 인한 공정진도 저조  
⇒ 미진공정 점검하여 정상추진 만회

## □ 향후 추진계획

- 사업예정공정표에 의거 추진

# 하천유지관리사업

○ 지속적인 하천 유지관리로 하천 본래의 기능 유지와 수해피해 우려 구간 정비 및 보수로 재해사전 예방

## □ 추진계획 및 추진실적

사업명	위치		사업량	사업비(백만원)			진도
	읍면	리		계	보조	자체	
			9개소	450	61	389	
배둔천하천유지관리사업	회화	배둔	풀베기및준설:L=2.0km	70	14	56	100%
마암천하천유지관리사업	마암	화산	준설:L=0.89km	98	20	78	100%
구만천하천유지관리사업	회화	배둔	준설:L=1.26km	70	14	56	100%
고성천하천기성제사업	고성	죽계	유지관리:L=8.6km	45		45	100%
상동천하천기성제사업	상리	오산	유지관리:L=11.9km	53		53	100%
마암천하천기성제사업	마암	화산	유지관리:L=5.0km	45		45	100%
개천천호안정비사업	영오	양월	호안정비:L=200m	45	9	36	100%
봉현천하천시설물보강	하이	봉현	호안정비:L=50m	17	3	14	80%
고성천배수문준설공사	고성	죽계	준설:L=80m	7	1	6	100%

## □ 문제점 및 대책

○ 해당없음

## □ 향후 추진계획

○ 해당없음

# 하도준설사업

- 하천 통수단면 확보로 집중호우 사전대비로 재난예방
- 하천 범람으로 인한 침수피해 등 재해발생 요인 제거

## □ 추진계획

사업명	위치		사업량	사업비(백만원)			진도
	읍면	리		계	보조	자체	
			2개소	1,999	1,200	799	
영오천하도정비사업	영오	오서	호안정비L=2.29km	1,333	800	533	10%
영천강하도정비사업	영오	오서	호안정비L=1.33km	666	400	266	10%

## □ 추진실적

- 2010.05.25 : 문화재지표조사 완료
- 2010.06.08 : 계약 원가심사 완료
- 2010.06.09 : 실시설계용역 완료
- 2010.06.18 : 계약입찰공고 및 입찰자 결정
- 2010.06월 현재 : 계약 입찰중

## □ 문제점 및 대책

- 사업시행에 따른 행정절차(실시설계,사전환경성검토,문화재지표조사 등) 이행기간 과다 소요로 사업추진 지연
- ⇒ 조속 행정절차이행으로 부진공정 만회

## □ 향후 추진계획

- 계약입찰후 시설공사 예정공정표에 의거 조속 추진

# 정주권개발 및 농업기반조성사업

- 상대적으로 개발이 뒤떨어진 농촌 지역의 기초생활환경, 문화·복지 시설등을 종합적으로 정비·확충하여 국토의 균형발전 도모
- 노후된 기반시설 정비로 안정적 영농에 만전을 기함

## □ 추진개요 및 계획

사업명	지구명	위치		사업개요	사업비 (백만원)			비고
		읍면	리		계	2010계획	2011이후	
합 계					3,675	3,675	-	
정 주 권 개 발 사 업	2지구	삼산 대가	-	-	3,200	3,200	-	
기 계 화 경 작 로 확 포 장	4지구	-	-	L=4.6km	475	475	-	

- 2009. 12. : 사업대상지 선정 및 도 승인
- 2010. 01. : 실시설계 시행
- 2010. 03. : 사업시행계획 수립 및 사업착공
- 2010. 12. : 사업완료계획

## □ 추진실적

- 2010. 06.현재 : 정주권개발사업 - 사업착공 및 보상협의중  
기계화경자로확포장사업 - 사업완료

## □ 문제점 및 대책

- 

## □ 향후 추진계획

- 2010. 08. : 보상협의완료
- 2010. 12. : 사업완료

# 장기지구 전원마을조성사업

○ 농촌에서 쾌적하고 건강한 전원생활을 영위할 수 있도록 생활환경을 정비하여 농촌지역에 인구유입을 유도함으로써 농촌 활성화 도모

## □ 추진개요 및 계획

공종별	사업량	사업비	년도별 계획(백만원)					비고 (재원별)
			2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	
계		2001	358	642	51	950	-	5,227백만원
전원마을 조성	기반시설 : 29,761㎡	보조 : 2,001	-06.10 : 기본 계획수립위탁 (농촌공사)	-기본계획 수립완료	-마을정비 구역지정승인	-사업시행 계획승인	-단지조성 기반정비	광특 : 1,155백만원 군비 : 846백만원 자부담 : 3,226백만원
주택건설	주택 30동		-입주예정자 모집 (30가구)		-시행계획 수립	-단지조성 기반정비		

- 2009. 07 ~ 2010. 11. : 기반정비공사 시행 및 완료
- 2010. 12. ~ 2011. 01. : 확정측량
- 2011. 02. ~ 2011. 03. : 환지 및 승인
- 2011. 06. ~ : 주택건축

## □ 추진실적

- 2010. 06. 현재 : 사업착공 및 공사중

## □ 문제점 및 대책

○

## □ 향후 추진계획

- 2010. 11. : 단지 및 기반조성공사 완료

# 농촌마을종합개발사업

○ 농촌마을의 경관개선, 생활환경정비 및 주민 소득기반확충등을 통해 살고 싶고, 찾고 싶은 농촌정주공간을 조성하여 농촌에 희망과 활력을 고취함으로써 농촌사회 유지 도모

## □ 추진개요 및 계획

### ○ 학림권역

위치	사업량	총사업비 (재원별)	년도별 계획(백만원)			비고
			2008년	2009년	2010년	
계		5,500백만원	375	1,620	2,792	
하일면 학림, 송천리	다래담FARM 조성의 10지구	-광특 : 3,887백만원 -도비 : 578백만원 -군비 : 1,035백만원	-기본계획승인  -세부설계 및 시행계획수립	-다래담FARM조성 -마을연결도로 및 주차장 -솔섬생태학습 체험공간조성	-마을연결도로 및 주차장 -솔섬(갯벌)생태 학습체험공간조성 -학동건강숲조성	

### ○ 청광권역

위치	사업량	총사업비 (재원별)	년도별 계획(백만원)			비고
			2009년	2010년	-	
계		4,700백만원	-	570		
개천면 청광, 가천, 나선리	도농교류센터 외 7지구	-광특 3,290백만원 -도비 705백만원 -군비 705백만원	-'09사업대상지 선정 -기본계획수립 및 승인신청	-세부설계 및 시행계획수립 -도농교류센터 조성(보상등)		

## □ 추진실적

- 학림권역 : 방문자센터및주차장외1건 공사완료, 건강숲외1건 공사중
- 청광권역 : 세부설계 및 시행계획수립용역 착공

## □ 향후 추진계획

- 학림권역 : 2010년 1단계 10월중 공사완료
- 청광권역 : 세부설계용역 및 보상협의 9월완료

# 당동~내곡간 군도 건설사업

- 조선산업특구 조성과 안정국가산업단지 물류수송을 위한 동해·거류면 지역의 새로운 간선도로망 구축

## □ 추진계획

- 노선명 : 군도12호 (화당~내곡선)
- 위 치 : 거류면 당동리 ~ 동해면 내곡리
- 사업량 : L = 2.3km , B = 2차로→4차로
- 사업비 : 120억원 (도비 100억원, 군비 20억원)
  - ① 기투자 : 2억원(도비 0, 군비 2)
  - ② '09년 : 40억원(도비 40)
  - ③ '10년 : 40억원(도비 40) ※예산 확보액 10억원(도비10억원)
  - ④ '11이후 : 38억원(도비 20, 군비 18)
- 사업기간 : 2009년 4월 ~ 2011년 12월

## □ 추진실적

- 2009. 4. 9. : 공사착공
- 2010. 6. 4. : 1차분(2009년도) 준공
- 2010. 6. 현재 : 보상협의(계속) : 80% 집행 완료

## □ 향후 추진계획

- 2010년도 도비 지원예산의 부족으로 2차분 공사발주 지연  
⇒ 추경예산 편성 시 도비확보 건의 및 군비 부담금 조기 확보하여  
사업기간 내 공사완료 추진



# 군도 및 농어촌도로사업

○ 챌린지 2010년 추진계획에 따른 3개 권역의 지역균형발전과 목표달성을 위한 도로사업의 지속적인 추진

## □ 추진계획 및 추진실적

사업 구분	노선명	사업명	위치		사업량 (km)	사업비(백만원)			진도
			읍면	리		계	보조	자체	
	20개소				16.01	5,650	1,000	4,650	
	○ 군도정비사업 10개소				10.30	3,300	1,000	2,300	
계속 사업 (7건)	군도2호 갈천~은월선	송산~ 도산촌간	거류	송산	안전시설물	200		200	100%
	군도6호 용안~봉동선	용안~ 봉치간	개천	용안	0.6 포장공	300		300	100%
	군도17호 추계~가천선	추계~ 갈천간	대가	갈천	1.2 (보상1식)	200		200	30%
	군도15호 금산~신리선	가동~ 관동간	대가	금산	1.0 (보상1식)	200		200	20%
	군도2호 갈천~은월선	죽동~ 장계간	고성	죽계	1.50 (보상 1식)	500		500	80%
	군도12호 화당~내곡선	신용~ 화당간	거류	신용	0.50 (보상 1식)	200		200	30%
	군도12호 화당~내곡선	당동~ 내곡간	거류 동해	당동 내곡	3.2 (보상1식)	1,000	1,000	-	100%
신규 사업 (3건)	군도2호 갈천~은월선	암전~ 대평간	대가	암전	0.8 (금회 보상)	200		200	30%
	군도17호 추계~가천선	상명도로	개천	영선	0.30	200		200	100%
	군도14호 장좌~장기선	장기~ 장좌간	동해	장기 장좌	1.20 (금회 보상)	300		300	30%
	유지관리사업 (총괄)	도로유지 보수사업			1식	400		200	70%

사업 구분	노선명	사업명	위치		사업량 (km)	사업비(백만원)			진도
			읍면	리		계	보조	자체	
	○ 농어촌도로정비사업 10개소				6.91	2,350		2,350	
계속 사업 (4건)	상리308호 신고선	비곡 진입도로	상리	고봉	0.90	400		400	85%
	고성108호 월죽선	평계 진입도로	고성	죽계	1.10 (보상 1식)	300		300	70%
	상리101호 망무선	망림~ 무선간	상리	망림	0.62	400		400	100%
	동해201호 봉래선	봉래선도로	동해	내곡	0.50 (보상 1식)	200		200	50%
신규 사업 (6건)	고성205호	사자골 진입도로	고성	가월	0.54 (금회 보상)	200		200	25%
	동해202호	망일포 진입도로	동해	용정	1.20 (금회 보상)	200		200	25%
	영현201호	계승사 진입도로	영현	대법	0.45 (금회 보상)	100		100	50%
	거류203호	장의사 진입도로	거류	신용	0.70 (금회 보상)	100		100	50%
	개천202호 좌연선	월곡진입 도로	개천	좌연	0.50 (금회 보상)	200		200	25%
	고성205호	사동 진입도로	고성	교사	0.40 (금회 보상)	50		50	100%
	유지관리사업 (총괄)					200		200	

## □ 문제점 및 대책

○ 2010년도 신규사업의 적정 사업비 확보가 부족하여 하반기에는 보상비 부족이 예상됨

⇒ 동일사업에 대한 예산을 탄력적으로 활용하여 보상협의를 빠른 사업장에 우선 집행하고 추경예산편성 시 적정 사업비 확보

## □ 향후 추진계획

○ 계속사업 11개소에 대한 적절한 공정관리로 년내 금차분 준공처리와 신규사업 9건에 대한 80% 이상 보상협의 추진

# 상시 비상대비 태세 확립

- 실용적 국정이념과 포괄안보환경에 바탕을 둔 실전적인 연습으로 완벽한 『국가 비상대비 태세 확립』
- 동원 자원조사 및 사후관리 철저로 비상대비 역량 강화

## □ 추진개요

- 각종 비상사태시 능동적 대처를 위한 전시임무 수행절차 숙달
- 비상대비계획의 실효성 검증·보완 및 국민안보의식 고취
- 각종 동원자원의 효율적 관리로 비상시 국가자원 동원능력 극대화

## □ 추진계획

- 종합적인 국가위기 관리절차 연습으로 내실있는 을지연습 추진
  - 실제 전쟁상황을 고려한 실전적인 전시전환절차 연습
  - 국민안전과 밀접한 분야의 현장 대응능력 제고를 위한 실제훈련 실시
- 비상시 신속한 인력·물자동원을 위한 중점관리대상 자원 조사
  - 중점자원관리 확인의 날 행사 : 2회(5월, 10월)

## □ 추진실적

- 2010.2월 중점관리대상업체 자원조사 실시
- 2010.5월 중 전반기 중점자원관리 확인의 날 행사 계획

## □ 문제점 및 대책

- 

## □ 향후 추진계획

- 2010.10월 중 하반기 중점관리자원 확인의 날 행사 계획

# 실용 민방위 교육 · 훈련

- 실생활에 유용한 실기위주 교육 실시로 생활 민방위 정착
- 각종 재난·재해 등 비상사태시 능동적인 대처능력 배양

## □ 추진개요

- 민방위대 편성 : 153개대 4,727명
- 민방위교육 : 1,488명(대장 149명, 1~4년차 대원 1,339명)
- 민방위 비상소집 훈련 : 5년차 이상 대원 3,239명
- 민방공 대피훈련 / 민방위 시범마을 육성 : 연 3회 / 2개소

## □ 추진계획

- 재난상황 발생시 대응능력을 갖춘 민방위대 편성
- 실기 중심 교육 실시(연 4시간)
- 민방위의 날 훈련 실시
- 민방위 시범마을(2개소) 선정 : 재난대비 방재훈련 실시

## □ 추진실적

- 2010.3월 : 민방위 기본교육중 심폐소생술 등 실기교육 실시
- 2010.4월 : 대가면 봄철산불대비 민방위 시범마을 훈련실시
- 2010.6월 : 화생방상황 대비 민방위 훈련실시

## □ 향후 추진계획

- 2010.8월 ~ 11월: 민방공 대피훈련 실시
- 2010.11월 : 영현면 민방위 시범마을 훈련 실시

# 고성소방서 청사 신축부지 매입

- 기설치·운영중인 고성소방서 임시청사 협소, 외곽지역 입지로 인해 화재 등 각종 재난발생시 효율적 초기대응 애로
- 소방서 청사 조기 착공을 위하여 신축 부지 우선 매입 필요

## □ 추진개요

- 고성소방서 청사 신축 부지 매입
  - 위 치 : 고성군 고성읍 송학리 80-19 외11필지
  - 사업량 : 부지매입 12필지(12,343㎡)
  - 사업비 : 1,700,000천원

## □ 추진계획

- 부지 매입 : 2010. 5 ~ 2010. 12
- 매입 부지 도 매각 : 고성소방서 신축시

## □ 추진실적

- 부지 매입 보상협약: 2010. 5 ~ 2010. 12
- 6월현재~

	보상완료	보상협약	합계	비고
토지소유자	5명	1명	6명	총소유자 6명
필지수	9필지	3필지	12필지	

## □ 문제점 및 대책

○

## □ 향후 추진계획

- 2010. 5 ~ 2010. 12 : 보상협약 완료

### Ⅲ. 특 수 시 책

# 대가지구 농어촌테마공원사업

- 농어촌 특유의 자연·문화자원을 토대로 테마공원을 조성하여 주민과 관광객에게 휴식·레저·체험공간 제공

## □ 추진개요

- 위 치 : 대가면 유흥리, 암전리(대가저수지 주변)
- 지구면적 : 1,067ha(부지면적-968ha, 수면면적-99ha)
- 도입시설 : 수변(생태)공원, 산책로(수변데크), 생명환경농업 체험관, 농산물판매장, 공연장, 주차장 등
- 사업비 : 60억(국비-30억, 지방비-30억)
- 기간 : 2011 ~ 2014(4개년)

## □ 추진실적

- 2009. 04 : 추진계획 수립
- 2009. 07 : T/F팀 구성(6개반), 추진위원회 구성(대가면)
- 2009. 12 : 예비계획서 작성 및 타당성검토(용역)
- 2010. 02 : 사업타당성검토(공모) 신청(경남도, 농림수산식품부)
- 2010. 04. 15 : 사업타당성검토 위원회 개최(농림수산식품부)
- 2010. 04. 22 : 사업타당성 검토결과 통보 (사업선정)
- 2010. 04. 27 : 한국농어촌공사 고성.통영.거제지사와 일괄 위(수)탁계약체결

## □ 문제점 및 대책

- 

## □ 향후 추진계획

- 2010. 06월현재 : 기본계획 수립중
- 2011. 01 : 세부실시설계, 부지매입, 착공예정