

위대한 **대전환**
당당한 **고성**

2026년도 주요업무 추진상황



고
[건

성
설

군
과)

|| 목 차 ||

I. 기본현황	3
II. 주요업무 추진상황	11
① 군민과 함께하는 건설행정 추진	13
② 지역균형발전을 선도하는 도로기반시설 확충	16
③ 효율적이고 지속가능한 영농환경 조성	25
④ 자연과 조화롭고 안전한 하천환경 조성	32
III. 특수시책	35
① 건설행정 「안내데스크」 운영	37
② 비상에 대비한 소류지 관리도로 정비	38

I . 기 본 현 황

1. 기구 및 정·현원

(2026. 6. 30. 기준)

담 당 별		계	일 반 직						연구·지도직
			소계	5급	6급	7급	8급	9급	
계	정 원	17	17	1	4	6	4	2	-
	현 원	17	17	1	5	5	6	-	-
건 설 과 장		1	1	1	-	-	-	-	-
건 설 행 정		4	4	-	1	1	2	-	-
도 로		5	5	-	2	1	2	-	-
농 업 기 반		3	3	-	1	1	1	-	-
하 천 관 리		4	4	-	1	2	1	-	-

※ 정원 외: 도로보수원 공무원 13명

2. 주요 분장사무

담당명	주 요 업 무
건 설 행 정 담 당	· 전문건설업 면허 등록(관리) 및 지도감독 · 건설기계업 등록관리 및 조종사 면허발급 · 농어촌 보안등·가로등 설치 및 관리, 공영주기장 조성 · 지하수 개발·관리 감독 · 국유재산관리(국토교통부 소관)
도 로 담 당	· 군도·농어촌도로 확·포장공사 시행, 마을안길 정비 · 교량안전점검 및 유지관리 · 도로유지관리 및 접도구역관리 · 도로점사용 허가 · 과적차량 및 노상적치물 단속
농 업 기 반 담 당	· 대구획 경지정리, 기계화경작로(농로) 확·포장사업 · 농업용수개발 및 수리시설 개보수, 배수개선사업 · 수리계 농업기반시설 유지관리 및 방조제 개보수사업 · 국유재산관리(농림축산식품부 소관)
하 천 관 리 담 당	· 지방하천, 소하천 정비 및 유지관리 · 소하천정비(종합·중기·시행) 계획 수립 · 골재 채취업 허가 관리 · 국유재산관리(기후환경에너지부 소관 구거) 및 공유수면 관리(바다 제외) · 하천 부지내 불법 시설물 정비

3. 주요 현황

□ 위원회 현황(2개)

(2026. 6. 30. 기준)

위원회명	위원수	위원장	간 사	임 기	기 능	근 거	비고
도 로 관 리 심 의 회	13	부군수	도로담당	2년	○ 도로굴착이 수반되는 사업에 관한 사항 심의 ○ 도로점용 사업계획에 관한 사항 심의 ○ 주요지하매설물의 안전대책에 관한 사항 심의	도로법 시행령 제62조	
소하천관리 위 원 회	9	산업 건설 국장	하천관리 담당	3년	○ 소하천종합계획 및 중기계획에 관한 사항 심의 ○ 관리청이 아닌 자의 소하천공사 시행허가 및 준공에 관한 사항 심의 ○ 소하천의 지정변경 및 폐지에 관한 사항 심의	소하천정비법 제26조 및 같은 법 시행령 제18조	

□ 단체현황

단 체 명	소 재 지	대 표	회원수	비고
(사)건설기계개별연명사업자협의회 고성지회	고성읍 무량리 127-3	제영래	105	
대한건설협회(종합) 경상남도회 고성군협의회	-	이창진	33	
대한전문건설협회 경상남도회 고성군운영위원회	-	김도연	116	

□ 건설업체 현황

1) 종합건설업체

업체수	등 록 업 종 수						비고
	계	토목	건축	토목건축	산업환경설비	조경	
37	49	23	17	5	1	3	

2) 전문건설업체

업체수	등 록 업 종 수														
	계	지반 조성 포장	실내 건축	금속 창호 지붕 건축물 조립	도장 습식 방수 석공	조경 식재 시설물	철근 콘크 리트	구조물 해체 비계	상하 수도 설비	철도 궤도	철강 구조물	수중 준설	승강기 삭도	기계 가스 설비	가스 난방
179	306	37	14	22	49	20	62	15	27	0	3	8	0	13	36

☐ 건설기계 사업체

(단위: 수)

계	정 비 업		매매업	해 체 재활용업	대여업	번호판제작
	종합(덤프 및 믹스트럭)	부분				
30	3	3	3	2	18	1

☐ 농어촌 가로등 · 보안등

(단위: 등)

계	가로등(100~150W)	보안등(50~80W)	비고
13,271	2,886	10,385	

☐ 지하수 개발 · 이용

(단위: 공)

개발·이용 현 황	용 도 별			형 태 별		비고
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설	
3,667	1,430	49	2,188	35	3,632	

☐ 도 로

(단위: km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연 장	포장율	비 고
계	1,348	2,039.5 (85.3)	1,710.9 (81.1)	328.7 (4.2)	83.9 (95.1)	() 중복노선
고속국도	1	23.2	23.2	-	100.0	
국도	3	92.4	91.4	1.0	98.9	
국가지원지방도	3	14.1 (44.2)	14.1 (42.2)	- (2.0)	100.0 (95.5)	
지방도	8	160.0 (39.3)	145.5 (37.1)	14.5 (2.2)	90.9 (94.4)	
군도	20	191.6	132.5	59.1	69.2	
농어촌도로	152	336.3	135.9	200.5	40.4	
마을진입도로	580	348.0	348.0	-	100.0	
마을안길	580	870.0	816.4	53.6	93.8	
기타도로	1	3.9 (1.8)	3.9 (1.8)	-	100.0 (100.0)	산업도로

□ 교량현황

(단위: 개소)

구 분	계	군도	농어촌도로	기타도로	비 고
계	324	57	140	127	
2종	3	-	-	3 (송곡교, 은월교, 배둔교)	○ 시트법 제7조 - 특수교량, 경간장 50m 이상 - 연장 100m 이상
3종	84	20	43	21	○ 시트법 제7조 - 연장 20m 이상으로 10년 이상 경과
기타	237	37	97	103	○ 도로법상 도로 및 마을안길 내 연장 20m 이하 교량 (시트법 외)

□ 노인보호구역

(단위: 개소)

구분	총 정비계획	기본계획 수립이전	기본계획 수립 후			비고
			계	지정('21년~)	미지정	
노인	64	10	54	22	32	

□ 수리시설

(단위: ha)

계		저 수 지		소 류 지		저 류 지		보	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,272	9,807.3	35	2,880	183	2,155.2	11	116.5	258	1,010.5
집 수 압 거		양 수 장		암 반 관 정		배 수 장		비고	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적		
57	254.3	99	997.1	622	2,237	8	161.8		

□ 경지정리

(단위: ha, %)

답면적	가 능 면 적			불능면적	기시행 면 적	잔여면적	정리율	비고
	계	일 반	간 이					
7,379	6,486	5,332	1,154	893	5,842	644	90.1	

□ 방조제

(단위: m, ha)

계			국 가 관 리			도 관 리			군 관 리			비고
개 소	연 장	면 적	개 소	연 장	면 적	개 소	연 장	면 적	개 소	연 장	면 적	
18	8,003	215.8	1	498	114.0	5	4,190	70	12	3,315	31.8	

□ 하천현황

(단위: m, %)

구 분	개 소	연 장	호안연장	개 수	미개수	개수율	비고
계	307	475,497	887,518	253,096	634,422	28.52	
지방하천	41	177,000	290,180	165,666	124,514	57.09	
소 하 천	266	298,497	597,338	87,430	509,908	14.63	

Ⅱ. 주요업무 추진상황

1. 군민과 함께하는 건설행정 추진

- ◇ 가로등·보안등 신설 및 노후등 교체로 안전한 야간 보행 환경 조성
- ◇ 공정한 건설환경 조성 및 지역건설업체 수주기회 확대를 통한 건설업 활성화
- ◇ 국유재산 및 지하수의 효율적 관리와 지속가능한 환경 보전

1 야간 보행 환경 조성 추진

□ 가로등·보안등 설치 현황

(단위: 개소)

계	가로등(100~150W)			보안등(50~80W)			비고
	소계	LED	나트륨	소계	LED	나트륨	
13,271	2,886	2,766	120	10,385	9,625	760	93.5% 교체

□ 추진개요

(단위: 백만 원)

사 업 명	사 업 내 용	사 업 비	비 고
계		1,292	
가로등·보안등 유지보수	○ 3권역 유지보수 ○ 유지보수 관급자재비(램프, 등주, 암대 등)	846	
보안등 설치	○ 보안등 160개소 설치	200	
노후 가로등 정비	○ 노후 등기구 및 등주 교체	160	
한전 시설부담금 가로등 전기설비 안전점검 등	○ 부담금 납부 및 안전점검	86	

□ 추진상황 및 계획

- 2026. 1.: 1차 보안등 설치공사 준공
- 2026. 3.: 노후 가로등기구 교체공사 및 2차 보안등 설치공사 준공
- 2026. 5. ~ 6.: 3차, 4차 보안등 설치공사 준공
- 2026. 7.: 5차 보안등 설치공사 착공

※ LED등 교체 154개소, 보안등 130개소 신설 및 638개소 유지보수

□ 기대효과

- 가로등·보안등 신설 및 노후 조명 교체를 통해 보행자와 운전자의 안전사고 예방 및 에너지 사용량 절감

2 지역건설업체 경영 활성화

추진개요

○ 지역업체 수주 지원을 위한 하도급 기동팀 운영

- 관내 발주 공사현장 조기 방문을 통한 지역 내 하도 수주 확대 유도
- 지역건설업체 공동 도급 및 하도급 참여 유도

※ 하도급 기동팀 운영 대상: 공사비 10억 이상 또는 연면적 3,000㎡ 이상인 공사 현장

- 추진실적: 24개소 방문(관급 19, 민간 5)

○ 찾아가는 건설행정 안내데스크 운영

- 관내 건설업체 대상 건설산업 관계법령 개편사항 등 1:1 맞춤형교육 실시
- 추진실적: 24개소 방문(월 평균 4회)

○ 건설업 불공정 행위 등 지도·관리 감독

- 건설업 및 건설기계 임대차계약 실태조사(정기) 시행
- 전문건설업 및 건설기계 사업자 수시 점검을 통한 행정처분 및 모니터링
- 건설현장 불법하도급 점검
- 점검분야: 무등록자 및 무자격자 하도급, 일괄하도급 등
- 추진실적: 건설업 실태조사 26개사(1~8월), 불법하도급 점검 2개소

기대효과

- 찾아가는 행정지원과 현장 중심 지도·점검을 통한 건설업체 법령 준수 및 역량 강화로 건전하고 안전한 건설산업 환경 조성

3 국유재산 유지·관리

추진개요

- 국유재산 관리: 11,668건 / 5,765,077㎡ [국토교통부 소관]
- 국유재산 사용허가 및 사용료(정기분) 부과
- 국유재산 무단 점사용 등에 따른 행정처분(변상금 부과 등) 시행
- 신속한 현장답사 및 측량으로 민원 발생 소지 사전 차단
- 추진실적: 변상금 부과 2개소(6월 말)

기대효과

- 유휴 미활용 국유재산 용도폐지를 통한 국유재산의 적극적인 활용 추진
- 국유재산의 일반재산 전환 및 사용 허가 처리로 민원인의 정당한 사용권 제공

4 지하수 유지·관리

□ 추진개요

○ 지하수 개발·이용 설치 현황

(단위: 건)

계	허 가	신 고	비 고
3,661	35	3,626	

※ 지하수 시공업 등록: 19개 업체

○ 지하수 개발·이용 실태조사를 통한 방치공 원상복구 추진

- 지하수 이용실태조사: 매년 상반기
- 지하수 방치공 찾기운동: 연중, 2026년 9공 진행 중
- 지하수 보조관측망 자동관측시스템 운영관리: 상시, 23개소

기대효과

○ 지하수 오염방지로 토질 및 생태보전 기여

추진부서: 건설과장 김성영 건설행정담당 박윤순 담당자 김다영(☎2753)
박성언(☎2754)
정근진(☎2755)

2 지역균형발전을 선도하는 도로기반시설 확충

- ◇ 도로 교통환경 개선으로 안전하고 편리한 도로망 구축
- ◇ 마을간 연결도로 정비로 주민 통행불편 해소 및 쾌적한 정주여건 조성

1 지방도 확·포장사업

□ 추진개요

- 위 치: 관내 일원 4개소
- 지방도 추진사업: 4개 사업 / 5.27km / 5,800백만 원
- ※ 추진사업 세부현황 별도 첨부

□ 추진상황 및 계획

- 2017. 5.: 한내~덕곡간 착공(경상남도)
- 2021. 12.: 고성~동해간 착공(고성군, 도비 재배정)
- 2026. 7.: 고성~동해간 5차분 시행
- 2027. 12.: 한내~덕곡간 준공 예정(공정 60%)
- 2028. 12.: 고성~동해간 준공 예정(공정 55%)

□ 기대효과

- 교통혼잡 완화 및 이동시간 단축으로 지역 접근성 향상
- 도로 확충으로 지역 간 균형발전과 주민 편의성 제고

참고

지방도 확포장사업 추진현황

사업명	노선명	위 치		사업량 (m)	예 산 액 (백만 원)					비 고
		읍면	리		계	기시행	'25년	'26년	잔여	
계	4건			5,270	57,647	45,040	4,548	5,800	2,259	
고성~동해간	지1010호	고성 거류	송학 가려	1,740	11,923	7,266	1,198	1,200	2,259	군-공사중 (55%)
한내~덕곡간	지1010호	동해	외곡 양촌	2,500	34,000	27,400	2,000	4,600	-	도-공사중 (60%)
하이~덕호간 (1공구)	지1001호	하이	덕호	880	11,074	10,074	1,000	-	-	준 공
지1010호선 굴곡개량	지1010호	고성	신월	150	650	300	350	-	-	준 공

2 군도 확 · 포장사업

추진개요

- 예산의 선택과 집중 투자를 통한 적기 준공으로 군민 편의 제공
- 군도 추진사업: 9개 사업 / 6.35km / 2,300백만 원
- ※ 추진사업 세부현황 별도 첨부

추진상황 및 계획

- ~ 2026.: 군도사업 보상협의 추진
- 2026. 5.: 연화산 진입도로 확포장사업 지역개발계획 변경 고시
- 2026. 9.: 장기~장좌간(군도14호) 도로 확포장공사(철거공) 착공 예정
- 2026. 11.: 연화산 진입도로 확포장사업 착공 예정

건의사항

- 편입토지 보상비 및 공사비 부족으로 원활한 사업추진이 어려움
- ⇒ 제3회 추경 시 군도 확 · 포장사업 보상비 및 공사비 등 400백만 원 반영 건의

참고

군도 확포장사업 추진현황

노선명	사업명	위 치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비 고
		읍면	리		계	기사항	'25년	'26년	잔여	
계	9건			6,349	19,400	2,600	2,330	2,300	12,170	
군도	보상비	관내	일원		4,250	1,000	900	1,350	1,000	
군도14호	장기~장좌	동해	장기 장좌	800	1,773	100	200	300	1,100	보상율 73%
군도17호	내갈마을 (외갈~종생)	대가	갈천	590	1,543	20	200	500	800	보상율 23%
군도2호	암전~대평	대가 고성	암전 대평	1,100	3,072	-	-	-	3,000	보상율 72%
군도2호	수치골	대가	양화	900	1,500	-	80	-	1,420	분할측량 완료

노선명	사업명	위 치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비 고
		읍면	리		계	기시행	'25년	'26년	잔여	
군도8호	연화2구	영현	연화	942	1,947	120	-	-	1,800	보상율 27%
군도8호	봉치~좌이	개천	봉치 좌연	1,000	2,575	-	100	-	2,400	보상율 75%
군도17호	내갈마을 (버스회차로)	대가	갈천	1개소	500	-	-	-	500	설계중
군도6호	주평굴곡개량	구만	주평	329	520	520	-	-	-	준공
군도16호	낙정마을	미암	삼락	688	1,240	540	700	-	-	준공
도로구역 결정 용역		관내	일원	도로구역 용역 등	750	300	150	150	150	

※ 연화산 진입도로 확포장사업(군도8호): 지역개발사업(지특 100%)

- L=2km, 총 4,000백만 원('25년 1,000, '26년 2,500, 잔여 500), 보상율 88%

3 농어촌도로 확·포장사업

추진개요

- 마을 간 연결도로 정비로 소외지역 및 농어촌지역 주민 통행불편 해소
- 농어촌도로 추진사업: 13개 사업 / 10.74km / 1,600백만 원

※ 추진사업 세부현황 별도 첨부

추진상황 및 계획

- ~ 2026.: 농어촌도로사업 보상협의 추진
- 2025. 3.: 망일포(동해202호) 진입도로 확포장공사 착공
- 2025. 10.: 명송~법진간(마암101호) 도로 확포장공사 착공
- 2026. 7.: 망일포(동해202호) 진입도로 확포장공사 준공
- 2026. 9.: 울대~매수간(고성202호) 도로 확포장공사 착공 예정
- 2026. 12.: 명송~법진간(마암101호) 도로 확포장공사 준공 예정(공정 30%)

건의사항

- 편입토지 보상비 및 공사비 부족으로 원활한 사업추진이 어려움
⇒ 제3회 추경 시 농어촌도로사업 보상비 및 공사비 300백만 원 반영 건의

참고

농어촌도로 확포장사업 추진현황

노선명	사업명	위 치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비 고
		읍면	리		계	기사항	'25년	'26년	잔여	
계	13건			10,744	20,951	3,190	4,230	1,600	11,650	
농어촌 도로	보상비	관내	일원		4,300	1,200	1,300	800	1,000	
마암101	명송~법진	마암	도전 화산	813	1,170	40	200	400	500	공사중 30%
동해202	망일포2	동해	용정	350	1,290	90	1,200	-	-	준공
고성202	울대~매수	고성	울대 월평	680	571	-	-	300	200	보상율 71%
대가101	암전~마전	대가	암전	1,000	1,954	100	-	-	1,800	보상율 54%
마암307	용전마을	마암	장산	318	342	20	-	-	300	보상율 22%
대가101	마전~세동	대가	암전 금산	1,000	1,500	-	100	-	1,400	분할측량 완료
마암308	동정마을	마암	보전	500	586	-	-	-	500	보상율 86%
동해201	북촌~정북	동해	내곡 외곡	1,700	1,567	50	-	-	1,500	보상율 17%
동해201	정북~입암	동해	외곡 봉암	2,500	3,600	100	-	-	3,500	설계 완료
고성105	독실마을 (2공구)	고성	대독	653	1,500	500	1,000	-	-	준공
고성106	신부마을	고성	신월	700	1,321	220	300	-	800	1차준공
하일302	금단마을	하일	학림	400	150	20	130	-	-	준공
구만201	낙동교차로	구만	효락	130	850	850	-	-	-	준공
도로 노선지정 용역		관내	일원		250	-	-	100	150	

4 마을안길 정비

추진개요

- 마을안길 정비로 통행 불편사항 해소 및 쾌적한 정주여건 조성
- 마을안길 추진사업: 97개 사업 / 3.71km / 5,385백만 원
※ 추진사업 세부현황 별도 첨부

추진상황 및 계획

- ~ 2026.: 마을안길 보상협의 추진
- 2025. 6.: 대구막 진입도로 확포장공사(3공구) 착공
- 2026. 1.~9.: 읍면 재배정사업 재배정 시행(당초 70건, 추경 16건)
- 2026. 3.: 연화1구마을 진입로 정비공사 착공
- 2026. 7.: 연화1구마을 진입로 정비공사 준공
- 2026. 10.: 대구막 진입도로 확포장공사(3공구) 준공 예정(공정 30%)

건의사항

- 편입토지 보상비 및 공사비 부족으로 원활한 사업추진이 어려움
⇒ 제3회 추경 시 마을안길 보상비 및 공사비 300백만 원 반영 건의

참고 마을안길 정비사업 추진현황

사업명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고
	읍면	리		계	기시행	'25년	'26년	잔여	
계			3,713	30,079	9,249	5,385	5,385	10,060	
마을안길 정비	고성	관내	86개소	20,749	7,909	3,985	3,855	5,000	읍면 재배정
기타도로사업 보상비	고성	관내		2,900	1,100	400	800	600	
대구막 진입도로 (3공구)	하일	동화	465	680	50	300	300	-	공사중 30%
송계마을 안길	대가	송계	350	290	30	100	150	-	공사중 10%
연화1마을 진입로	영현	연화	20	150	-	-	100	-	공사중 50%

사업명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고
	읍면	리		계	기사항	'25년	'26년	잔여	
양덕~지동간 진입 도로	고성	덕선	170	179	20	-	-	100	보상율 59%
발산마을 진입도로	마암	성전	540	500	-	-	50	450	설계중
관내 마을안길 유지보수	고성	관내	마을안길 유지보수	180	-	-	130	50	
선동마을진입도로 (덕선교회)	고성	덕선	316	944	50	-	-	800	보상율 94%
선동마을 안길 (대가저수지)	고성	덕선	435	347	-	-	-	300	보상율 47%
병산마을 진입도로	삼산	병산	450	1,021	50	300	-	650	보상율 21%
구미마을 안길	상리	망림	480	2,043	40	-	-	1,960	보상율 43%
당골마을 안길	고성	이당	290	197	-	-	-	150	보상율 47%
점터마을 안길	상리	동산	197	300	-	300	-	-	준공

※ 검포마을 안길(동해초 작은학교 살리기 사업 진입도로): 실시설계 용역 추진 중

5 교량 유지관리사업

추진개요

- 노후교량의 정기적인 안전점검과 재가설을 통해 안전사고 예방
- 교량 추진사업: 교량점검 및 보수·보강 / 87개소 / 380백만 원

※ 추진사업 세부현황 별도 첨부

추진상황 및 계획

- 2026. 2.~12: 교량 정기안전점검 시행(2, 3종 시설물 87개소)
- 2026. 2.~5.: 교량 정밀안전점검 시행(2종 시설물 3개소)
- 2026. 7.: 교량점검 결과에 따라 보강 및 유지보수 공사 시행
- 2026. 12.: 공사 완료

기대효과

- 노후교량 재가설 및 보수·보강으로 안전사고 사전 예방

구 분		위 치		사업량 (개소, m)	예산액(백만 원)					비고
		읍면	리		계	기시행	'25년	'26년	'27년 이후	
계					2,050	200	650	380	400	
유 지 관 리	교량점검	관내	일원	324개소	650	100	150	180	200	정기87 자체237
	교량보수 보강	관내	일원	5개소	700	100	200	200	200	공사비
재 가 설	신화2교	마암	삼락	L=20m	700	-	300	-	-	준공

6 노인보호구역 개선사업

추진개요

- 경로당 등 노인복지시설이 있는 주변 도로를 노인보호구역으로 지정하여 표지판, 보도, 속도제한 등 시설물 정비로 교통약자 보호
- 추진사업: 노인보호구역 시설정비 / 5개소 / 350백만 원
※ 추진사업 세부현황 별도 첨부

추진상황 및 계획

- 2026. 1~3.: 노인보호구역 개선사업 조사측량 및 실시설계용역 시행
- 2026. 3.: 추계마을 외 4개소 착공
- 2026. 6.: 추계마을 외 3개소 준공
- 2026. 12.: 임포마을 준공

기대효과

- 노인보호구역 개선을 통한 교통약자 보호 및 교통사고 위험 최소화

위 치	간선도로	사 업 구 간	사업비	비고(공정률)
계		5개소	350,000	
하일면 학림리 임포마을	지 1010호	노인보호구역 개선 L=400m	70,000	30%(시공중지)
영현면 추계리 추계마을	지 1016호	노인보호구역 개선 L=380m	70,000	준공
영현면 대촌리 대촌마을	지 1009호	노인보호구역 개선 L=400m	70,000	준공
영오면 연당리 본양마을	지 1007호	노인보호구역 개선 L=360m	70,000	준공
거류면 용산리 용산마을	지 1009호	노인보호구역 개선 L=380m	70,000	준공

7 도로 유지관리사업

추진개요

- 도로 안전시설물 설치 및 정비로 교통사고 위험요인 해소 및 교통약자 보호
- 추진사업: 도로산지부 제초, 도로표지판 정비 등 / 2,015백만 원
- ※ 추진사업 세부현황 별도 첨부

추진상황 및 계획

- 2026. 1. ~ : 유지보수사업 및 도로환경 개선사업 시행
- 2026. 3.: 도로(산지부) 제초작업 위수탁 계약 체결(고성군 산림조합)
- 2026. 4. ~ 5.: 준계도로 정비 점검 및 도로표지판 정비 3개소
- 2026. 9. ~ 10.: 추계도로 정비 점검 시행

기대효과

- 군도, 농어촌도로 등 주요 노선의 적기 보수로 안전하고 쾌적한 도로 환경 확보

도로 유지관리사업 추진현황

사업명		노선명	위치		예 산 액 (백만 원)				비고
			읍면	리	계	'25년	'26년	'27년 이후	
계		8개 단위사업			6,150	2,005	2,015	2,130	
군 도		6건			1,505	590	415	500	
	죽계지구 도로정비	군도2호	고성	죽계			50		
	관동마을 재포장	군도15호	대가	척정			80		
	용안지구 배수로	군도6호	개천	용안			80		
	저동마을 배수로	군도6호	구만	저연			40		
	화당지구 사면보강	군도12호	거류	화당			25		
	세동마을 재포장	군도16호	대가	금산			40		
	군도 유지보수		고성	일원			100		
농어촌도로		5건			1,225	385	340	500	
	상촌마을 도로정비	삼산101	삼산	삼봉			30		
	금단마을 도로재포장	하일102	하일	학림			60		
	나동마을 도로정비	개천304	개천	나선			70		
	보대마을 도로정비	마암101	마암	보전			40		
	대천마을 배수로	동해105	동해	외산			40		
	농어촌도로 유지보수		고성	일원			100		
마을안길		7건			1,700	500	700	500	
	죽계도로 외 안전시설물	마을안길	고성	죽계			100		
	병산도로 외 차선도색	마을안길	삼산	병산			100		
	월흥도로 외 배수로	마을안길	하이	월흥			100		
	영부도로 외 재포장	마을안길	영현	영부			100		
	화당도로 외 재포장	마을안길	거류	화당			100		
	오서지구 외 재포장	마을안길	영오	오서			100		
	명성지구 외 재포장	마을안길	개천	명성			100		
도로정비 중기임차		지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		330	100	130	100	
도로(산지부) 제초		지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		810	250	260	300	
도로표지판		지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		80	30	20	30	
미불용지보상		지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		300	100	100	100	
도로환경개선		1건			200	50	50	100	
	보호구역 유지관리	표지판 안전관리	관내	일원	200	50	50	100	

■ 추진부서: 건설과장 김성영 도로담당 최재호 담당자 유성철(☎2583)
남태진(☎2584)
김예진(☎2585)
진재식(☎2587)

3. 효율적이고 지속가능한 영농환경 조성

- ◇ 노후된 농업생산기반시설 정비로 영농환경 개선 및 농업생산성 향상
- ◇ 안정적 농업용수 공급 및 농경지 침수 등 재해 사전 예방
- ◇ 농업생산기반시설 개량을 통한 농지의 효율적 이용 및 관리

1 농업기반시설 정비사업

□ 추진개요

- 위 치: 고성군 일원
- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 농로, 용배수로 정비 등 135개소
- 사업비: 6,605백만 원
- 투자계획

(단위: 개소, 백만 원)

구 분	사업량	사업비	재배정, 위탁		군시행		비고
			사업량	사업비	사업량	사업비	
계	135	6,605	125	5,215	10	1,390	
농로	41	1,610	41	1,610	-	-	
용배수로	63	2,465	63	2,465	-	-	
차량대피소 및 가각부	8	240	8	240	-	-	
소규모 농업기반시설	14	1,070	10	600	4	470	공사위탁
기계화경작로	9	1,220	3	300	6	920	공사위탁

□ 추진상황 및 계획

- 2026. 1.: 읍면 합동설계 완료 및 예산 재배정, 위탁사업비 지급
 - ※ 읍면 재배정: 123건 중 102건 준공, 21건 공사 중
- 2026. 2.: 공사 착공
- 2026. 12.: 공사 준공

□ 기대효과

- 노후된 농업생산기반시설 정비로 영농환경 개선 및 농업생산성 향상

2 죽계지구 용배수로 정비사업

추진개요

- 위 치: 고성읍 죽계리 일원(한국농어촌공사 구역)
- 사업기간: 2024. 3. ~ 2027. 12.(4년)
- 사업량: 용배수로 정비 L=1,000m
- 사업비: 800백만 원(전환 80%, 도비 6%, 군비 14%)
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		3,000		600		800		1,600
국비(전환)	-설계용역 1식 -용배수로설치 L=2,240m	2,400	-설계용역 1식 -용배수로설치 L=560m	480	-용배수로설치 L=1,000m	640	-용배수로설치 L=680m	1,280
도 비		180		36		48		96
군 비		420		84		112		224

추진상황 및 계획

- 2024. 3.: 죽계지구 추진계획 수립
- 2024. 12.: 실시설계 용역 완료
- 2025. 2.: 위·수탁 협약 및 위탁사업비 지급
- 2025. 3.: 공사 착공(총괄, 1차분)
- 2026. 1.: 공사 착공(2차분)[공정 30%, 중지 중(영농기)]
- 2027. 12.: 공사 준공(총괄분)

기대효과

- 우리군을 대표하는 고성 들녘의 노후된 용배수로 정비를 통한 안정적인 농업용수 공급
- 협소한 용배수로 단면 확대 설치로 농경지 침수 등 재해 사전 예방

3 대구획 경지정리사업

추진개요

- 위 치: 구만면 저연리, 마암면 화산리 일원
- ※ 경지정리 시행: 구만지구(1991년), 마암지구(1972년)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 2028. 12.(5년간)
- 사업량: 용·배수로 정비 L=5.97km
- 사업비: 2,000백만 원(전환 80%, 도비 10%, 군비 10%)
- 투자계획 (단위: 백만 원)

사업명	구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
		사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계		-	7,800	-	1,200	-	2,000	-	4,600
구만 지구 (계속)	소 계	농로확포장	3,900	실시설계	1,000	용배수로	1,000	농로확포장	1,900
	국비(전 환)	L=4.69km	3,120	용역 1식	800	L=2.97km	800	L=4.69km	1,520
	도 비	용배수로	390	용배수로	100		100		190
	군 비	L=3.67km	390	L=0.7km	100		100		190
마암 지구 (신규)	소 계	농로확포장	3,900	실시설계용역	200	용배수로	1,000	농로확포장	2,700
	국비(전 환)	L=5.0km	3,120	1식	160	L=3.0km	800	L=5.0km	2,160
	도 비	용배수로	390		20		100	용배수로	270
	군 비	L=4.5km	390		20		100	L=1.5km	270

추진상황 및 계획

- 2023. 8.: 대구획 경지정리사업 예산 신청[구만 '23. 8., 마암 '24. 8.]
- 2024. 12.: 구만지구 실시설계 용역 완료
- 2025. 3.: 구만지구 공사 착공[공정 50%, 중지 중(영농기)]
- 2025. 3.: 마암지구 실시설계 용역 착수
- 2026. 3.: 마암지구 공사 착공[공정 -%, 중지 중(영농기)]
- 2027. 12.: 구만지구 공사 준공
- 2028. 12.: 마암지구 공사 준공

기대효과

- 기존 경지정리 구역 내 노후된 용배수로 정비, 농로 확장 등 농업 생산기반시설 개량을 통한 농지의 효율적 이용 및 관리

4 농업용수개발사업

추진개요

- 위 치: 고성군 일원
- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 저수지 정비사업 등 3개 단위사업, 22개소
- 사업비: 3,134백만 원
- 투자계획 (단위: 개소, 백만 원)

사업명	사업량	사업비			비고
		계	도비	군비	
계	22	3,134	1,376	1,758	
저수지정비사업	5	1,640	1,376	264	당산, 영부, 와룡뒷, 녹명, 발산
수리계유지관리비지원	2	370	-	370	전기요금, 시설물보강
농업용수개발	15	1,124	-	1,124	저류지 정비, 수리시설보수

추진상황 및 계획

- 2026. 2.~12.: 착공 및 준공(준공 16건, 공사 중 5건, 보상 중 1건)
- 2026. 2.: 수리계 유지관리 전기사용료 지급 (1차)(이곡소류지 등 453개소)
- 2026. 11.: 수리계 유지관리 전기사용료 지급 완료

건의사항

- 수리계 유지관리 전기사용료 부족에 따른 제3회 추경예산(100백만 원) 반영 건의

5 재해예방사업 추진과 안전진단

① 연화지구 소규모 배수개선사업

추진개요

- 위 치: 영현면 연화리 일원(한국농어촌공사 구역)
- 사업기간: 2025. 1. ~ 2028. 12.(4년)
- 사업량: 배수장 1개소, 배수로 L=102m
- 사업비: 600백만 원(전환 80%, 도비 6%, 군비 14%)

○ 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
소 계		2,800		100		600		1,900
국 비 (전 환)	-설계용역 1식 -배수장 1개소 -배수로	2,240	-설계용역 1식	80	-배수장 등 1개소	480	-배수장 등 1개소 -배수로 L=102m	1,520
도 비	L=102m	168		6		36		82
군 비		392		14		84		298

□ 추진상황 및 계획

- 2024. 6.: '25년도 소규모 배수개선사업 신규 대상지 선정(경남도)
- 2025. 12.: 실시설계 용역 완료
- 2026. 4.: 시행계획 승인 및 고시
- 2026. 5.: 사업 착공[공정 -%, 중지 중(영농기)]
- 2028. 12.: 사업 준공

□ 기대효과

- 농경지 배수불량에 따른 상습침수구역의 배수개선을 통한 농작물 침수 피해 등 재해예방 및 농업생산성 증대

② 재해위험저수지 정밀안전진단

□ 추진개요

- 위 치: 구만면 주평저수지 외 5개 저수지
- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사 업 량: 저수지 안전점검 1개소, 안전진단 5개소
- 사 업 비: 220백만 원
- 투자계획

(단위: 개소, 백만 원)

사 업 명	사업량	사 업 비			비고
		계	도비	군비	
재 해 위 험 저 수 지 정밀 안전점검 및 진단	6	220	10	210	점검 1 진단 5

□ 추진상황 및 계획

- 2025. 9.: 관내 저수지 정밀안전진단 계획 수립
- 2026. 1.: 안전점검 및 진단 용역 착수
- 2026. 4.: 주평저수지 안전점검 용역 완료
- 2026. 6.: 월평, 이곡, 신지, 가부곡저수지 안전진단 용역 완료
- 2026. 10.: 낙동상저수지 안전진단 용역 완료

□ 기대효과

- 관내 노후저수지 정밀안전점검 및 진단을 통한 체계적인 저수지 유지관리로 대규모 재해예방

③ 농업용저수지 자동계측기 설치사업

□ 추진개요

- 위 치: 고성군 일원
- 사업기간: 2024. 1. ~2026. 12.
- 사 업 량: 저수지 자동계측기 설치 등 30개소
- 사 업 비: 840백만 원(전환 80%, 도비 6%, 군비 14%)
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		2025년까지		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
소계	수위계측기 설치 60개소	2,040	수위계측기 설치 30개소	1,200	수위계측기 설치 30개소	840		-
국비(전환)		1,632		960		672		-
도 비		122		72		50		-
군 비		286		168		118		-

□ 추진상황 및 계획

- 2024. ~ 2025.: 저수지 자동계측기 설치 완료(30개소)
- 2025. 7.: '26년도 예산 편성 건의
- 2026. 2.: 자동계측기 설치 착수

- 2026. 6.: 자동계측기 설치 완료(21개소)
- 2026. 12.: 추가분 자동계측기 설치 완료(집행잔액, 9개소)

□ 기대효과

- 가뭄 및 집중호우 발생 시 신속·정확한 저수지 관련 데이터 확보, 체계적인 저수율 관리로 원활한 용수 공급, 신속한 재난 대응 기여

■ 추진부서: 건설과장 김성영 농업기반담당 진영천 담당자 안진성 (☎2593) 김동우 (☎2594)
--

4. 자연과 조화롭고 안전한 하천환경 조성

- ◇ 자연재해로부터 안전한 하천 정비로 군민의 생명과 재산 보호
- ◇ 하천의 효율적 유지관리로 깨끗한 하천환경 조성

1 지방하천 정비사업

추진개요

- 위 치: 거류면 신용천 외 3개소
- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 하천정비 2개소, 준설 1개소, 시설물정비 1식
- 사업비: 370백만 원
- 투자계획

(단위: 개소, 백만 원)

구 분	대 상 지	사업내역	사업비		비고
			당초	추경	
계	4개소		150	220	
일반하천정비	구만천(녹명지구)	하천정비 L=370m	-	100	
하천유지관리	호안정비: 신용천(거류면)	호안정비 L=100m	100	-	
	불법시설물 정비(특교)	시설물 정비 1식	-	80	
지방하천준설	영오천(영오면)	하상준설 L=1.25km	50	40	

추진사항 및 계획

- 2026. 1.: 실시설계용역 착수(2건)
- 2026. 3.: 신용천 유지관리사업 착공
- 2026. 6.: 도 추경사업 예산 확보(3건: 220백만 원)
- 2026. 7.: 영오천 준설사업 착공
- 2026. 12.: 공사 준공

기대효과

- 지방하천 본류 통수단면 확보 및 제방보강과 준설 실시로 자연재해로부터 군민의 생명과 재산을 보호

2 소하천 정비사업

추진개요

- 위 치: 고성읍 외우산소하천 외 4개 사업
- 사업기간: 2019. 1. ~ 2028. 12.
- 사업량: 소하천정비 4개소, 소하천정비종합계획수립 1식
- 사업비: 2,800백만 원(전환사업)
- 투자계획

(단위: 개소, 백만 원)

구 분	사업량 (Km)	사 업 비					사업 기간	비고
		계	'24년까지	'25년	'26년	'26년이후		
계		27,594	9,671	5,300	2,800	9,823		
외 소 하 산 천	1.74	9,347	6,047	300	1,500	1,500	'19. 1.~ '27.12.	공사중 70%
평 소 하 동 천	1.55	4,897	1,800	1,700	800	597	'21. 1.~ '27.11.	공사중 60%
주 소 하 평 천	1.05	3,550	524	2,000	500	526	'23. 1.~ '27.7.	공사중 50%
치 소 하 명 천	0.30	1,800	1,300	500	-	-	'22. 1.~ '26.6.	준공
소하천정비 종합계획수립	298.5 (266개소)	8,000	-	800	-	7,200	'26. 1.~ '28.12.	용역중

추진사항

- 2026. 2.: 평동소하천(3차분) 착공
- 2026. 5.: 소하천정비종합계획 재수립 용역(동부권역, 서부권역) 착수
- 2026. 6.: 외우산소하천(2구간)착공, 주평소하천(2차분) 착공, 치명소하천
(총괄) 준공
- 2026. 7.: 평동소하천(2차분) 및 주평소하천(1차분) 준공

건의사항

- 소하천정비종합계획 재수립용역에 따른 전략환경영향평가용역 등의 원활한 추진을 위하여 제3회 추경 시 1,200백만 원 예산 반영 건의

3 하천유지관리사업

추진개요

- 위 치: 고성군 일원
- 사업기간: 2026. 1. ~ 12.
- 사업량: 하천기성제, 생활권소하천, 소하천유지관리 등 114개소
- 사업비: 3,717백만 원
- 투자계획 (단위: 개소, 백만 원)

구 분	소계		재배정		군시행		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	114	3,717	103	3,292	11	425	
하천기성제정비 및 유 지 관 리	39	1,177	34	967	5	210	
생 활 권 소 하 천 정 비	24	900	24	900	-	-	
소 하 천 유 지 관 리	33	1,310	31	1,180	2	130	
하 천 풀 베 기	18	330	14	245	4	85	

추진사항 및 계획

- 2026. 1.: 읍면 시행사업 재배정 시행(81건 / 2,452백만 원)
- 2026. 3.: 설계 완료 및 착공
- 2026. 4.: 1회 추경 사업비 재배정(22건 / 840백만 원)
- 2026. 6.: 상반기 공사 완료(군 시행: 6건 준공, 재배정: 75건 준공)
- 2026. 12.: 하반기 공사 완료

기대효과

- 하천기성제 정비로 재해를 예방하고, 제방 및 산책로 풀베기 실시로 지역 주민과 함께하는 쾌적하고 안전한 어울림의 친수공간 조성

■ 추진부서: 건설과장 김성영 하천관리담당 박성진 담당자 손현철(☎2763)
 이창준(☎2764)

Ⅲ. 특 수 시 책

1. 건설행정 「안내데스크」 운영

- ◇ 관내 건설업체의 전문 역량 강화로 행정처분 사전 방지
- ◇ 안전한 시공 환경 조성을 통한 건설 현장 안전사고 예방

□ 추진배경

- 관내 소규모 영세 건설업체의 관계 법규 미인지 등으로 인한 과태료 처분 등의 행정처분 사례 빈번

<2025년 행정처분 현황>

처분대상*	무혐의	행정처분			비고
		소계	과태료	영업정지	
26	10	16	15	1	

* 국토교통부, (재)건설산업정보원, 감사원 등 기관에서 통보한 행정처분 대상

□ 추진상황 및 계획

사 업 명	사 업 내 용	추진상황 및 계획	비고
찾아가는 건설행정 「안내데스크」 운영	○ 관내건설업체 대상 1:1 맞춤형교육 실시 - 신규등록업자 및 건설산업관계법령 위반 의심업체 우선 방문 ○ 주요 위반사례 및 법령개편 사항 안내	○ 상시 운영 ○ 24개소 방문 (2026. 6월말 기준)	
건설인 역량강화 직무 교육 및 안전 체험 프로그램 운영	○ 안전관리 제도 및 현장 적용 사례 등의 정보 제공으로 안전관리 역량 제고 ○ 디지털 안전체험 제공	○ 안전체험 프로그램 운영 - 전문건설업 10개소 참여 ○ 건설인 역량강화교육 실시(10월 예정)	
건설업 및 건설기계임대차계약 실태조사(정기) 시행	○ 건설업 관련 불공정 행위 등 지도·관리 감독 강화	○ 실태조사 시행 - 전문건설업: 3~8월 - 건설기계업: 2~3월	
고성군 하도급 기동팀 연계 운영	○ 예방적 차원의 현장점검 실시 ○ 관내 발주 공사 현장 방문을 통한 지역 내 하도 수주 확대 유도	○ 상시 운영 ○ 24개소 방문 (2026. 6월말 기준)	

□ 기대효과

- 건설업계의 준법의식 및 관련 법규에 대한 이해도 제고로 투명하고 안전한 건설문화 정착 유도

■ 추진부서: 건설과장 김성영 건설행정담당 박윤순 담당자 김다영(☎2753)

2. 비상에 대비한 소류지 관리도로 정비

- ◇ 노후된 소류지의 개보수와 호우 등 대처에 필요한 관리도로 필요
- ◇ 주민들이 관리도로 개설로 토지 편입을 동의하는 소류지를 우선으로 관리도로 개설 추진

□ 추진개요

- 위 치: 고성읍 틈실소류지 등 25개소
(※ 군 관리 소류지 183개소 ☞ 개설완료 158개소, 미개설 25개소)
- 사업기간: 2026. 1. ~ 계속
- 사업량: 관리도로 정비(개설) 25개소, L=4.05km
- 사업비: 1,755백만 원

[투자계획]

(단위: 백만 원)

구 분	합 계		기투자		2026년		2026년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	-관리도로 개설	1,755	-	-	-설계 및 보상	70	-설계 및 보상	1,685
국 비	L=4.05km	-		-	(2개소)	-	(23개소)	-
도 비	(25개소)	-		-	-관리도로 개설	-	-관리도로개설	-
군 비		1,755		-	L=0.35km	70	L=3.7km	1,685

□ 추진사항 및 계획

- 2025. 5.: 소류지 미개설 관리도로 현황 조사 완료
- 2025. 7.: 사업계획 동의서 징구
- 2025. 9.: 소류지 관리도로 개설사업 추진계획 수립
- 2026. 5.: 설계용역 완료
- 2026. 6.: 편입토지 등 감정평가 및 보상 협의 착수
- ※ 제3회 추경 시 보상비 및 공사비 확보

□ 기대효과

- 소류지 유지관리 및 재난발생 상시 대응으로 안정적 농업용수 확보 및 안전사고 사전 예방

■ 추진부서: 건설과장 김성영 농업기반담당 진영천 담당자 안진성(☎2593)