

공룡과 지구, 그리고 생명의 신비 “2006경남고성공룡세계엑스포”

# 2004年度 主要業務推進實績



## 建設課

# I. 基本現況

## ┌ 機構 및 定·現員

(2004.11.20현재)

담당별		직 급 별							도 로 보수원
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직	
계	정원	19	1	4	6	4	3	1	-
	현원	18	1	4	4	2	6	1	11
건설지원		4	1	1	1		1		
재난예방		5		1	1	1	1	1	
농업기반		4		1	1	1	1		
도로관리		5		1	1		3		11

## ┌ 主要分掌事務

담당	주요 업무
건설지원담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건설행정업무 총괄기획</li> <li>○ 지하수 개발이용신고 및 폐공처리</li> <li>○ 전문건설업 등록관리 ○ 건설기계 등록 관리</li> <li>○ 도유폐천부지 관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리</li> </ul>
재난예방담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 방재계획수립 및 재해대책 종합상황실 운영</li> <li>○ 재난예방 및 재난상황 종합관리</li> <li>○ 강우량및 수방자재 관리 ○ 하천(지방2급, 소하천)공사시행</li> <li>○ 하천 점사용 허가</li> </ul>
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경지정리, 받기반정비사업 및 기계화 경작로 확포장 사업</li> <li>○ 정주권개발사업 및 문화마을 조성사업</li> <li>○ 농지개량시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업</li> <li>○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수</li> </ul>
도로관리담당	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행</li> <li>○ 도로유지관리 및 접도구역관리 ○ 교량안전점검및 유지관리</li> <li>○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 도로부지 점사용 허가</li> </ul>

## □ 委員會 現況

위원회명	위원수	위원장	부위원장	설치일	기능	근거	개최횟수
고성군안전 대책위원회	9명 (당연)	군수	부군수	1997.12.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>당해지역에 있어 재난관리정책의 심의 및 총괄조정</li> <li>재난관리책임기관이 수행하는 재난관리업무의 협의조정</li> <li>법령 및 조례에 의하여 당해 위원회의 권한에 속하는 사항처리</li> <li>기타 지역위원회의 위원장이 부의하는 사항 심의</li> </ul>	재난관리법 제9조 같은법시행령 제10조 고성군안전대책위원회 운영규정제3조	연2회
고성군재해 대책기금운 영위원회	10명 (당연2 위촉8)	부군수	건설과장	1996.2.21	<ul style="list-style-type: none"> <li>기금운용.관리에 관한 사항 심의</li> <li>- 기금운용계획</li> <li>- 기금운용계획의 변경사항</li> <li>- 기타 위원장이 부의하는 사항</li> </ul>	자연재해대책법제9조 고성군재해대책기금운용관리조례제7조	연2회
고성군도로 관리심의회	8명 (당연1, 위촉7)	부군수	건설과장	1996.8.19	<ul style="list-style-type: none"> <li>주요 지하시설물에 대한 안전대책 및 도로중복 굴착방지 와 효율적인 도로 관리</li> </ul>	도로법시행령 제24조8	연2회

## ㄱ 建設業體

- 건설업 : 일반 40업체, 전문건설업 : 96업체
- 전문건설업 등록(면허)현황

계	토공	철콘	조경	상하수	포장	수중	석공	철물	보링	가스	난방	기타
168	16	40	4	11	3	6	25	7	3	18	29	6

## ㄴ 道 路

(단위 : km, %)

도로의종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연 장	포장율	비 고
계	220	1,050.08 (35.14)	436.56 (35.14)	613.56	41.57 (100)	( ) 중용노선
국 도	3	92.45	91.45	1.0	98.90	
지 방 도	7	170.63 (35.14)	132.22 (35.14)	38.41	77.49 (100)	
군 도	21	212.90	64.49	148.41	30.29	
농어촌도로	189	574.10	148.4	425.7	25.85	

## ㄷ 河 川

(단위 : m, %)

구 분	개 소	연 장	호안연장	개 수	미개수	개수율
계	259	429,510	824,120	334,848	489,272	40.6
지방 2급	40	176,800	318,700	193,500	125,200	60.7
소하천	219	252,710	505,420	141,348	364,072	28.0

## ㄹ 耕地整理

(단위 : ha)

답면적	가 능 면 적			불능면적	기시행 면 적	잔여면적	정리율
	계	일반	간 이				
8,553	6,557	5,731	826	1,996	6,118	439	93.3%

## □ 水利施設

(단위 : ha)

계		저수지		소류지		보	
개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적
1,091	7,397.4	32	2,723	185	2,161	257	793.5

집수암거		양수장		암반관정		소형관정	
개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적
40	1441	61	3329	330	1,040.9	186	203

※ 수리답면적 및 비율 : 7,397.4ha 86.4% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 154대, 전기모터펌프 99대, 송수호스 35.8km

## □ 防潮堤

(단위 : m, ha)

계			국가관리			도관리			군관리		
개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리
18	8,075	2158	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	318

## □ 地下水 開發・利用現況

개발・이용 현황	용도별			형태별	
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설
3,159	1,459	52	1,648	28	3,131

※ 용도별 허가 신고의 구분

생활용 : 1일양수능력 100톤(토출관직경40mm)이하 - 신고  
1일양수능력 100톤(토출관직경40mm)초과 - 허가

농,어업용 : 1일양수능력 150톤(토출관직경50mm)이하 - 신고  
1일양수능력 150톤(토출관직경50mm)초과 - 허가

## Ⅱ. 2004 主要業務 推進實績

- 國・公有財産管理
- 河川整備事業
- 風水害 豫防對策
- 完璧한 災難豫防管理
- 水害復舊事業推進
- 農業基盤施設 整備事業
- 水利施設 改・補修事業
- 農村定住圈 開發事業
- 文化마을 造成事業
- 公兇엑스포道路事業
- 철린지2010道路事業

# 國 · 公有財產管理

## □ 現 況

국 유 재 산						도유폐천부지		비 고
계		건설교통부소관		농림부소관				
필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )	필지수	면적(m <sup>2</sup> )	
30,224	29,371,398	23,832	19,933,360	6,392	9,438,038	483	246,718	

## □ 推 進 實 績

### ○ 국유재산 관리

국유재산 용도폐지로 민원해소 : 24건 7,370m<sup>2</sup>

공공용지협의취득 : 2,403건 1,504,363m<sup>2</sup>(국도위탁보상, 경지정리사업)

무단점용자에 대한 변상금 부과 : 21건 6,686m<sup>2</sup> 2,040천원

### ○ 도유폐천부지 관리

폐천부지 대부계약 및 사용료 부과 : 329필지 166,420m<sup>2</sup> 9,303천원

미대부 폐천부지에 대한 무단점유 수시확인 : 154필지 80,298m<sup>2</sup>

도유폐천부지 매각 : 3필지 877m<sup>2</sup> 7,899천원

## □ 問 題 點 및 對 策

○ 주거지 및 농경지 주변 국유재산 무단점용자 신고 기피로 무상 사용

○ 국유재산 무단점용자에 대한 지속적인 발본색출로 변상금 부과 조치

# 河川整備事業

## 事業計劃

구분	재원별사업		하천명 (개소)	사업량 (km)	사업비 (백만원)	공정 (%)
합 계			9개소	16.96	9,195	
군시행	소 계	7건		7.60	2,885	
	양 여 금	일반양여금사업	소하천	1.3	678	40
		농특세사업	소하천	1.1	500	30
	국도비보조금	하도준설사업	영오천	3.5	844	95
		하천정비사업	암전천	0.4	480	50
		소하천정비사업	청남소하천		100	발주중
	자체사업	소하천유지관리	소하천	0.7	183	100
		위험소하천정비	“	0.6	100	100
도시행	소 계	2건		9.36	6,310	
	수해상습지 개선사업		오방천	1.23	1,487	85
	'08수해복구공사		고성천	8.13	4,823	30

## 問題點 및 對策

- 토지보상협의등에 따른 공사기간소요와 농번기 등 우수기로 원활한 사업추진 곤란 (시공중지 불가피)

→ 추수기이후 공정만회 최선 및 시공 감독 철저히 완벽한 시공



# 風水害豫防對策

## □ 災害脆弱 施設現況

(단위 : 개소)

계	대규모건설공사장	하 천	배수문	배수펌프장
14	5	2	5	2

## □ 推進計劃 및 實績

- 2004년 지역방재계획 수립 : 3월중 완료
- 방재조직 및 응급복구장비 지정 : 수방단 72개단 2,201명, 중기 20대 등
- 수방자재 일제점검 및 부족분 확보 : 6월중 완료(PP포대 외 9종)
- 재해관계자 자동음성통보시스템 자료 수정 관리 : 총1,904명  
(공무원 624명, 마을리장 및 수방단 866명, 공사장 현장소장 및 어선선장 94명, 재해위험지 및  
행락지 38개소, 침수우려 지구 주민 282명)
- 재해취약시설 중점점검 및 정비 : 6월말 완료
- 방재 전산 모의훈련 실시 : 군·도·중앙재해대책 본부간(6. 3 ~ 6. 4)
- 재해대책 상황실 운영
  - 기 간 : 2004. 5. 15 ~ 2004. 10. 15(5개월간)
  - 단계별 비상근무조 편성운영과 상황근무체제 확립으로 “인명피해 및 재산  
피해없는 한해”로 전 행정력 경주

# 完璧한 災難豫防 管理

## □ 對象施設 現況

### ○ 특정관리대상 시설

(단위 : 개소)

등급별	합계	시설물		건축물														
		소계	교량	소계	공공청사	공동주택	축대용병	일반건축물	농공단지	가스취급시설	대형건축공사장	다중이용시설						
												판매시설	숙박시설	여객시설	집회관람	위탁휴게	종합병원	점지방
합계	71	32	32	39	5	2	3	6	2	2	1	1	3	2	5	3	3	1
A	22	4	4	18	3				2		1		2	1	2	3	3	1
B	34	17	17	17	2		2	5		2		1	1	1	3			
C	13	9	9	4		2	1	1										
D	2	2	2															
E																		

### ○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법상

(단위 : 개소)

규모별	시설별				등급별				
	계	교량	상수도배수지	하수처리장	A급	B급	C급	D급	E급
제2종	8	1	6	1	6	1	1		

## □ 推進計劃 및 實績

- 2004년 재난관리계획 수립 : 2월중 완료
- 재난종합상황실 운영 : 24시간 상황유지 및 근무체제 확립
- 재난위험 시설물 정기점검 확행 : 매월
  - 유관기관 합동 계절별 취약요인 점검 : 해빙기, 우수기, 동절기 등
- VTR안전교육으로 대주민 홍보강화
  - 대 주민 홍보강화 : 유선방송, 소가야소식지, 인터넷 등
- 범 국민 안전문화운동 추진 활성화
  - 군민안전봉사자 실무 교육실시 : 1회 실시 (3월 4일)
- 재난대비 긴급구조 합동도상훈련 실시 : 1회 (10월 4일)
  - 가상상황 : 양월교 붕괴사고
  - 효과 : 실제상황 발생시 체계적인 신속 대처로 피해최소화와 피해수습능력 배양
- 재난관리 대상시설 일제조사 및 등급 재평가 : 9월 ~ 11월중 조사, 12월 확정
- 불우영세가정 무료안전점검 및 시설개선 : 150세대(9월 ~ 10월)

# 水 害 復 舊 事 業

## □ 推 進 計 劃 (公 共 施 設) 및 實 績

(단위 : 백만원)

시설별	복구계획		실 적			비고
	건수	금액	6월말 준공	9월말 준공	12월말 준공	
계	445	96,889	423	12	10	97.7%
도로·교량	27	7,821	22	2	3	
농어촌도로	5	1,504	4		1	
하 천	28	31,317	21	3	4	
소 하 천	116	6,466	116	-		
수리시설	79	12,031	76	3		
사방·임도	18	704	18			
소규모시설	62	11,086	62			
기 타 공 공	110	25,960	104	4	2	

## □ 問 題 點 및 對 策

- 하천정비기본계획과 병행추진중인 개량복구하천 토지 보상 애로  
→ 추수기까지 토지협의 완료하여 년내에 완공

# 農業 基盤施設 整備事業

## □ 推進實績

사업명	지구명	위 치		사업개요	사업비 (백만원)	추진공정 (%)	비고
		읍 면	리				
<b>합 계</b>		<b>6개소</b>			<b>2,065</b>	<b>100</b>	
2004 봄마무리 경지정리	월흥지구	하이	월흥	경지정리 45.0ha	1,545 (1,950)	100	( ) 총사업비
기계화 경작로 확포장	<b>소 계</b>	<b>5개소</b>		<b>L=5.0km</b>	<b>520</b>		
	감동지구	거류	감서	1.0	104	100	
	사곡지구	하이	사곡	1.0	104	100	
	어신지구	회화	어신	1.1	104	100	
	양촌지구	동해	양촌	1.0	104	100	
	저연지구	구만	저연	0.9	104	100	

## □ 問題點 및 對策

- 경지정리사업 : 중앙지원 일반경지정리사업 중단으로 50ha이하 지구는 지방비로 사업 추진이 요구되는 실정임(거류 신용지구)  
⇒ 50ha이상은 대구획경지정리사업으로 추진.
- 기계화경작로 : 한정된 지원단비로는 토사 구거의 용.배수로 정비 병행등 원활한 사업추진 애로가 있어 사업단가 상향조정 및 확대지원 건의(농림부)

# 水利施設 改.補修 事業

## ┌ 推進實績

사업별	지구수	시 설 명	사업비 (백만원)	추진공정(건수)			비 고
				미발주	추진중	완 공	
합 계	16		2,591	2	3	11	
방조제 개보수	3	평부방조제(250) 내곡방조제(321) 동정방조제( 50)	621	2		1	
수리시설 개보수	3	덕곡소류지(340) 병산소류지(1,000) 산촌소류지( 190)	1,530	-	3	-	
농업용수 개선사업	2	효락수로관(60) 오서수로관(40)	100	-	-	2	
주민숙원 사 업	8	홍류농로(50) 선동농로(50) 울대개거(50) 지동농로(40) 악양농로(30) 북평배수로(20) 덕암농로(20) 양산농로(80)	340	-	-	8	

## ┌ 問題點 및 對策

- 관내 대부분의 소류지가 60년대 이전에 준공되어 내구연한 경과로 제방의 누수등 개보수사업 대상지 증가
- ⇒ 타 사업보다 우선적으로 예산 반영 조치요망

# 農村 定住圈 開發 事業

## □ 推進實績

대상 읍면	건 수	사 업 비 (백 만 원)					추진공정 (2004)			비 고
		계	기추진 (1단계)	2004년 시행			설계중	추진중	완 공	
				소계	보조	융자				
합계	19	14,424	11,118	3,306	3,206	100	-	14	5	
마암	4	3,611	3,149	462	462	0	-	3	1	
구만	7	3,574	2,112	1,462	1,382	80	-	5	2	
회화	5	2,885	1,957	928	908	20	-	5	-	
동해	3	4,354	3,900	454	454	0		1	2	

## □ 問題點 및 對策

- 대상사업 공종의 다양화 및 마을단위 소규모화로 투자효과 미흡
- 면단위별 특색있는 사업시행으로 사업효과 제고

# 文化마을 造成事業

## ㄱ 巨流文化마을

공종별	사업량	사업비	년도별 계획(백만원)			비고 (재원별)
			'2002까지	2003시행	2004이후	
<b>계</b>		<b>8,520</b>	<b>5,136</b>	<b>1,644</b>	<b>1,740</b>	
문화마을조성	기반시설 : 75,265m <sup>2</sup>	3,568	'02.02 : 마을 정비구역지정 승인	'03.08 분양완료 -단지 조성공사 추진	'04.05월 단지조성 사업준공 주택신축 시작	보조(양여금) : 3,968백만원 융자 : 4,552백만원
용지매수	토지매입 : 72,699m <sup>2</sup>	2,812	'02.09 : 사업 시행계획승인			
하수처리장	하수처리시설	400				
주택건설	주택 87동	1,740	'02.12 : 공사착공			

## ㄱ 問題點 및 對策

- 하수처리 임시설치에 따른 3년 가동후 중지시 중복투자등의 예산낭비 우려
- 당동 하수종말처리시설 준공(2006년)이전 입주대상(44가구)은 개인별  
오수처리시설을 설치조치

## ㄴ 三山文化마을

공종별	사업량	사업비	년도별 계획(백만원)			비고 (재원별)
			'2002까지	2003시행	2004이후	
<b>계</b>		<b>4,561</b>	<b>1,313</b>	<b>1,783</b>	<b>1,465</b>	
문화마을조성	기반시설 : 53,848m <sup>2</sup>	3,596	'01.12: 타당 성 조사실시 및 예정지구 확정(농림부)	'03.5 기본 계획수립위탁 (기반공사)	-사업착공 -단지조성 공사추진 및 완료	보조(양여금) : 3,818백만원 융자 : 743백만원
용지매수	토지매입 : 4,072m <sup>2</sup>	564	'02.8: 추진위 원회 구성 (6명)	'03.12 마을 정비구역지정 승인신청 (농림부)	-하수처리장 건설 -주택건설 (9동)	
하수처리장	하수처리시설	221				
주택건설	주택 9동	180				

# 공용엑스포道路事業

## □ 事業概要 및 工程

노선명	사업명	위치		사업량 (km)	사업비(백만원)				진도 (%)
		읍면	리		계	교부세	양여금	군비	
계 (4개소)				2.84	9,609	1,500	6,646	1,463	
○ 행사장진입로 계 2개소				1.1	2,923	1,500	1,218	205	
회화105호 배당선	배둔~ 당항간	회화	배둔	0.4	580	-	503	77	부산국토 관리청 협의완료 발주중
회화106호 당봉선	당항~ 봉동간	회화	봉동	0.7	2,343	1,500	715	128	25%
○ 마라톤코스 계 2개소				1.74	6,686	-	5,428	1,258	
군도9호 거산~당항선	삼락~ 당항간	마암	삼락 보전	2.38 (0.5)	5,501 (1,188)	-	4,400 (950)	1,101 (23)	보상협의중
동해102호 양외선	양촌~ 외산간	동해	외산	1.24	1,185	-	1,028	157	보상 협의중

## □ 推進實績

- 농지전용·산림형질변경협의, 사전환경성 검토절차 이행 : 2004. 4. ~ 7월
- 도로구역 변경 결정 고시 : 2004. 7월
- 손실보상계획공고 및 통보 : 2004. 7월 ~ 10월
- 공사발주 : 2004. 7. ~ 9월



# 첼린지2010道路事業

## ▣ 事業概要 및 工程

노선명	사업명	위 치		사업량 (km)	사업비(백만원)			진도
		읍면	리		계	양여금	군비	
계 (12개소)					6,656	4,902	1,754	
○ 군도정비사업 계7개소					4,784	3,427	1,357	
군도12호 화당~내곡선	신용~ 화당간	거류	화당	1.1	1,337	1,070	267	15%
군도17호 추계~가천선	외갈~ 내갈선	대가	갈천	1.0	1,261	1,009	252	78%
군도2호 갈천~은월선	송산~ 도산촌간	거류	송산	0.5	452	361	91	보상 협의중
군도16호 금산~삼락선	금산~ 두호간	마암	두호	0.6	171	137	34	보상 협의중
군도6호 용안~봉동선	주평~ 옥수골간	구만 회화	주평 삼덕	0.4	281	224	57	80%
군도19호 학림~동산선	학림~ 동산간	하일	학림	0.4	500	-	500	보상 협의중
도로유지관리	도로유지 보수사업	관	내	1식	316	253	63	90%
○ 농어촌도로정비사업 계 5개소					1,872	1,475	397	
구만202호 효주선	주평~ 화촌간	구만	효락 화림	0.5	316	273	43	100%
영현101호 봉대선	금능~ 봉발간	영현	봉발	1.5	'03수해복구사업으로 추진			40%
회화102호 배둔선	안의~ 화산간	회화	배둔	1.1	225	193	32	보상 협의중
고성106호 이송선	대안교 기설	고성	대독	45m	500	427	73	10%
고성110호 월죽선	월평~ 죽계간	고성	월평	1.2	300	257	43	보상 협의중

## □ 其他道路事業 推進實績

사업별	노선명	사업명	위치		사업량	사업비 (백만원)	추진 공정 (%)
			읍면	리			
합 계		2개소				4,263	
도위탁 사업	지1010호 하이~동해선	하일~삼산간	삼산	미룡	확포장 1.4km	2,413 (990)	30 ('04년분)
	지1010호 하이~동해선	남포~신월간	고성	신월	확포장 0.72km	1,850 (1,330)	보상 협의중