

‘엑스포성공’ 과 ‘함께하는 쾌적한 도시건설’

2005年度 主要業務推進狀況



建設都市課

I. 基本現況

□ 機構 및 定·現員

담당별	직 급 별							도로 보수원	
	소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능직		
계	정원	22	1	5	5	6	4	1	-
	현원	21	1	5	6	1	8		13
관 리		5	1	1	1		2		
도시계획		4		1	1		2		
도시개발		3		1	1		1		
농업기반		4		1	1		2		
도 로		5		1	2	1	1		13

□ 主要分掌事務

담당	주요 업무
관리 담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설행정업무 총괄기획 ○ 전문건설업 등록관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리 및 도유 폐천부지 관리 ○ 지하수 개발이용신고 및 폐공처리 ○ 건설공사용 용지매수 및 등기
도시계획담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 토지적성평가 및 군관리계획수립 ○ 도시기반시설결정 및 실시계획인가 ○ 도시통계시스템관리 ○ 장기미집행시설 부지매수 ○ 지구단위계획 수립 ○ 옥외광고물관리
도시개발담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시계획도로 개설사업 ○ 특수지역 개발사업 년차별 계획수립 ○ 소도읍육성 및 개발사업 계획 수립 ○ 타실과사업선계 및 기술지도감독 ○ 오지개발사업 ○ 도서개발사업 ○ 자전거이용시설 정비
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경지정리, 받기반정비사업 및 기계화 경작로 확포장 사업 ○ 정주권개발사업 및 문화마을 조성사업 ○ 농지개량시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업 ○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수
도로 담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행 ○ 도로유지관리 및 접도구역관리 ○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 교량안전점검및 유지관리 ○ 도로부지 점사용 허가

□ 委員會 現況

위원회명	근거	기능	위원수			임기
			계	당연직	위촉직	
군계획위원회	고성군계획조례 제66조	도시계획결정(정비)에 따른 심의 또는 자문	21	9	12	2년
광고물관리 심의위원회	고성군옥외광고물등 관리조례 제3조	옥외광고물의 표시허가, 신고에 관한 사항	9	3	6	2년
고성군도로 관리심의회	도로법시행령 제24조	주요 지하시설물에 대한 안전대책 및 도로 중복 굴착방지와 효율적인 도로관리	8	1	7	2년

□ 建設業體

- 건설업 : 일반 34업체, 전문건설업 : 103업체
- 전문건설업 등록(면허)현황

계	토공	철콘	조경	상하수	포장	수중	석공	철물	보링	가스	난방	기타
153	11	34	6	8	3	4	23	7	3	19	29	6

□ 地下水 開發 · 利用現況

(단위 : 공)

개발·이용 현황	용도별			형태별	
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설
3,222	1,493	54	1,675	28	3,194

※ 용도별 허가 신고의 구분

- 생활용 : 1일양수능력 100톤(토출관직경40mm)이하 - 신고
1일양수능력 100톤(토출관직경40mm)초과 - 허가
- 농·어업용 : 1일양수능력 150톤(토출관직경50mm)이하 - 신고
1일양수능력 150톤(토출관직경50mm)초과 - 허가

□ 國土利用計劃 現況

(단위:km²)

행정구면	정역적 고시적	육지					해면
		소계	도시지역	농림지역	관리지역	자연환경보전지역	자연환경보전지역
516.591	663.722 (42.071)	516.591 (42.071)	15.830	313.919 (25.353)	130.916 (16.718)	55.926	147.131

※ ()는 자연환경보전 지역 중 농림·관리지역 중복지정 면적임

□ 都市計劃施設 執行現況

(단위 : 개소)

구분	합계		도로				공원			완충지	교통광장	학교	자동차미널	시장	운동장	기타	
	시설수	비율(%)	계	대로	중로	소로	계	도시자연공원	근린공원								어린이공원
합계	197	100	160	6	21	133	10	2	3	5	3	5	11	2	3	1	2
집행	44	22	23	1	10	12	1	0	0	1	0	1	11	2	3	1	2
미집행	153	78	137	5	11	121	9	2	3	4	3	4	0	0	0	0	0

※ 기타 : 변전소, 하수종말처리장, 부분집행시설도 집행에 포함

□ 都市計劃 告示現況

(단위:km², %)

도시명 용도지역	계		고성읍		배둔리		화력발전소 (사천시)	
	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율
합계	15.83	100	14.28	100	0.710	100	0.840	100
일반주거	2.128	13.44	2.128	14.90				
제1종 일반주거	0.333	2.10	0.008	0.05	0.325	45.8		
제2종 일반주거	0.038	0.24			0.038	5.3		
준주거	0.058	0.37	0.042	0.30	0.016	2.2		
일반상업	0.185	1.17	0.150	1.05	0.035	4.9		
일반공업	0.960	6.06	0.120	0.84			0.840	100
생산녹지	4.649	29.37	4.582	32.09	0.067	9.5		
자연녹지	7.479	47.25	7.250	50.77	0.229	32.3		

○ 1965. 1. 8 고성읍 도시계획 최초 입안 (최종재정비 '99.11.27)

○ 1977.11. 9 배둔도시계획 최초입안 (최종재정비 '03. 9.18)

住居開發振興地區 第2種地區單位計劃樹立現況

지구명	위 치		지 정 현 황				비 고
	면	리	최 초 지정일	면적 (천㎡)	최 근 지정일	면적 (천㎡)	
계		4개소		887		1,135	
당동지구	거류	당동	'78. 4	345	'01.8.29	593	안정공단배후택지
낙동지구	구만	호락, 광덕	"	286	'95.4.4	286	
장기지구	동해	장기	"	170	'97.4.7	170	
봉암지구	동해	봉암	"	86	'98.4.2	86	

- ※ 1. 총 주거개발진흥지구 수 : 41개 지구(미수립 37개 지구)
 2. 군관리계획수립시 미수립 37개지구는 자연취락지구로 지정 계획임

屋外廣告業 登錄 現況

(개 소)

계	고성읍	회화면	거류면	상리면	비 고
16	11	2	2	1	

耕地整理

(단 위 : ha)

답면적	가 능 면 적			불능면적	기시행 면 적	잔여면적	정리율
	계	일반	간 이				
8,553	6,557	5,731	826	1,996	6,123	434	93.4%

水利施設

(단 위 : ha)

계		저 수 지		소 류 지		보	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
958	8,465.9	32	2,723	185	2,161	257	1,593

집수암거		양 수 장		암 반 관 정		소 형 관 정	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
40	144.0	61	601.0	343	1,040.9	40	203

- ※ 수리답면적 및 비율 : 7,397.4ha 86.4% (도평균 83.1%)
 ※ 관정양수장비 : 양수기 149대, 전기모타펌프 94대, 송수호스 34.0km

□ 防 潮 堤

(단위 : m, ha)

계			국가관리			도 관 리			군 관 리		
개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리
18	8,075	215.8	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

□ 道 路

(단위 : km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장 연장	포장을	비 고
계	215	1,029.58 (35.14)	446.96 (35.14)	582.62	43.41 (100)	() 중용노선
국 도	3	92.45	91.45	1.0	98.90	
지 방 도	7	170.63 (35.14)	132.22 (35.14)	38.41	77.49 (100)	
군 도	21	212.90	64.49	148.41	30.29	
농 어 촌 도로	184	553.60	158.8	394.8	28.68	

II. 2005主要業務推進狀況

- 國・公有財産管理
- 土地適性評價 및 郡管理計劃 樹立
- 固城邑 都市計劃再整備
- 長期未執行都市計劃施設買收請求
- 屋外廣告物整備計劃
- 都市計劃道路開設事業
- 小都邑 育成事業
- 자전거 利用施設 整備事業
- 輿地・島嶼開發事業
- 農業基盤造成施設整備事業
- 水利施設 改補修事業
- 農村定住圈開發事業
- 文化마을 造成事業
- 唐項灣一周 마라톤코스開發 道路事業
- 챌린지 2010 道路事業
- 엑스포支援 道路整備事業

國 · 公有財産管理

□ 現 況

국 유 재 산						도유폐천부지		비 고
계		건설교통부소관		농림부소관				
필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	
28,543	28,190,075	22,259	18,957,600	6,284	9,232,475	484	256,478	

□ 推進實績

○ 국유재산 관리

국유재산 용도폐지로 민원해소 : 11건 1,313m²

무단점용자에 대한 변상금 부과 : 11건 1,039m² 2,291천원

○ 도유폐천부지 관리

폐천부지 대부계약 및 사용료 부과 : 382필지 200,670m² 12,611천원

폐천부지 실태조사 : 484필지 256,478m²

도유폐천부지 매각 : 3필지 1,721m² 18,637천원

□ 問題點 및 對策

○ 주거지 및 농경지 주변 국유재산 무단점용자 신고 기피로 무상 사용

○ 국유재산 무단점용자에 대한 지속적인 발본색출로 변상금 부과 조치

土地適性評價및郡管理計劃樹立

○ '03.01.01 국토의계획및이용에관한법령에 새로 신설된 토지적성평가를 통하여 국토를 보전한 지역과 개발할 지역으로 구분함으로써 체계적인 군관리계획 수립의무 기간인 2007년까지 군관리계획수립하여 국토이용의 효율성 제고하고 난개발을 방지하여 고성군도시개발사업을 위한 정책수단으로 활용코자 함

▣ 推進概要

- 위 치 : 고성군 전역
- 사업기간 : 2003 ~ 2007
- 사업량 : 516.27km²
 - 관리계획목표년도 : 2015년
 - 관리계획수립면적 : 140.0km² (개발예정지 15.0km²)
- 사업비 : 2,000백만원
- 년도별 투자계획

(단위:백만원)

사업명	합 계		기투자		2005년도		2006이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
토지적성평가및군관리계획	적성평가 관리계획 516.27km ²	2,000	적성평가 516.27km ²	726	적성평가 관리계획 516.27km ²	500	관리계획 140km ²	774

▣ 推進實績

- '04. 03. : 토지적성평가 프로그램 시범운영
- '04. 10. ~ : 군관리계획용역발주 및 착수
- '05. 06. ~ : 용도지역지구구역도 출력도면 및 DB검수
- '05. 10. : 우선등급 분류 및 제1차 토지적성평가 실시

▣ 問題點 및 對策

- 지형과 지적도, 수치지형도를 비롯한 각종 주제도와 도면축척간 차이로 인한 오차 및 도엽 간 경계불일치 등으로 토지적성평가 애로 → 관련부서의 담당공무원들로 하여금 정확도 검증실시

固城邑 都市計劃再整備

- 국토의계획및이용에관한법률 제34조의 규정에 의거 도시계획은 5년마다 그 타당성 여부를 검토하여 도시의 지속가능한 발전을 도모하기 위하여 수립하는 법정계획임

□ 推進概要

- 위 치 : 고성군 고성읍
- 면 적 : 14.28km²(행정구역 36.81km²의 38.8%)
- 고시일자
 - 1965.01.08 : 최초입안(경남고시 제1337호)
 - 1999.11.27 : 최종재정비(경남고시 제1999-277호)
- 용도지구 현황

지 구 명	면 적(km ²)	구성비(%)	비 고
계	14.280	100.00	
일반주거	2.128	14.90	용도지역 종세분화
제1종 일반주거	0.008	0.05	
준 주 거	0.042	0.30	
일반상업	0.150	1.05	
일반공업	0.120	0.84	
생산녹지	4.582	32.09	
자연녹지	7.250	50.77	

□ 推進實績

- '04. 12. : 도시계획재정비용역 착수 및 계약
- '05. 04. : 기초조사 및 도시관리계획(안) 작성
- '05. 08. ~ : 관련부서 및 유관기관 의견 조회
- '05. 10. ~ : 지구단위계획에 따른 도시계획도로 선형 재검토

□ 問題點 및 對策

- 관리중인 대장·조서와 지형도면의 연계부족으로 인한 도면내용의 전산화 한계
 - 고성도시계획재정비에 따른 재고시 후 전산화 추진

長期未執行都市計劃施設 買收請求

'99.10.21. 헌법재판소의 도시계획법제4조(행위제한)의 헌법불합치 판정으로 10년이상 경과된 미집행 도시계획시설을 대상으로 단계별계획수립으로 지목이 "대"인 토지에 대하여 매수청구에 따른 사유재산권 보호 및 민원해소

□ 推進概要

- 대 상 : 고성군 고성읍, 회화면 도시계획시설
- 사업기간 : 2003년 ~ 2012년 (10개년)
- 사업내용 : 121,742m²
- 사업비 : 54,000백만원
- 단계별 집행계획

(단위:백만원)

구분	계		기투자		2005년도		2006 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
장기미집행 도시계획시설 매수청구	대지매수 121,742m ²	54,000	대지매수 4,756m ²	1,200	대지매수 2,802m ²	800	대지매수 114,184m ²	52,000

□ 推進實績

(단위:m²,백만원)

구분	계			지급			미지급			미사정		
	건수	면적	금액	건수	면적	금액	건수	면적	금액	건수	면적	금액
장기미집행 도시계획시설 매수실적	39	7,558	2,679	13	2,322	902	10	1,530	791	16	3,706	986

□ 問題點 및 對策

- 소요사업비 과다로 예산 및 사업비 미확보시 매수청구권자 소송제기 우려
→ 단계별 집행계획에 따른 국·도비 지원건의 및 대지보상특별 회계 설치로 예산편성지침에 반영

屋外廣告物整備計劃

광고물게시 시설은 차량 및 행인이 많이 통행하는 위치에 설치되어있는, 노후 및 파손된 불량 지정게시대, 게시판을 새롭게 정비하고 난립되어있는 불법광고물을 주기적으로 정비하여 깨끗하고 쾌적한 시가지 환경조성에 만전을 기하고자 함.

□ 推進概要

(단위:백만원)

구분	계		기투자		2005년도		2006년 이후		
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	137	507	90	290	10	42	37	175	
설치	소 계	111	404	90	290	2	12	19	102
	게시대	53	259	36	157	2	12	15	90
	게시판	58	145	54	133	-	-	4	12
정비	소 계	26	103	-	-	8	30	18	73
	게시대	21	88	-	-	8	30	13	58
	게시판	5	15	-	-	-	-	5	15

□ 推進實績

- 2005. 01. : 옥외광고업 종사자 교육 실시
- 2005. 03. : 불법광고물 전읍면 전수조사 실시
- 2005. 09. : 현수막지정게시대 설치장소 선정
- 2005. 10. : 현수막지정게시대 정비공사 발주
[신설 2개소, 정비(교체,이전) 8개소]

□ 問題點 및 對策

- 현수막지정게시대 및 게시판 시설의 노후 및 파손으로 정비가 시급한 시설에 대해 연차별 집행계획에 의거 정비

都市計劃道路開設事業

기존 시가지내 도시계획도로 개설로 주민생활 불편해소 및 지역경제 활성화에 기여함은 물론 장기미집행 도시계획시설에 대한 조기집행으로 사유재산 행위제한에 따른 토지소유자의 민원해소 및 행정신뢰 제고

事業概要

사업명	총계획		기투자		2005년 계획		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계		7,350		1,620		4,096	
당동취락지구 (중2-4호)	L=180m B=15m	1,600	실시설계 보상 1식	200	L=180m 보상 1식	1,400	'04. 1. ~'06.12
배둔주유소~배둔교간도 시계획 도로개설(1차)	L=606m B=12m	2,900	실시설계 보상 1식	970	L=606m 보상 1식	796	'04.1. ~'06.3
수협~대성초등학교간 도시계획도로	L=202m B=10m	2,100	실시설계	200	L=202m 보상 1식	1,400	'05. 1. ~'06.12
정동~남산간 도시계획도로	L=163m B=8.0m	500	보상 1식	200	L=163m 보상 1식	300	'05. 1. ~'05. 9
이주단지~송수간 도시계획도로	L=100m B=10m	250	보상 1식	50	L=100m 보상1식	200	'04. 1. ~'05.12

推進狀況

사업명	추진실적	비고
당동취락지구 (중2-4호선)	- 실시설계, 측량 및 감정 완료 - 보상협의 추진: 40%	
배둔주유소~배둔교간	- 1차분 발주('05.5.17~'06.3.16) 진도: 75 % - 보상협의 추진: 90 %	
수협~대성초등학교간 도시계획도로	- 실시설계, 측량 및 감정 완료 - 보상협의 추진: 10%	
정동~남산간 도시계획도로	- 사업발주('05.3.11~'05.9.12) 진도: 100%	
이주단지~송수간 도시계획도로	- 사업발주('04.12.24~'05.12.23) 진도: 80%	

問題點 및 對策

- 보상비 과다 요구에 따른 보상협의 지연으로 사업추진 애로
- 지속적인 보상협의 및 공익사업을 위한 토지 등 취득 보상에 관한 법률에 의거 토지수용 병행 추진

小都邑 育成事業

- 읍을 경제.사회.문화적 거점기능을 갖춘 중추도시로 육성
- 특성화.전문화를 통한 읍지역 경쟁력 제고 및 지역경제 활력화
- 도.농간 균형발전의 건강한 중심축 역할을 제고

□ 事業概要

- 사업계획 : 핵심사업 및 지원사업 16개소
 - 핵심사업: 남포항 바다체험형 포구정비사업외 3개소
 - 지원사업: 바다펜션단지 조성사업외 11개소
- 사업기간 : 2005년 ~ 2014년 (10년간)
- 사업비 : 200억원 (국비 100억,도비 30억,군비 70억)
- 사업비지원: 행정자치부 지원금 100억원은 4년에 걸쳐 집행

□ 推進狀況

- '03. 02. : 소도읍육성 추진기획단 구성
- '03. 03. : 소도읍육성사업 주민공청회 개최및 군의회 상정
- '03. 03. : '03년 소도읍육성사업 제안서 제출(경남도)
- '04. 05. : '03년 소도읍육성사업 제안서 제출(경남도)
- '05. 08. : '05년 소도읍육성사업 제안서 제출(경남도)
→ 소도읍육성사업 심사평가시 대상지로 선정됨('05.8.5)
- '05. 10.중순 : 2006년도 소도읍 후보지 추천(도→행자부)
(행자부 심사확정에 따른 사업추진 계획)

□ 期待效果

- 지역산업의 육성을 통한 고용창출 및 지역환경 개선
- 기반시설정비와 시가지 리모델링을 통한 경제.관광,도시환경 조성

자전거 利用施設 整備事業

고성읍 외곽에 위치한 중·고교의 통학수단 대부분이 자전거 및 도보임에도 자전거이용시설이 전무하여 학생들의 통행 및 안전에 위협을 주고 있으므로 통학로에 자전거도로를 개설하여 안전확보 및 자전거 활성화를 유도

□ 事業概要

- 위 치 : 고성군 고성읍
- 사업기간 : 2003년 ~ 2012년
- 사업량 : 자전거도로개설 L=28.0km
- 사업비 : 7,114백만원(국비 3,557, 군비 3,557)
- 년도별 투자 계획

(단위:백만원)

사업명	합 계		기투자		2005년도		2006년이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
자전거 이용시설 정비사업	자전거도로 L=28.0m	7,114	자전거도로 L=4.5Km	1,774	자전거도로 L=0.5km	190	자전거도로 L=23km	5,150

□ 推進狀況

- '02.3~'04.12 : 실시설계 및 편입토지 등 보상협의 완료
- '05. 10 : 잔여분(L=0.5km) 발주

□ 期待效果

- 자전거 이용 활성화로 시가지 교통난 해소
- 학생들의 안전한 통행로 확보

奧地 · 島嶼開發事業

오지 · 도서지역에 대한 집중투자로 국토의 균형발전 도모 및 주민의 소득증대와 생활환경 개선을 통한 정주여건 조성

□ 事業概要

(단위:백만원)

구분	해당면	사업명	물량	사업비	비고
계	3개면		7건	916	
오지개발	개천면 영현면	대촌간이상수도외5건	-농로포장 2건 -간이상수도 2건 -하천정비 1건 -마을안길 1건	788	
도서개발	하일면	자란도 도로개설	-도로개설 1건	128	

□ 推進狀況

(단위:백만원)

사업명	위 치		사업개요	사업비 (백만원)	비고
	면	리			
계			7건	916	
오지개발사업			6건	788	
구례농로개설및포장	개천	예성	L=940m	100	100 %
용안안길 확포장	“	용안	L=1,050m	100	100 %
상명소하천 정비	“	명성	L=43.0m	194	100 %
침점1 간이상수도	영현	침전	관로L=1,470m	120	100 %
대촌 간이상수도	“	대법	관로L= 920m	100	90 %
추계 농로포장공사	“	추계	L=860m	174	90 %
도서개발사업			1건	128	
자란도도로개설	하일	송천	L=0.7km,B=4.0m	128	100 %

□ 期待效果

- 낙후지역 주민의 생활기반시설 확충으로 농수산물의 원활한 수송과 주민의 소득증대 및 지역균형개발 도모
- 도서지역의 생산, 소득 및 생활기반시설의 정비 확충으로 주민 소득증대와 복리 증진

農業 基盤施設 整備事業

□ 推進実績

(단위:백만원)

사업명	지구명	위 치		사업개요	사업비	추진공정 (%)	비고
		읍 면	리				
합 계		5개소			591	100	
2005 봄마무리 경지정리	양화지구	대가	양화	경지정리 5.0ha	175 (207)	100	() 총사업비
기계화 경작로 확포장	소 계	4개소		L=4.6km	416	100	
	울대지구	고성	울대	1.0	104	100	
	월흥지구	하이	월흥	1.2	104	100	
	구현지구	거류	송산	1.2	104	100	
	오서지구	영오	오서	1.2	104	100	

□ 問題點 및 對策

- 경지정리사업 : 중앙지원 일반경지정리사업 중단으로 50ha이하 지구는 지방비로 사업 추진이 요구되는 실정임
⇒ 50ha이상은 대구획경지정리사업으로 추진.
- 기계화경작로 : 한정된 지원단비로는 토사 구거의 용.배수로 정비 병행등 원활한 사업추진 애로가 있어 사업단가 상향조정 및 확대지원 건의(농림부)

水利施設 改.補修 事業

□ 推進実績

(단위:백만원)

사업별	지구수	시 설 명	사업비	추진공정(건수)			비 고
				미발주	추진중	완 공	
합 계	49		2,864	2	4 (46%)	43	
방조제 개보수	4	내곡방조제(360) 동정방조제(461) 입암방조제 (30) 전포방조제 (30)	881	2 (입암,전포)	2 (70%)	-	실시 설계 완료
수리시설 개보수	2	병산소류지(100) 산촌소류지(373)	473	-	1 (10%)	1	
농업용수 개선사업	1	화림수로관 (80)	80	-	1 (60%)	-	
한발대비 용수개발	3	저동지구 (35) 중촌지구 (40) 어신지구 (35)	110	-	-	3	
소 규 모 지역개발	4	침전농로포장(50) 상장농로포장(50) 영대농로포장(50) 양산농로포장(30)	180	-	-	4	
주민숙원 사 업	35	농로포장 (490) 용배수정비 (350) 소류지개보수(300)	1,140	-	-	35	

□ 問題點 및 對策

- 년차별 계획에 의거 매년 수리시설 개.보수사업 추진중 이나
주민 생활수준 향상 및 욕구증대로 인한 만족도 저하
⇒ 타 사업보다 우선적으로 예산 반영 조치요망

農村 定住圈 開發 事業

▣ 推進實績

(단위:백만원)

대상 읍면	건 수	사 업 비					추진공정 (2005)			비 고
		계	기추진	2005년 시행			설계중	추진중	완공	
				소계	보조	용자				
합계	11	15,874	12,566	3,308	3,268	40	-	11	-	37%
마암	3	4,210	3,390	820	820	0	-	3	-	50%
구만	2	3,614	2,854	760	720	40	-	2	-	60%
회화	3	4,203	3,295	908	908	0	-	3	-	20%
동해	3	3,847	3,027	820	820	0	-	3	-	20%

▣ 問題點 및 對策

- 대상사업 공종의 다양화 및 소규모 사업선정으로 투자효과 미흡
- 대규모 사업대상지 선정으로 사업효과 제고

文化마을 造成事業

□ 三山文化마을

(단위:백만원)

공종별	사업량	사업비	년도별계획			비고 (재원별)
			'2004까지	2005시행	2006시행	
계		3,827	-	1,385	2,442	40%
마을조성	기반시설 : 53,848m ²	1,992	-'03.5 기본 계획수립위탁 (기반공사) -'03.12 마을 정비구역지정 승인신청 (농림부)	-단지조성 기반정비	-'06.06월 : 단지조성 사업준공 -하수처리장 완료 -주택건설 (9동)	보조(양여금) : 3,140백만원 융자 : 687백만원
용지매수	토지매입 : 4,072m ²	1,355		-용지매수 (80%)		
하수처리장	하수처리시설	300		-하수처리장 실시설계		
주택건설	주택 9동	180		-기존마을 정비시행		

□ 東海田園마을

(단위:백만원)

공종별	사업량	사업비	년도별계획		비고 (재원별)	
			2005시행	2006시행		
계		2,787	625	2,162	10%	
문화마을조성	기반시설 : 23,905m ²	1,000	-'05.11:기본계획 수립위탁(농기공)	-단지조성기반정비	보조(양여금) : 1,200백만원 융자 : 1,587백만원	
용지매수	토지매입 : 23,905m ²	867				
하수처리장	하수처리시설 (50m ² /일)	200		-'05.12 마을정비 구역지정승인신청 (농림부)		-하수처리시설
주택건설	주택 24동	720				-주택건설

唐項灣一周 마라톤코스開發 道路事業

□ 事業概要

(단위:백만원)

노선명	사업명	위 치		사업량 (km)	사 업 비				비고
		읍면	리		계	기투자	'05년	'06이후	
군도9호 거산~당항선	거산~ 당항간	마암	삼락 보전	도로확포장 L=2.38	5,501	1,188	1,231	3,082	'05계속 사업
군도9호 거산~당항선	화산~ 당항간	마암	화산	도로확포장 L=0.1	100	0	100	0	발주중 (2회 추경)

□ 推進實積

- 2005년분 발주 : 2005. 9. ~ 2006. 9.
- 추진진도 : 총괄44%(2005년 : 20%)
 - 토공 흙쌓기 L=2.38km중 L=0.74km 완료
 - 교량(교대) 기초터파기 및 가물막이시설 설치
- 보상현황
 - 총 90필지중 보상협의 63필지, 미협의 27필지
 - 일부 토지소유자들의 보상가 불만과 지맥 절단의 이유, 분묘 편입 반대 등으로인한 보상미협의로 공사추진 애로

첼린지2010道路事業

□ 事業概要 및 工程

(단위:백만원)

노선명	사업명	위치		사업량 (km)	사업비			진도
		읍면	리		계	교부세	군비	
계 (13개소)				10.2	5,504	1,348	4,156	34%
○ 군도정비사업 계 7개소				5.1	3,167	1,081	2,086	25%
군도12호 화당~내곡선	신용~ 화당간	거류	화당	1.0	338	127	211	50%
군도19호 학림~동산선	학림~ 동산간	하일	학림	0.5	727	522	205	
군도17호 추계~가천선	추계~ 갈천선	대가	갈천	0.8	346	130	216	보상 협의중
군도2호 갈천~은월선	송산~ 도산촌간	거류	송산	0.6	402	150	252	보상만 추진 (87%)
군도6호 용안~봉동선	주평~ 옥수골간	구만 회화	주평 삼덕	0.7	404	152	252	20%
군도1호 병산~양화선	부포~ 장치간	상리	부포	0.8	700	0	700	20%
군도7호 용안~청광	청광~ 나동간	개천	나선	0.7	250	0	250	발주중
○ 농어촌도로정비사업 계 6개소				5.1	2,337	267	2,070	43%
상리101호 망림~ 무선간	망림~ 무선간	상리	망림	1.2	507	0	507	보상 협의중
구만201호 저연~ 효락간	저연~ 효락간	구만	저연	1.5	820	0	820	보상 협의중
회화102호 배둔선	안의~ 화산간	회화	배둔	0.4	320	120	200	30%
영현101호 봉대선	금능~ 봉발간	영현	봉발	0.95	420	45	375	60%
회화105호 배당선	배둔~ 당항간	회화	배둔 당항	0.95	125	47	78	85%
회화106호 당봉선	당항~ 봉동간	회화	당항 봉동	0.1	145	55	90	85%

□ 其他道路事業 推進實績

(단위:백만원)

사업별	노선명	사업명	위치		사업량	사업비 (백만원)	진도 (%)
			읍면	리			
합 계		2개소				3,000	40
도위탁 사업	지1010호 하이~동해선	하일~삼산간	삼산	미룡	확포장 0.99km	1,500	50
	지1010호 하이~동해선	남포~신월간	고성	신월	확포장 1.02km	1,500	30

엑스포支援 道路整備事業

□ 事業概要

(단위:백만원)

노선명	사업명	위치		사업량	사업비	진도
		읍면	리			
계	10개소			27.13	3,589	
○ 도로확포장사업						
	계 6개소			2.73	3,385	
지방도1002호 금남~구산선	공용엑스포행사 장진입도로개설	회화	당항 봉동	L=0.74km B=17.6m	1,744	85%
국도14호 대기차선	배둔~당항간	회화	배둔 봉동	L=1.37km	621	85%
군도3호 장치~부포선	부포사거리 도로확포장	상리	부포	L=0.12km 교량 L=19.9m	700	20%
군도9호 거산~당항선	화산~당항간	마암	화산	L=0.1km	100	발주중
템플스테이 하일101호	보현사 진입도로 정비	하일	수양	L=0.4km	100	발주중
농어촌도 회화106호	당항포후문 교차로개선공사	회화	봉동	BOX교량 L=10m	120	설계중
○ 도로정비사업						
	계 4개소			24.4	204	
지방도로	아스콘덧씌우기	고성	관내	L=1.2km	50	100%
지방도로	차선도색	고성	관내	L=22.2km	24	100%
도시계획도로	배둔도로 표지판정비	고성	회화	신설 5개소	30	100%
도시계획도로	아스콘덧씌우기	고성	고성	L=1.0km	100	설계중

□ 推進實積

- 사업 실시설계 : 2005. 10월
⇒ 당항포후문 교차로개선사업
- 타법관련 협의 및 도로구역 변경결정 고시 : 2005. 10. ~ 11월초
- 사업 발주 : 2005. 10. ~ 11월

□ 期待效果

- 엑스포도로망 확충 및 정비로 엑스포행사장 방문차량의 원활한 교통 소통에 기여
- 교통환경여건 개선으로 행사장 관람객의 교통불편 해소