

1998年度 主要業務推進現況

建設課

I. 基 本 現 況

□ 기구 및 정, 현원

업무분야별	구분	직 급 별						청원경찰	비 고
		소계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급		
계	정원	16	1	4	5	4	2		
	현원	16	1	4	4	7		4	
건설행정	"	4	1	1	1	1		2	
재난예방	"	3		1	1	1		2	
농업기반	"	4		1	1	2			
도로관리	"	5		1	1	3			

□ 주요업무

계 명	주 요 업 무
건설행정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설행정업무 총괄 기획 ○ 전문건설업 면허 및 건설기계 ○ 공유수면 관리 및 지하수 이용 처리 ○ 보상업무 ○ 유.도선(내수면)장 관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리
재난예방	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방재계획 수립 및 풍수해 대책 ○ 재해사건 조치 ○ 강우량 및 수방자재 관리 ○ 하천(준용, 소하천)공사 시행 ○ 하천 점사용허가 ○ 재난.재해 예방 및 안전관리 계획 수립 ○ 재난상황 종합관리
농업기반	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경지정리사업 및 농업용수개발사업 ○ 농업기반 시설분야 및 정주권개발사업 ○ 농지개량시설 유지관리 및 방조개 개보수사업 ○ 문화마을 조성사업 ○ 기계화경작로 확포장사업 및 밭기반 정비사업 ○ 50헥타미만 농지개량사업 기본계획 및 시행계획 수립 ○ 농림부 소관 국유재산 관리
도로관리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행 ○ 도로유지 관리 및 접도구역 관리 ○ 교량안전점검 및 유지관리 ○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 도로부지 점사용 허가

□ 건설업체

- 건설업 : 일반 6개업체, 전문건설업 : 36개업체
 ○ 전문건설업 면허 현황

계	토공	철콘	설비공	상하수	포장	수중	창호	철물	보링	석공	도장	기 타
74	19	24	1	10	1	7	1	3	2	3	1	2

○ 건설기계 보유(11종)

계	볼도저	굴삭기	지게차	담프 트럭	기중기	로우더	공기 압축기	콘크리트 펌프	콘크리트 믹서트럭	기 타
291	11	102	89	31	9	14	5	3	18	9

□ 도로

(단위 : Km, %)

도로의종류	노선수	총연장	포장연장	미포장연장	포장율	비고
계	222	1,088.935	412.175	676.76	37.8	
국도	2	38.341	38.341	-	100	
지방도	국가 지원 지방도	2	54.36	43.66	10.7	80.3
	일반 지방도	8	209.234	150.874	58.36	72.1
군도	21	212.9	40.7	172.2	19.1	
농어촌도로	189	574.1	138.6	435.5	24.2	

□ 하천

(단위 : m, %)

구분	개소	연장	호안연장	개수	미개수	개수율
계	259	429,500	824,100	298,581	525,519	36.2
준용하천	40	176,800	318,700	185,881	132,819	58.3
소하천	219	252,700	505,400	112,700	392,700	22.3

□ 경지정리

(단위 : ha)

답 면 적	가 능 면 적			기 시행면적	잔 여 면 적	정 리 율	비 고
	계	일	받 간 이				
8,773	6,557	5,731	826	5,826	731	89 %	

□ 수리시설

(단위 : ha)

계		저수지		소류지		보		집수암거	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,040	6,637	22	2,746	193	2,172	254	698.3	62	146.8

양수장		암반관정		소형관정		인력관정		기 타	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
43	158.2	259	716	186	203	16	13	5	5.0

○ 수리답면적 및 비율 : 6,637ha , 78.2 % (도 평균 78.6%)

○ 관정양수장비 : 양수기 110대, 송수호스 39.46km

□ 방조제

(단위 : m, ha)

계			국가관리			도 관리			군 관리		
개소	연 장	몽 리	개소	연장	몽리	개소	연 장	몽 리	개소	연 장	몽 리
18	8,075	215.8	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

Ⅱ. '98.主要業務推進實績

- 건설행정업무 추진성과
- 하천정비사업
- 재해예방 및 수해복구 추진
- 태풍"예니"수해피해 및 복구
- 완벽한 재난예방관리
- 농업기반조성사업
- 농업용수개발사업
- 농어촌정주권개발사업
- 상리문화마을 조성사업
- 도로확포장사업

建設行政 業務推進 成果

- 건설업무의 효율적인 추진을 위한 건설담당 및 기술직 직원의 건설기술 교육의 실시로 업무수행능력 배양과 공사현장 기술지도 감독 확행, 건설공사 명예 감독관제 운영, 시공업체의 관계자 회의를 통한 부실시공 방지 대책의 시달 등 건설시공 및 품질확보에 역점을 두고 업무추진에 만전을 기하여 왔으며,
- 재해사전에방대책의 중요성에 입각한 관내 주요 하천정비에 만전을 기하므로 금년도에도 풍수해 피해를 최소화 하는데 크게 기여한 바 있고, 아울러 하천 정비분야 도 심사에서 최우수 성적을 수상하는등 건설업무 추진에 다른 해 보다 좋은 성과를 거두었다고 평가됨.

□ 건설행정 중점 추진항목

- 건설업무담당, 기술직 공무원 기술교육 실시 : 4회 300명
- 건설공사 주민 명예감독관제 운영 : 45지구 80명
- 건설공사 지도 합동 점검 및 하자점사 실시 : 2회 (4개반 18명)
 - ┌ 합동조사 점검반 현장 점검 : 120개소
 - └ 부실시공, 하자보수 재시공 조치 : 14개소
- '98. 하천제방정비사업 시행 및 도 평가 : 최우수
 - 연말 기관표창 및 유공자 표창
- 공유수면 점용료 부과 소송 승소 : 점용료 20,000천원 세수증대 효과
- 제9호 태풍 수해복구 실시설계 합동설계단 운영 : 본청 및 읍면 기술직 20명
 - ┌ 사업량 : 76건, 복구비 2,961백만원
 - └ 기 간 : '98. 10. 20 ~ 11. 20
 - └ 효 과 : 설계비등 54,000천원 절감

河 川 整 備 事 業

□ 하천제방 정비

(단위: 백만원)

구 분	개 소	사 업 량	사 업 비	진 도
봄 철	3	L = 6.0Km	50	100%

□ 양여금지원 소하천 정비

(단위: 백만원)

하 천 명	위 치	사 업 량	사 업 비	진도 (%)
계		3 건	1,370	
세 동 천	대가면 금산리	측제 및 호안 L=2,700m	860	30
삼 봉 천	삼산면 삼봉리	측제 및 호안 L=812m	229	40
외우산천	고성읍 우산리	측제 및 호안 L=648m	281	90

□ 도비지원 하천 정비

(단위: 백만원)

하 천 명	위 치	사 업 량	사 업 비	진도 (%)
계		3 건	320	
압전천 개수	고성읍 대평리	측제 L=211m 돌망태 L=90m, 810㎡	80	90
장좌천 개수	동해면 장좌리	호안 L=250m	140	
발촌소하천정비	영현면 봉발리	호안 L=300m	100	

□ 소하천 정비(주민숙원)

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 비			진 도	비 고
	계	도 비	군 비		
거운소하천 정비공사외 19건	1,742,400	774,400	968,000	90 %	완공 : 14지구

□ 잘된점

- '98 하천제방 정비분야 도 심사에서 최우수 수상

□ 금후 조치

- 하천분야 지속적인 정비 시행으로 재해예방과 하천관리에 만전

災害豫防 및 水害復舊 推進

□ 방재시설 현황

(단위 : 개소)

계	방조제	대규모 건설공사장	하천 취약지	저소류지	배수문	배수펌프장	기타
304	18	3	40	215	25	3	

□ 추진상황

○ '98. 방재계획 수립·시행 : '98. 2월

- 방재조직 정비 : 수방단 109개단 3,184명
- 이재민 수용시설 지정 : 50개소 8,450명
- 방재장비 지정 : 덤프트럭등 20대
- 방재훈련 실시 : 1회(인명구조 훈련)
- 방재교육 : 3회(250명)
- 해빙기 재해위험시설 점검 : 5회 290개소

○ 재해대책 상황실 운영

- 운영기간 : '98. 6. 15 ~ '98. 10. 15
- 단계별 비상근무조 편성 운영
 - 준비체제 (주의보시) : 33명 (군 5, 읍면 28)
 - 경계체제 (경보시) : 66명 (군 10, 읍면 56)
 - 비상체제 (재해시) : 152명 (군 40, 읍면 112)

□ '98 수해피해 및 복구 추진

○ 기간 : '98. 9. 29 - 10. 1

○ 원인 : 제9호 태풍 "예니" 내습

○ 피해상황

- 인명피해 : 없음
- 공공시설 : 76개소(피해액 : 1,528,113천원)

○ 복구계획(공공시설)

- 지원 : 65개소, 2,961,632천원
- 자력 : 11개소, 58,239천원

○ 추진상황

- 합동설계단 운영 : 20명
- 실시시설 계 기간 : '98. 10. 20 - 11. 20
- 착공 : '98. 11말한

颱風 "예니" 水害 被害 및 復舊

□ 피해 및 복구계획

시설별	피해현황			복구계획			증감	비고 (자력)
	건수	물량	피해액	건수	물량	복구비		
합계	76		1,528,113	65		2,961,632	765,268	58,239
준용하천	6	L=2,665m	358,070	5	L=2,665m	1,208,474	757,148	3,185 (1개소)
소하천	34	L=4,170m	442,078	27	L=3,682m	486,141	△165,110	29,683 (7개소)
도로, 교량	4	L= 817m	120,000	5	L= 817m	509,750	240,000	
수리시설	18	-	330,178	16	-	467,681	△67,064	11,956 (2개소)
소규모 시설	10	-	141,162	8	-	130,161	△31,431	9,965 (2개소)
농경지수침	1	5.3ha	-	1	5.3ha	30,579	15,879	
농작물 유실, 매몰	1	6.6ha	88,507	1	6.6ha	88,507	-	
농작물 시설피해	1	0.12ha	17,668	1	0.13ha	28,044	10,376	
기타	1		3,450	1		12,295	5,470	340

□ 추진상황

- 합동설계단 운영 : '98. 10. 20 - 11. 20(1개월간)
 - 조사측량 : '98. 10. 20 - 10. 26
 - 실시설계 : '98. 10. 26 - 11. 20
- 공사착공 : '98. 11월말 한

完璧한 災難豫防管理

□ 중점관리대상시설 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	교 량	측대 용벽	기 타 구조물	아 파 트	시장 상가	터 미 널	예 식 장	대 형 건축 물	가 위 험 물 저 장 소	기 타 반 건축 물
중점관리 대상시설	48	20	2	1	1	1	2	5	4	5	7

□ 추진상황

- 재난종합상황실 내실운영 : 24시간 상황유지
- 재난위험시설 지정· 관리 : 6개소(교량 6)
- 하반기 재난위험시설 및 중점관리대상시설 일제 재평가 : 48개소
- 재난관리기금운용관리조례 제정 및 기금예치 관리(운용기금 : 16,775천원)
- 월별 재난위험시설 등 안전점검
- 재난위험시설『 무료안전점검서비스』 실시 : 무료안전점검반 구성 9명
- 재난위험시설 해소 추진 : 9개소 완료(교량 재가설 : 7개소, 측대.용벽 보수 : 2개소)
- 안전점검장비 확보 및 교육 : 철근탐지기 외 16종
- 화재예방 홍보물 제작 배포 : 30,000부
- 재난예방 주민홍보 실시 : 6회(고성유선방송)

□ 문제점

- 재난위험 시설물중 대규모 시설(고층건물, 시장,상가)등에 대한 안점점검 애로

□ 대 책

- 대규모 시설에 대한 안전점검 용역비 확보 및 시설물별(관리주체) 안전교육 실시

農 業 基 盤 造 成 事 業

□ 현 황

사업명	지구명	위치		사업개요	사업비 (백만원)				진도 (%)	비고
		면	리		계	국비	도비	군비		
합계		12개지구			2,708	1,976	372.6	359.4		
'98 봄마무리 경지정리	소계	2개지구		39.0ha	966	748	109	109		97:293 98:673
	남촌 음촌	동해	내곡	25.5ha	589	471	59	59	100	
		하이	석지	13.5ha	377	277	50	50	100	
'98 가을확수 경지정리	소계	3개지구		37.8ha	1,045	837	104	104		98:392 99:653
	대독 고봉 종생	고성	대독	29.6ha	799	639	80	80	발주	
		상리	고봉	4.1ha	112	90	11	11	"	
		대가	갈천	4.1ha	134	108	13	13	"	
기계화 경작로 포장	소계	3개지구		4.6Km	433	259	120	54		
	마암 배둔 자은	마암	장산	1.9Km	187	150	19	18	20	
		회화	배둔	1.5Km	136	109	13	14	20	
		상리	자은	1.2Km	110		88	22	발주	
방조제 개보수	소계	5개지구			264	132	39.6	92.4		
	대독 평부 동촌 용호 어신	고성	대독	부대시설 1식	84	42	12.6	29.4	100	
		마암	삼락	배수문 2개소	20	10	3.0	7.0	발주	
		회화	봉동	배수문 3개소	50	25	7.5	17.5	100	
		삼산	미룡	배수문 2개소	60	30	9.0	21	발주	
		회화	어신	배수문 2개소	50	25	7.5	17.5	발주	

農 業 用 水 開 發 事 業

□ 현 황

○ 소규모 용수개발사업

(단위 : 백만원)

사업명	위 치		사업개요	사 업 비			진도 (%)	
	면	리		계	'97 까지	'98 시행		99년이후
합계			3개 지구	3,311	1,093	1,363	855	
용안지구 농업용수 개발사업	개천	용안	· 수혜면적49.5ha · 제당L=120,H=17 · 이설도로L=620 · 저수량13.3ha	2,497	1,073	1,147	277	70
고봉지구 보강개발 사업	상리	고봉	· 수혜면적21.0ha · 제당L=155,H=8 · 여수토방수로 L=50m	786	20	188	578	30
좌부천 관정개발	동해	외산	관정 1공	28	-	28	-	100

○ 수리시설 개보수사업

(단위 : 백만원)

계		소 류 지		양 수 장		용수로 (수로관)		보	
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
38	1,109	11	350	6	107	20	647	1	5

○ 중규모 용수개발사업 기본조사 (고성농지개발조합)

(단위 : 백만원)

지구명	면	리	사 업 개 요	추정사업비	사 업 추 진 현 황
계			2개 지구	31,400	
오방지구	하일	오방	· 수혜면적 : 165ha · 주수원공신설 : 3개소 · 용수로 : 간선 6조 L=145Km	20,200	- 기본조사 측량실시: 농어촌 진흥공사 - 실시설계 확정
동산지구	상리	동산	· 수혜면적 : 140ha · 주수원공신설 : 1개소 · 용수로 7조 L=12.9Km L=3.61Km	11,200	- 기본조사 측량실시: 농어촌 진흥공사 - 실시설계 대상제외

農漁村 定住圈 開發事業

□ 현 황

(단위:백만원)

대상면	사업개요	사업비내역						
		계	'95~'97년 기투자			'98. 사업비		
			소계	보조	융자	소계	보조	융자
3	18건	8,963	5,960	3,298	2,662	3,003	2,365	638
삼산	도로, 하천, 마을회관 7건	3,115	2,215	1,315	900	900	900	
상리	도로, 하천, 마을회관 6건	3,115	2,215	1,315	900	900	900	
하이	도로, 하천, 마을회관 5건 (주택개량 31동)	2,733	1,530	668	862	1,203	565	638

□ 추진상황

- 총대상읍면 : 11개면 (고성읍, 영현면, 개천면 제외)
- 기시행완료 : 3개면 (하일, 대가, 동해)
 - 투자비 : 9,000백만원
- 시 행 중 : 3개면 (삼산, 상리, 하이)
- 미 시 행 : 5개면 (영오, 거류, 마암, 구만, 회화)
 - 계획사업비 : 15,000백만원
- '98.추진공정 : 3개면 18건 (현공정 60%)

□ 문제점

- 마을단위별 숙원사업과 소규모 사업 시행으로 투자효과 미흡

□ 대책

- 면단위 규모 특색있는 사업 시행으로 사업효과의 제고

上里文化마을 造成事業

□ 마을현황

○ 위 치 : 고성군 상리면 척번정리 척정마을

○ 마을현황

마을명	마을수		현재		수용예정인구		비고
	법정리	행정리	가구	인구	가구	인구	
계	1	3	143	400	69	231	
척정마을	척번정	척정, 조동, 평촌	143	400	69	231	

□ 사업개요

○ 총사업비 : 6,294백만원 (기반조성 4,517, 하수처리장 397, 주택건설 1,380)

○ 사업기간 : '98 ~ 2001

○ 사업내용

- 기반조성 : 46,100㎡
- 용지매수 : 42,153㎡
- 하수처리장 : 1식
- 주택건설 : 69동

□ '98 추진실적

(단위 : 백만원)

세부사업	사업비	기간	비고
계	860		
기본계획 수립	43	'98. 1 ~ '98. 8	완료
생활환경 정비구역 승인신청	-	'98. 9. 19	농림부
실시설계	59	'98.10 ~ '98. 12	농어촌진흥공사
기반조성공사	758	'99 ~	

□ 문제점

○ I.M.F에 따른 경기침체로 분양율이 다소 저조할 것으로 예상

□ 대책

○ 농어촌 진흥공사와 협의 공사 완공 기간을 적절히 조정하여 사업 마무리

道 路 擴 鋪 裝 事 業

□ 군도 확포장

사 업 명	노선번호	위 치		사업량 (Km)	사 업 비 (백만원)			진 도 (%)	비 고
		시점	종점		계	양여금	군 비		
계		9개소		확 6.76 포 7.39	3,255	2,276	979	55	
고봉~침점간 도로 확포장	(군도 5호)	상리 고봉	영현 침전	확 0.6 포 2.6	927	649	278	60	
양촌~내산간 도로 확포장	(군도13호)	동해 좌부천	연육교	확 1.46	716	501	215	30	
학림~동산간 도로 확포장	(군도19호)	상리 동산	하일 학림	확 0.8	298	208	90	30	
덕명~석지간 도로 확포장	(군도20호)	하이 월흥	하이 월흥	포 0.25	60	42	18	100	
장기우회 도로 확포장		동해 장기	동해 장기	확 0.1 포 0.84	191	134	57	100	
거산~당항간 도로 확포장	(군도 9호)	간사 지교	마암 삼락	포 1.6	125	87	38	30	
장좌~장기간 도로 확포장	(군도14호)	장좌 중촌	장좌 상촌	확 1.7	142	99	43	30	
무량지구 도로 확포장	(군도1호)	고성 군부대	고성 무량	확 1.2 포 1.2	401	280	121	10	
금산지구 도로 확포장	(군도16호)	대가 금산	대가 신화	확 0.9 포 0.9	395	276	119	10	

□ 도로 유지관리

사 업 명	노선번호	위 치		사업량 (Km)	사 업 비 (백만원)			진 도 (%)	비 고
		시점	종점		계	양여금	군 비		
계		3개소		4.9	256	109	47	50	
월평도로 덧씌우기	(군도18호)	고성	월평	2.2	56	39	17	30	
금산도로 덧씌우기	(군도15호)	대가	금산	2.7	67	47	20	30	
도로표지판 설 치	군도3호외 8개노선			11EA	133	23	10	60	

□ 농어촌도로 확포장

사업명	노선번호	위치		사업량 (Km)	사업비 (백만원)			진도 (%)	비고
		시점	종점		계	양여금	균비		
계		8개소		확 2.28 포 11.88	2,309	1,800	509	50	
덕선-무량 도로확포장	(고성102호)	고성 덕선	고성 덕선	교량 45m	434	304	130	60	
용호-두포 도로확포장	(삼산101호)	삼산 두포	삼산 두포	포 2.34	283	198	85	10	
망림-무선 도로확포장	(상리101호)	상리 무선	상리 무선	포 0.63	166	116	50	40	
배둔-당항 도로확포장	(회화105호)	회화 배둔	회화 배둔	교량 35m 확포 0.8	283	198	85	60	
유홍-갈천 도로확포장	(대가201호)	대가 갈천	대가 갈천	포 3.5	380	266	114	10	
남포-곡용 도로확포장	(고성208호)	고성 신월	고성 신월	포 2.62	150	105	45	50	
은월-안정 도로확포장	(거류103호)	거류 은월	거류 은월	확포 0.48 포 0.99	365	365	-	60	
송계-괴정 도로확포장	(대가301호)	대가 송계	대가 송계	확포 1.0 포 1.0	248	248	-	40	

□ 위험교량 재가설

사업명	노선번호	위치		사업량 (Km)	사업비 (백만원)			진도 (%)	비고
		면	리		계	양여금	균비		
계		7개소		교량7기	718	502	216	81	
심평교 재가설	(군도 8호)	개천	좌연	L=11.3 B= 6.0	83	58	25	100	
음촌교 재가설	(군도20호)	하이	석지	L=16.1 B= 8.0	127	89	38	100	
와룡 2교 재가설	(군도 4호)	하이	와룡	L=10.3 B= 6.0	78	54	24	100	
암전교 재가설	(군도 2호)	대가	암전	L=23.1 B= 8.0	173	121	52	100	

사업명	노선번호	위치		사업량 (Km)	사업비 (백만원)			진도 (%)	비고
		면	리		계	양여금	균비		
비곡 1교 재가설	(상리308호)	상리	비곡	L=11.6 B= 6.0	84	59	25	100	
새뫼 2교 재가설	(회화202호)	회화	어신	L=10.3 B= 6.0	73	51	22	95	
장치교 재가설	(삼산203호)	삼산	장치	L=15 B=6.0	100	70	30	10	

□ 도비보조사업

사업명	노선번호	위치		사업량 (Km)	사업비 (백만원)			진도 (%)	비고
		면	리		계	도비	균비		
계		4개소			360	360		35	
울촌~대평간 도로 확포장	(군도 2호)	고성	울대	확포장 1.0Km	140	140		10	
화당임도연결 도로 확포장	(군도12호)	거류	화당	도로개설 1.0Km	80	80		10	
솔섬진입로 포장공사		하일	송천	C'onc포장 0.3Km	20	20		100	
간사지교 접속도로포장	(군도 9호)	마암	삼락	포장 0.78Km	80	80		100	

□ 소규모속원편익사업

사업명	위치		사업량	사업비 (백만원)			진도 (%)	비고
	면	리		계	도비	균비		
교동농로포장 외 9지구	고성 외6 개면	교사 외8 개리	<ul style="list-style-type: none"> * 콘크리트포장 L = 4,277m B = 3 ~ 5m * 아스콘덧씌우기 L = 5,154m B = 3 ~ 6m * 교량 L = 12 m * Box L = 106 m 	802	357	445	90	완공 8 개 지구

□ 공정부진지구 현황

구 분	사 업 명	위 치		사업개요 (km)	부 진 사 유	대 책
		면	리			
계	10개소					
군 도	학림~동산간 도로확포장	상리	동산	확장 0.8	.편입부지 보상미 협(학림) .상리 동산으로 구간조정 시행	.장비 및 인력 배 가 투입으로 공정 만회토록 시공회 사 촉구
	장좌-장기간	동해	장좌	확장 1.7	.사업비의 효율적 집행을위한재조정	"
	거산-당항간	마암	거산	포장 1.6	.사업비의 효율적 집행을위한재조정	포장공종으로 년 내 마무리 추진
	무량지구 도로확포장	고성	무량	확장 1.2 포장 1.2	.자체설계로 발주 지연	.장비 및 인력 배 가 투입으로 공정 만회토록 시공회 사 촉구
	금산지구 도로확포장	대가	금산	확장 0.9 포장 0.9	.자체설계로 발주 지연	.장비 및 인력 배 가 투입으로 공정 만회토록 시공회 사 촉구
농어촌도 도로	용호~두포간 도로확포장	삼산	두포	포장 2.34	.편입부지 보상미 협으로 확장지연 .포장공종 미도래	.미협의 구간(L=500M) 타설정산하 고 년내 포장마무 리 계획
	우흥~갈천간 도로확포장	대가	갈천	포장 3.5	.편입부지 보상미 협으로 확장지연	.협의완료로 년내 포장마무리 계획
도비보조	울촌-대평간 도로확포장	고성	울대	확장 1.0 포장 1.0	.노선협의 지연	.장비 및 인력 배 가 투입으로 공정 만회토록 시공회 사 촉구
	화당임도연결 도로확포장	거류	화당	도로개설 L = 1.0	.노선협의 지연	.장비 및 인력 배 가 투입으로 공정 만회토록 시공회 사 촉구
위험교량	장 치 교	삼산	장치	L = 15 m B = 6 m	.사업비의 효율적 집행을위한재조정	"