

위대한 **대전환**
당당한 **고성**

2026년도 주요업무 추진상황



고 성 군
[상하수도사업소]

|| 목 차 ||

I . 기본현황	3
II . 주요업무 추진상황	11
① 공공하수처리시설 체계적 관리 및 스마트 방재 ..	13
② 상수도 보급률 향상으로 안정적인 생활용수 공급체계 구축 ..	15
③ 하수도 시설확충 및 중점관리구역 침수예방	17
III . 특수시책	19
① 찾아가는 먹는 물 안심 홍보 운영	21

I . 기 본 현 황

1. 기구 및 정·현원

(2026. 7. 16. 기준)

담 당 별		계	일 반 직						연구·지도직
			소계	5급	6급	7급	8급	9급	
계	정 원	16	16	1	3	4	5	3	-
	현 원	15	15	1	5	4	4	1	-
소 장		1	1	1	-	-	-	-	-
시 설 관 리 담 당		6	6	-	2	2	2	-	-
상 수 도 담 당		4	4	-	1	1	1	1	-
하 수 도 담 당		4	4	-	2	1	1	-	-

※ 정원 외: 공무원 9명, 청원경찰 6명

2. 주요 분장사무

담당명	주요업무	
시 설 관 리 담 당	· 상하수도업무 종합기획 및 조정 · 예산·회계업무 총괄 · 지방공기업 회계 총괄 운영 · 수질개선특별회계 예산관리 · 상수도 사용료 체납관리 · 고성생태학습관 운영 및 관리 · 공공하수처리시설, 중계펌프장 관리	· 하수 재이용시설 운영 관리 · 마을단위공공하수처리시설 관리 · 수남빛물펌프장 운영 및 관리 · 분뇨전처리시설 관리운영 · 하수슬리지 부속화시설 운영 · 기타 하수 및 분뇨처리 업무
상 수 도 담 당	· 상수도사업의 계획 및 시행 · 신규급수공사 지도감독 및 민원처리 · 기타 상수도에 관한 사항 · 물순환 촉진 및 지원에 관한 사무	· 상수도 위탁운영에 따른 관리 · 먹는물 지도감독 및 유지관리 · 소규모수도시설 관리
하 수 도 담 당	· 하수도기본계획 수립 및 시행 · 물 재이용계획 수립 및 시행 · 마을단위공공하수처리시설 설치 · GIS 및 지하매설물 관리	· 하수도 누수탐사 및 부속시설 유지관리 · 건축허가 배수설비 설치 신고 및 준공 · 하수도 통계 업무 · 기타 하수도에 관한 사항

3. 주요 현황

□ 위원회 현황

(‘26. 6. 30. 기준)

위원회명	위원수	위원장	간 사	임 기	기 능	근 거	비 고
고성군 수돗물 수질평가위원회	10	부군수	상수도 담당	2년	수돗물의 정기적 검사 실시 및 공표, 수도시설의 운영에 관한 자문 등	수도법 제30조, 고성군 수질평가위원회 설치조례	

□ 상수도 보급률

(‘26. 6. 30. 기준, 단위 : 인, %)

인구수	급수인구	보급률	연간 사용량(m³)	1인 사용량(리터/일)	비고
46,808	41,420	88.5	5,487,861	363	지방상수도 공급지역

□ 급수전수

○ 구경별

(‘26. 6. 30. 기준, 단위: 전)

계량기(mm)	계	13	20	25	32	40	50	75	100
전수	20,044	18,593	691	459	49	90	99	54	9

○ 업종별

(단위: 전)

구 분	계	가정용	일반용	욕탕용	원정수판매용
전수	20,044	17,356	2,674	13	1

□ 요금체계

○ 정수구입 단가

(‘26. 6. 30. 기준)

구 분	요금단가(원/m³)			계약량(m³/일)
	계	기본요금	사용요금	
광역상수도	432.8	130	302.8	18,500

□ 시설현황

○ 소규모 수도시설

(‘26. 6. 30. 기준)

시 설 수			가 구 수			급수인구		
계	마 을 상수도	소 규 모 급수시설	계	마 을 상수도	소 규 모 급수시설	계	마 을 상수도	소 규 모 급수시설
104	38	66	2,675	1,603	1,072	5,040	3,123	1,917

○ 지방상수도

① 상수도 관로

(‘26. 6. 30. 기준, 단위: m)

구 분	총연장	관 종 별				연 도 별		
		계	주철관	PE관	기타	계	20년 이상	20년 미만
합 계	1,095,482	1,095,482	162,630	819,320	113,532	1,095,482	224,343	871,139
도수관	-	-	-	-	-	-	-	-
송수관	21,678	21,678	18,093	2,203	1,382	21,678	7,645	14,033
배수관	867,417	867,417	143,523	629,569	94,325	867,417	184,050	683,367
급수관	206,387	206,387	1,014	187,548	17,825	206,387	32,648	173,739

② 배수지

위 치			시 설 용 량	원격감시	비 고
읍면	리	배수지명			
계			18개소, 17,404.8m³		
고 성	대 독	대 독	4,400m³ (1,800m³×2지, 400m³×2지)	원격가능	
	월 평	매 수	150m³ (150m³×1지)	"	
	이 당	이 당	60m³ (60m³×1지)	"	
삼 산	두 포	삼 산	200m³ (200m³×1지)	"	
하 이	덕 명	하 이	180m³ (90m³×2지)	"	운휴
상 리	봉 원	상 리	2,000m³ (1,000m³×2지)	"	
	자 은	부 포	1,600m³ (800m³×2지)	"	
영 현	고 봉	고 봉	700m³ (350m³×2지)	"	
구 만	광 덕	덕 암	9.8m³ (9.8m³×1지)	원격불가	운휴
	당 향	당 향	490m³ (120m³×2지, 250m³×1지)	원격가능	운휴
회 화	배 둔	농공단지	100m³ (100m³×1지)	원격불가	운휴
	배 둔	(구)회화	775m³ (387.5m³×2지)	원격가능	
	배 둔	(신)회화	2,000m³ (1,000m³×2지)	"	
동 해	장 기	장 기	50m³ (50m³×1지)	"	운휴
거 류	감 서	송의원	1,340m³ (670m³×2지)	"	운휴
	거 산	거 산	3,000m³ (1,500m³×2지)	"	
	신 용	당동문화마을	150m³ (150m³×1지)	"	운휴
		마 동	200m³ (200m³×1지)	"	

※ 가압시설 51개소(22,744m³/일)

□ 하수도 현황

○ 하수도 보급률

(‘26. 6. 30. 기준)

인구수	처리구역 (km ²)	처리구역 인 구 수	처리구역 외 인 구 수	보급률 (%)
46,808	14.5	35,158	11,650	75.1

○ 하수관로

(‘26. 6. 30. 기준, 단위: m)

구분	계획관로	준공관로	진도율	합류식	분류식		
					계	오수	우수
계	345,499	251,283	72.7	0	251,283	150,006	101,277
고성읍	225,186	155,163	68.9	0	155,163	86,749	68,414
회화면	65,436	45,826	70.0	0	45,826	27,446	18,380
거류면	54,877	50,294	91.6	0	50,294	35,811	14,483

□ 공공하수처리시설 현황

(‘26. 6. 30. 기준, 단위: 백만 원)

시설명	하수처리 구역	시설용량 (톤/일)	처리공법	사업비	사 개 개 시 일 용 일
고성 공공하수처리시설	울대리, 송학리, 기월리, 동외리, 성내리, 서외리, 수남리, 교사리, 신월리	13,000	ODIS-산화구	46,825	2002.12.31.
회화 공공하수처리시설	회화면 배둔리 전역 마암면 화산리 일원	1,000	CASS-SBR	10,182	2010. 8.31.
거류 공공하수처리시설	당동리, 신용리	1,200	CASS-SBR	21,207	2014. 2. 1.

□ 중계펌프장 현황

(‘26. 6. 30. 기준)

시설명	위 치	펌프용량	비 고
수남중계펌프장	고성읍 남포로 23	3,000톤/일	고성 공공하수처리시설 유입
남산중계펌프장	고성읍 동외로 8	1,200톤/일	"
교사중계펌프장	고성읍 서외리 239-14	2,900톤/일	"
당동중계펌프장	거류면 신용리 963-6	1,200톤/일	거류 공공하수처리시설 유입

□ 빗물펌프장 현황

(‘26. 6. 30. 기준, 단위: 백만 원)

시설명	위 치	건축면적 (연면적)	사업비	처리구역	유역면적	시설능력	준공일
수남빗물 펌프장	고성읍 공룡로 2997	433.36㎡ (523.87㎡)	16,108	수남사거리~ 수남유수지	145.2ha	250㎧/min	2017. 9. 7.
송학빗물 펌프장	고성읍 남해안대로 2626-18	306.9㎡ (760.48㎡)	39,989	교사교차로 ~아이존빌2차	171.0ha	655㎧/min	2026. 6. 7.

□ 고성생태학습관 현황

(‘26. 6. 30. 기준, 단위: 백만 원)

위 치	사업비	주 요 시 설	준공일
고성읍 동해로 115	8,951	실내: 민물고기 수족관, 북카페 야외: 연꽃공원, 정자 부대: 주차장, 공중화장실	2018. 4. 18.

□ 마을단위 공공하수처리시설 현황

(‘26. 6. 30. 기준, 단위: 백만 원)

읍면별	시설명	위 치	시설용량 (톤/일)	처리공법	총사업비	사 개 시 일
계		35개소	3,404		90,025	
고성읍	장계마을	우산리 200-30	30	SNR	300	2009. 11.
	죽동 "	죽계리 848-15	70	"	555	2008. 2.
	신부 "	신월리 300	40	CASS-SBR	693	2014. 9.
삼산면	용호 "	미룡리 928-3	55	SNR	834	2008. 2.
	삼봉 "	삼봉리 525	105	"	3,788	2016. 2.
	포교 "	두포리 1588-2	70	"	273	2020. 1.
	판곡 "	판곡리 431-17	35	"	2,195	2025. 6.
하일면	임포 "	학림리 380-16	200	"	3,547	2009. 11.
	맥전포 "	춘암리 377-13	95	"	2,888	2016. 10.
	동화 "	춘암리 18-1	55	"	2,433	2017. 12.
	송천 "	송천리 327-1	100	"	5,563	2022. 11.
	오방 "	오방리 112-5	40	"	4,210	2023. 12.
하이면	제전 "	덕명5길 53-7	50	"	492	2009. 11.
	덕명 "	덕명리 376	55	CASS-SBR	753	2013. 10.
	신덕 "	덕호리 706-31	465	SNR	10,674	2014. 12.
	정곡 "	월흥리 1406-1	90	"	5,862	2025. 6.
상리면	상리 "	오산리 1012	160	"	4,931	2021. 9.
대가면	삼계 "	유흥리 985-10	80	"	1,400	2008. 10.
영현면	봉림 "	봉림리 9-1	55	"	999	2008. 2.
영오면	생곡 "	성곡리 630-1	49	"	200	2008. 2.
	낙안 "	영산리 263-9	110	"	2,325	2008. 2.
	오동 "	오서리 4	90	"	1,001	2008. 2.
	영대 "	영대리 1104-1	60	"	1,584	2016. 1.
개천면	명성 "	예성리 126-1	50	"	1,862	2016. 2.
	청광 "	가천리 116-4	85	"	5,815	2024. 3.
구만면	낙동 "	광덕리 905-3	100	"	2,800	2009. 12.
회화면	녹명 "	녹명리 392	50	"	706	2009. 12.
마암면	법진 "	화산리 230-1	40	"	400	2009. 12.
	두호 "	두호리 162-16	50	"	1,608	2025. 6.
동해면	봉암 "	봉암리 425-3	110	"	400	2008. 10.
	장기 "	장기리 291-10	130	"	1,856	2009. 11.
	대천 "	외산리 848	40	"	788	2009. 12.
	내외곡 "	외곡리 1006	375	"	10,063	2019. 9.
	검포 "	양촌리 1176-1	85	"	3,271	2022. 6.
거류면	신은 "	은월리 1242	130	"	2,956	2009. 11.

II. 주요업무 추진상황

1. 공공하수처리시설 체계적 관리 및 스마트 방재

- ◇ 공공하수처리시설의 안정적 운영 및 노후설비 개선을 통한 하수처리 신뢰도 제고
- ◇ 국지성 집중호우 대비 빗물펌프장 상시 가동체계 구축으로 수납리 일대 침수 예방을 통하여 군민의 주거환경개선 및 삶의 질 향상
- ◇ 고성생태학습관 및 연꽃공원 내실 있는 운영을 통한 친환경이미지 제고 및 군민 휴식·교육 공간 제공

□ 추진개요

○ 시설현황

시설명	위치	시설개요	처리공법	사용개시일
고성공공하수처리시설	고성읍 동해로 121	13,000톤/일	ODIS-산화구	2002.12.31.
회화공공하수처리시설	회화면 마구들4길 99	1,000톤/일	CASS-SBR	2010. 8.31.
거류공공하수처리시설	거류면 거류로 516-10	1,200톤/일	CASS-SBR	2014. 2. 1.
마을단위 공공하수처리시설	관내 35개소	3,404톤/일	SNR(33개소) CASS-SBR(2개소)	-
수납빗물펌프장	고성읍 공룡로 2997	250m ³ /min 펌프 3대	-	2017. 9. 7.
고성생태학습관	고성읍 동해로 115	건물 연면적 1,466m ²	-	2018. 4. 18.
연꽃공원	고성읍 송학리 98-1	연꽃단지 A=31,925m ²	-	2018. 4. 18.

- 공공하수처리시설 수질원격감시시스템 운영, 노후설비의 체계적 개선 및 방류수 수질 기준 준수
- 면·마을단위 공공하수처리시설의 전문업체 위탁관리를 통한 효율적 운영
- 빗물펌프장 운영으로 수납리 지역 침수예방을 통하여 재산피해 및 인명사고 예방

□ 추진상황 및 계획

[안정적 하수처리 및 전문 위탁운영]

- 고성·회화·거류 공공하수처리시설 방류수 수질원격감시시스템(TMS) 위탁 운영: 306백만 원
- ※ 계약기간: 2025. 1. 1. ~ 2026. 12. 31.(2년)

- 먼 단위 공공하수처리시설 2개소 위탁 운영: 2,905백만 원
※ 계약기간: 2024. 3. 2. ~ 2027. 3. 1.(3년)
- 마을 단위 공공하수처리시설 35개소 위탁 운영: 2,947백만 원
※ 계약기간: 2025. 6. 1. ~ 2028. 5. 31.(3년)

[노후 하수도시설물 체계적 정비]

- 고성 공공하수처리시설 유지관리
 - 기계 및 전기설비 노후 설비 교체 수선: 993백만 원
- 회화·거류 공공하수처리시설 노후 시설장비 교체 수선: 235백만 원
- 중계펌프장, 맨홀펌프장 시설유지 관리: 216백만 원
- 마을단위 공공하수처리시설 수선 및 기술진단
 - 노후시설 및 장비 수선: 132백만 원
 - 공공하수처리시설 공정 효율화를 위한 기술진단: 91백만 원

[스마트 방재 역량강화 및 생태공간 유지관리]

- 수남빛물펌프장 설비 기계장비 교체 및 점검: 32백만 원
 - 우수배제펌프, 토출밸브 제어반 UPS, 유압오일, 배터리 등 적기 교체
 - 유입수문, 제진기, 우수배제펌프 정상가동 여부 정기 및 수시점검
 - 원격감시제어시스템을 활용한 수시 모니터링
- 주민 편의 및 생태체험 인프라 개선: 47백만 원
 - 고성생태학습관 내 영유아 동반 관람객을 위한 수유실 설치
 - 연꽃공원 하절기 만개 대비 환경정비 및 야외시설물 보수

기대효과

- 수질원격감시(TMS) 및 전문 위탁관리를 통한 방류수 수질 기준 100% 준수 및 환경오염사고 사전 차단으로 하수처리 신뢰도 확보
- 하수처리시설을 생태학습관 및 연꽃공원과 연계하여 연간 수천 명이 찾는 고성군 대표 힐링·생태 교육 공간으로 탈바꿈

■ 추진부서 : 상하수도사업소장 제정림 시설관리담당 최낙현 담당자 강대은(☎4419)
담당자 김대희(☎4408)
담당자 문지은(☎4418)

2. 상수도 보급률 향상으로 안정적인 생활용수 공급체계 구축

◇ 지방상수도 공급이 어려운 농어촌 및 급수취약지역에 지방상수도 확충과 노후 상수관로 정비를 통한 깨끗하고 안정적인 생활용수 공급

□ 추진개요

(단위: 백만 원)

구분	사업명	위치	사업개요	사업기간	추진현황	연차별 투자계획				비고
						합 계	2025년 까지	2026년	2027년 이후	
계			9건			110,508	72,135	16,700	21,673	
1	와도지구 도서지역 식수원개발	삼산 두포	-해저관로L=2.2km -급수관로L=0.5km	'24~'27	공사중 (5%)	6,000	2,143	3,571	286	균70% 도9% 균21%
2	좌연 지구	개천 좌연 북평	-상수관로매설 L=12.0km	'24~'26	공사중 (50%)	6,000	4,000	2,000	-	균70% 도15% 균15%
3	광덕 지구	구만 광덕	-상수관로매설 L=3.9km	'26	공사중 (5%)	800	-	800	-	균70% 도15% 균15%
4	신천 지구	회화 삼덕	-상수관로매설 L=9.2km	'26	공사중 (15%)	400	-	400	-	균70% 도15% 균15%
5	용궁 마을	개천 용안	-상수관로매설 L=1.4km	'26	준공 (100%)	200	-	200	-	
6	두수 마을	하이 덕호	-상수관로매설 L=2.4km	'26	공사중 (5%)	300	-	300	-	
7	노후상수 관로 교체사업	고성 동외 신월	-노후상수관로교체 L=7.5km	'24~'27	공사중 (20%)	8,000	2,000	3,000	3,000	도50% 균50% (수공위탁)
8	상수관망 기술진단	고성 전역	-상수관망 기술진단 L=810km	'25~'26	용역중 (45%)	800	500	300	-	
9	지방상수도 운영 효율화	고성 전역	-수도시설 유지관리 및 유수율 제고사업 - 누수탐사 등	'10~'29	위탁중	88,008	63,492	6,129	18,387	수공 위탁

□ 추진상황 및 계획

○ 2026년 상수도 국·도비 보조사업(5건)

- 2026. 3.: 노후상수관로 교체사업 착공(수공위탁)
- 2026. 4.: 와도지구 도서지역 식수원 개발사업 사업 착공
- 2026. 5.: 좌연지구(2차분), 신천지구 지방상수도 확장사업 착공
- 2026. 6.: 광덕지구 지방상수도 확장사업 착공
- 2026.10.: 신천지구 지방상수도 확장사업 준공 예정
- 2026.12.: 광덕지구, 좌연지구 지방상수도 확장사업 준공 예정
- 2027. 4.: 와도지구 도서지역 식수원 개발사업 준공 예정
- 2027. 9.: 노후상수관로 교체사업 준공 예정

○ 지방상수도 확장사업(소규모)(2건)

- 2026. 6.: 용궁마을 지방상수도 확장사업 준공
- 2026. 6.: 두수마을 지방상수도 확장사업 착공
- 2026.12.: 두수마을 지방상수도 확장사업 준공 예정

○ 고성군 상수도관망 기술진단(1건)

- 2026. 4.: 상수도관망 기술진단용역(2차분) 착수
- 2026.12.: 상수도관망 기술진단용역 총괄 준공 예정

○ 지방상수도 운영 효율화 사업(수공위탁)

- 2010. 9.~ 2029. 12.: 수도계량기 검침 및 요금부과, 노후관망 정비공사, 상수관로·배수지·가압장 운영관리, 유수율 제고사업 등 추진

□ 기대효과

- 지방상수도 확장 및 노후관로 정비사업 추진을 통해 농어촌 및 급수취약지역의 안정적인 생활용수 공급 기반 시설 구축
- 지방상수도 보급 확대를 통해 주민 생활환경 개선 및 지역 균형 발전 도모

■ 추진부서: 상하수도사업소장 제정림 상수도담당 정재경 담당자 임민택(☎4413)

3. 하수도 시설확충 및 중점관리구역 침수예방

- ◇ 공공하수처리시설(회화 증설 및 소규모 신설) 및 공공오수관로 확충으로 군민의 주거환경 및 방류수역 수질 개선
- ◇ 고성읍, 회화면 하수도정비 중점관리구역 내 침수예방 능력 제고를 통한 군민의 생명과 재산 보호

□ 추진개요

(단위: 백만 원)

구분	사업	위치	사업개요	사업기간	추진현황	연차별 투자계획				비고
						합계	'25년 까지	'26년	'27년 이후	
계			17건			294,892	85,137	40,027	169,728	
하수처리시설 확충	망림	상리망림	소규모처리시설 210톤/일 오수관로 신설 L=11.0km	'26~'30	설계용역 시행예정	18,340	-	500	17,840	국60% 도20% 군20%
	법동	동해양촌	소규모처리시설 70톤/일 오수관로 신설 L=2.8km	'26~'30	설계용역 시행예정	6,567	-	500	6,067	
	회화증설	회화배둔	증설 1,200톤/일 (1,000→2,200톤/일)	'25~'28	시설공사 일시중지	18,763	733	1,050	16,980	
	장산면단위	마암	오수관로 신설 L=21.3km (처리시설 회화 통합)	'21~'28	공사중 (5%)	27,965	5,994	4,000	17,971	국70% 도15% 군15%
	삼덕	회화삼덕	오수관로 신설 L=9.2km (처리시설 회화 통합)	'21~'28	공사중 (5%)	13,916	3,235	1,050	9,631	
	FDA	삼산하일하이	소규모하수처리시설 신설 및 구역 확대 12개소 (두모, 대포, 장백 공사중)	'18~'30	운영3개소, 공사3개소	46,959	22,453	3,000	21,506	
	송계	대가송계	소규모처리시설 55톤/일 오수관로 신설 L=5.0km	'21~'27	공사중 (80%)	9,194	4,190	3,681	1,323	
	용태	하일용태	소규모처리시설 70톤/일 오수관로 신설 L=7.9km	'19~'27	시설공사 일시중지	10,486	7,595	500	2,391	
	용정	동해용정	소규모처리시설 60톤/일 오수관로 신설 L=1.5km	'21~'30	설계중	5,160	530	100	4,530	
하수관로	회화	회화봉동	오수관로 신설 L=17.0km	'25~'28	공사중 (5%)	23,845	833	4,075	18,937	국60% 도20% 군20%
	용산	거류가려	오수관로 신설 L=16.2km	'24~'29	시설공사 조달입찰중	23,621	3,140	6,500	13,981	
	월평	고성월평	오수관로 신설 L=13.6km	'26~'30	설계중	20,300	-	833	19,467	
	고성군	고성회화	맨홀추락방지시설 1,670개	'26	공사중 (5%)	2,201	-	2,201	-	
침수예방	송학지구	고성동외	빗물펌프장(655톤/분) 1개소 유수지 V=28,136m³ 우수관로 L=2.0km	'18~'26	공사완료 ('26. 6.)	39,987	31,981	8,006	-	국70% 군30%
	배둔지구	회화배둔	빗물펌프장(800톤/분) 1개소 우수관로 L=2.2km	'24~'29	시설공사 조달입찰중	27,588	4,453	4,031	19,104	국60% 군40%

※ '24년 신규사업부터 국고 보조율 70→60% 변경

□ 추진상황 및 계획

○ 2026년 하수도 국고보조 신규사업(4건)

- 2026. 6.: 맨홀추락방지시설 설치사업 착공(수남지구 외 8개소)
- 2026. 7.: 월평처리구역 하수관로 정비사업 실시설계 용역 착수 예정
- 2026. 7.: 망림·법동농어촌마을 하수도설치사업 기본 및 실시설계 용역 업체 선정을 위한 사업수행능력평가(PQ) 예정
- 2026.12.: 맨홀추락방지지설 설치사업 준공 예정
- 2027.12.: 월평, 망림, 법동 실시설계 완료 및 총사업비 재원협의 예정

○ 농어촌마을 하수도설치 및 관로 계속사업(11건)

- 2026. 7.: 장산 면단위, 삼덕, FDA지정해역(두모, 대포, 삼봉2단계), 송계 농어촌마을 하수도설치사업, 회화 관로 공사 중
용산지구 하수관로 정비사업 조달청 입찰 중
회화하수처리시설 증설사업 일시중지(편입토지 미협의 토지[4필지 중 1필지] 수용재결 절차 이행 예정)
- 2026. 9.: 용산지구 시설공사 및 감리 착공(총괄분 및 1차분) 예정
- 2026.12.: 송계농어촌마을 하수도설치사업 준공 예정
- 2027. 4.: FDA지정해역(두모, 삼봉2단계) 준공 예정
- 2027. 9.: FDA지정해역(대포) 준공 예정

○ 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업(2건)

- 2026. 6.: 송학지구 준공 및 배둔지구 조달청 입찰 중
- 2026. 9.: 배둔지구 시설공사 및 감리 착공(총괄분 및 1차분) 예정

□ 기대효과

- 2026년 하수도 국고보조사업 신규사업 선정 및 국도비 확보(4건) 등 하수도분야 국도비 확보를 통한 공공하수도 보급률 확대
- 송학지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 빗물펌프장 시운전 및 준공으로 고성시장 등 시가지 내 우수 배제 효과 증대

■ 추진부서: 상하수도사업소장 제정림	하수도담당 최홍준	담당자 이은정(☎4423)
		담당자 이현수(☎4424)
		담당자 박종혁(☎4425)

Ⅲ. 특 수 시 책

찾아가는 먹는 물 안심 홍보 운영

- ◇ 먹는 물 수질검사 결과 등 안내가 온라인 중심으로 되어있어, 정보화 취약계층을 대상으로 찾아가는 홍보를 실시하여 먹는 물 신뢰 제고 필요

□ 추진개요

- 일부에서 지방상수도에 대한 불신감을 가지고 있어, 소규모 수도 시설에서 지방상수도로 전환이 늦어져 수도시설 유지관리에 많은 예산이 투입되고 있음
- 찾아가는 먹는 물 안심 홍보 운영
 - 지방상수도 수질검사 결과 홍보: 마을 주민설명회(마을단위 신규 급수공사 신청시), 이장회의시 수돗물 생산과정, 수질검사 등 홍보, 상수도 전환 안내 등
 - 공동주택 게시판, 군 홈페이지에 상수도관망 중점관리 수질검사 정보를 제공하여 먹는 물에 신뢰도 향상
 - 유익한 상수도 정보 제공: 옥내누수 감면, 요금감면 혜택(65세 이상 세대 등), 노후 옥내급수관 지원, 수돗물 안심확인제 등
 - 고성군 상수도시설 개선사업 홍보: 지방상수도 확장사업, 배수지내 소형생물 대응시설 운영

□ 추진상황 및 계획

- (연중) 마을 주민설명회(마을단위 신규 급수공사 신청시), 이장회의 홍보
- (연중) 찾아가는 수돗물 안심확인제(현재 374가구 점검)
- (연중) 월별, 분기별 수질검사 결과 홈페이지 홍보
- 2026. 3.: 고성수도센터 홍보부스 운영(진로박람회)
- 2026. 3.: 노후 옥내급수관 개량 지원사업 신청 홍보
 - 군 홈페이지, 이장회의, 일간지 등 홍보
- 2026. 6.: 회화 신천마을 주민설명회시 관련 홍보

□ 기대효과

- 지방상수도 보급을 확대하여 군민에게 보다 깨끗하고 안정적인 먹는 물 공급

■ 추진부서: 상하수도사업소장 제정림 상수도담당 정재경 담당자 김태원(☎4415)