

1998年度 主要業務推進現況

都 市 課

I. 基本現況

I. 基本現況

□ 定員現況

담당별	구분	합계	직 급 별						기능직	일용직
			소계	5 급	6 급	7 급	8 급	9 급		
계	정원	17	16	1	4	5	5	1	1	
	현원	17	16	1	4	4	6	1	1	
도시행정	"	5	5	1	1	1	2			
건축	"	4	4		1	1	1	1		
상하수도	"	4	4		1	1	1		1	
기술지원	"	4	4		1	1	2			

□ 主要分掌事務

담당별	주요분장사무
도시행정	<ul style="list-style-type: none"> · 도시계획의 입안사항 · 시가지 및 토지구획 정리사업 · 도시환경개선 및 공원조성관리 · 온천지 개발계획 수립 및 온천이용시설 관리 · 국토이용계획변경 입안 및 관리 · 소도읍 가꾸기 사업

담당별	주요분장사무
건축	<ul style="list-style-type: none"> · 농촌주택개량 및 주택자금 관리 · 농촌주택설계서 및 자재개발 보급 · 농촌주택 기술지도 감독 · 도시 주택건설 · 건축허가 및 단속 · 건축물 및 노후불량주택의 안전점검, 지도 · 공동주택의 안전점검 및 지도등에 관한 사항 · 광고물 등 허가, 신고, 단속 및 지도감독 · 그 밖에 농촌주택 행정에 관한 사항
상하수도	<ul style="list-style-type: none"> · 상,하수도사업의 계획 및 시행 · 상,하수도 누수탐사 수선 · 하수종말처리장 건설, 관리 · 하수도 건설 및 그 시설과 부속시설의 유지관리 · 상수도 송배수 및 그 시설과 부속시설의 유지관리 · 배수구역내 건축허가에 따른 배수시설에 관한 협의 · 상하수도사용료 부과징수 · 공공하수도 설치허가 · 먹는물 지도감독 및 유지관리 · 급수사항의 지도감독 및 급수관계 민원처리 · 간이상수도 시설관리 · 기타 상,하수도에 관한 사항
기술지원	<ul style="list-style-type: none"> · 각종사업 설계 및 검토 · 각종사업 기술지도 감독, 감리 · 도서 및 오지개발 사업 · 읍면 기술직 관장(POOL 관리) · 타실과 소관 건설사업 시행 (건설, 도시과 제외)

□ 國土利用計劃 現況

(단위 : km²)

행정구역명	행정구역면적	고시면적	유 지						해 면	
			소 계	도시지역	준도시지역	농지	림지	준농림지	자연환경보전지역	자연환경보전지역
계	516.240	663.371 (42.071)	516.240 (42.071)	15.830	5.466	313.669 (25.353)	118.892 (16.718)	62.383 (42.071)	147.131	
고성	36.746	82.413	36.746	14.28	0.110	10.441	11.915	-	45.667	
삼산	42.071	66.389 (42.071)	42.071 (42.071)	-	-	25.353 (25.353)	16.718 (16.718)	(42.071)	24.318	
하일	30.733	49.027	30.733	-	-	-	-	30.733	18.294	
하이	37.745	40.297	37.745	0.84	0.226	26.745	8.704	1.230	2.552	
상리	45.991	45.991	45.991	-	0.225	35.388	10.378	-	-	
대가	52.303	52.303	52.303	-	0.320	36.929	9.974	5.080	-	
영현	32.133	32.133	32.133	-	0.238	18.523	3.584	9.788	-	
영오	22.775	22.775	22.775	-	0.548	17.111	4.003	1.113	-	
개천	40.444	40.444	40.444	-	0.229	24.233	4.557	11.425	-	
구만	22.226	22.226	22.226	-	0.548	13.743	7.935	-	-	
회화	29.445	29.445	29.445	0.622	0.566	18.231	8.323	1.703	-	
마암	33.674	33.674	33.674	0.088	0.431	23.750	8.094	1.311	-	
동해	53.312	74.187	53.312	-	0.895	39.874	12.543	-	20.875	
거류	36.642	72.067	36.642	-	1.130	23.348	12.164	-	35.425	

※ () 내는 중복지역임

□ 都市計劃 告示 現況

구분 용도지역	계		고성읍(최초65년입안)		배둔(최초77년입안)		비 고
	면 적	비율	면적(km ²)	비율(%)	면적(km ²)	비율(%)	
합 계	14.990	100	14.280	100	0.710	100	
일반주거	2.498	16.6	2.197	15.4	0.301	42.4	
일반상업	0.169	1.1	0.139	1.0	0.030	4.2	
일반공업	0.078	0.5	0.078	0.5	-	-	
생산녹지	5.083	33.6	5.014	35.1	0.069	9.7	
자연녹지	7.162	48.2	6.852	48.0	0.310	43.7	

○ 고성도시계획 재정비 결정 : 1993. 11. 25

○ 배둔도시계획 재정비 결정 : 1997. 5. 17

○ 사천시 도시계획 일부구역 편입(공업지역 0.840km²) → 삼천포 화력발전소

□ 自然公園 現況

구분 공원명	명 칭	위 치	지정일자	면적(km ²)	공 원 내 주 요 자 원
계	2 개소			33.823	
도 립 공 원	연 화 산	개천면 북평리	'83. 9.29	28.717	옥 천 사
군 립 공 원	상 족 압	하이면 덕명리	'83.11.10	5.106	공룡발자국

□ 聚落地區 開發計劃 樹立 現況

명 칭	위 치		최초지정일자	면 적 (㎡)	비 고
	면	리			
계	6 개 소			1,266,000	
당동취락지구	거 류	당 동	'78. 4.	345,000	
낙동취락지구	구 만	효락, 광덕	'78. 4.	286,000	
장기취락지구	동 해	장 기	'78. 4.	170,000	
봉암취락지구	동 해	봉 암	'78. 4.	86,000	
척변정취락지구	상 리	척변정	'82. 4.	164,000	수립중
신용취락지구	거 류	신 용	'78. 4.	215,000	수립중

※ 총 취락지구수 : 41개 지구

□ 溫泉地區 指定 現況

- 위 치 : 고성군 회화면 삼덕리, 구만면 주평리 일원
- 면 적 : 2.915km²
- 지정일자 : '90. 1. 15 (경상남도 고시 제444호)
- 개발계획수립(국토이용계획 변경결정)현황
 - 위 치 : 고성군 구만면 주평리 일원
 - 면 적 : 259,773m²(약78,581평)
 - 수립일자 : '98. 8. 7 (경상남도고시 제1998-198호)

□ 住宅 現況

보급율 (%)	가 구 수			주 택 수		
	총가구수	일반가구	외국인가구	계	단독주택	공동주택
101.8	20,342	20,339	3	20,710	18,470	2,240

※ 보급율 : 주택수 ÷ 총가구수

□ 上水道 給水現況

구 분	행정구역구 인 (명)	급수 인 수구 (명)	보급율 (%)	급수량 (톤/일)	1일1인 급수량 (ℓ)
계	67,588	27,274	40.4	9,085	333
고성읍	26,461	23,302	88.0	7,201	309
회화면 마암면	7,880	3,575	45.4	1,528	706
거류면	5,877	397	6.8	356	897

□ 簡易, 專用上水道 現況

(단위 : 톤/일)

간 이 상 수 도		전 용 상 수 도	
개 소	시설용량	개 소	시설용량
348	8,655	1	250

II. '98主要業務推進實績

固城邑 都市計劃 再整備

□ 法的根據

○ 도시계획법 제10조의2 제4항

—— 도시계획은 5년마다 타당성 여부를 검토하여 재정비 계획에 반영

□ 計劃區域 (再整備對象)

○ 면적 : 14.28km² (행정구역 36.41km²)

○ 용도지역

구 분		면적(km ²)	구성비(%)	구 분		면적(km ²)	구성비(%)
지역별				지역별			
일반주거		2.197	15.4	녹지	소계	11.866	83.1
일반상업		0.139	1.0		생산	5.014	35.1
일반공업		0.078	0.5		자연	6.852	48.0

□ '98 推進實績 및 計劃

○ '98. 4. 11 : 재정비 용역발주

○ '98. 4 ~ '98. 7월 : 도시자료수집, 장기구상 및 지표설정 등

○ '98. 10. 7 : 고성도시계획 재정비 입안 공람공고(14일간)

○ '98. 11월 : 고성군 의회 의견청취

○ '98. 12월 : 고성도시계획재정비 변경결정 승인요청

□ 問題點 및 對策

○ 도시계획 재정비는 개인보다 전체읍민을 위하여 재정비하는 것이나 이기주의에 의한 의견, 건의가 많아 현실적으로 전체민원 해소하기는 어려운 실정임

2號 廣場 ~ 무지개 아파트間 道路開設 事業

□ 現 況

○ 고성읍 중심을 연결하는 동서간 중로 1류 7호선임

□ 年度別 事業推進實績 및 計劃

(단위 : 백만원)

전 체		'93~'96		'97		'98		'99계획	
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=327M B=20M	3,363	토지: 5필지 건물: 5건	913	토지: 8필지 건물: 4건	345	토지: 15필지 건물: 19건 지장물철거 14건 도로개설 L=327m	1,970	도로포장 L=327m B=20m	135

□ '98 推進實績 및 計劃

- '98. 1월 : 도로편입토지 분할측량
- '98. 2월 : 도로편입토지 감정평가 의뢰('98. 6월 , '98. 8월 추가감정평가)
- '98. 9월 : 토지 및 지장물 보상금 「사정」
 - ┌ 토 지 15필지 1,533,051천원
 - └ 지장물 9건 35,626천원
- '98. 10월 현재 : - 보상금 「지급」 (99%)
 - ┌ 토 지 15필지 1,533,051천원
 - └ 지장물 8건 35,116천원

- 보상금 「미지급」: 지장물 1건 510천원
- '98. 10월 : 공사계약 및 착공 (공사기간 : '98.10.28 ~ '99.4.25 , 현진도 10%)

□ 問題點 및 對策

- 고성읍 동외리 258-2번지상 주택에 대하여 기부상 완료하였으나 건물소유주인 이우수가 지체장애인으로서 이주할 주택을 구하지 못하여 지장물철거 애로
⇒ 지급된 보상비로서는 이주주택 확보곤란

정동 ~ 現代注油所間 道路擴鋪裝

□ 現 況

- 주간선도로(국도 14호선, 거제-울산)와 고성읍의 중심을 연결하는 중로 1류 1호선임
- 본 도로 계속사업 추진 불가시 시가지 교통체증 초래

□ 年度別 事業推進實績 및 計劃

(단위 : 백만원)

전 체		'96('97 이월)		'98		'99 이후	
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=560M B=20M	1,234	L=140M B=20M	329	L=260M B=20M	605	L=160M B=20M	300

□ 推進實績 및 計劃

- '98. 1월 : 도로편입토지 분할측량 및 감정평가의뢰
- '98. 2월 : 토지 및 지장물 보상금 지급결정 (토지 15건, 지장물 2건, 193백만원)
- '98. 4. 18 : 공사착공 (현공정 40%)
- '98. 11월 현재 : 보상금 지급완료

{	토 지	14건	177백만원
	지장물	2건	10백만원
- '99. 2. 11 : 공사준공예정

固城常設市場周邊 都市計劃道路 開設

□ 現 況

- 고성 상설시장 중심도로로써 가장 중요한 도로임(소로 1류 6호선)
- 시장주변 도시계획도로 개설사업 부진으로 시장기능이 저하되어 상인불만 고조

□ 年度別 事業推進實績

(단위 : m, 백만원)

전 체		'97		'98		비 고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
L=230M B=10M	300	L=170M B=10M	150	L=60M B=10M	150	

□ '98推進實績 및 計劃

- '98. 10월 : 설계완료
- '98. 11월 : 공사발주

□ 問題點 및 對策

- 고성상설시장 현대화사업은 '98. 5. 9 도시계획사업 실시계획변경 인가고시 (고성군 고시 제1998-17호) 되었으나 고성시장(주)의 공사착공(구 장옥 철거)이 되지않아 본 도로 개설공사 발주지연되고 있어 사업비 이월이 불가피
- 고성시장(주)의 시장현대화사업 착공시 본 도로 개설공사 적극 추진

西外 ~ 校社里間 自轉車道路 設置工事

□ 現 況

- 본 도로는 우리군에서 자전거이용 활성화 도로에 가장 적합한 도로임
- 통행이용자 대부분이 고성 초, 중학교, 경남항공고교, 군부대, 아파트등 학생 및 주민 주 통행로임 예도 기존 도로가 협소하여 교통안전사고가 빈번히 발생
- 기 정비완료한 자전거이용도로는 주민반응이 좋으며 특히 통행이 많은 학생, 군인의 교통 안전사고 예방에 큰 역할을 하고있음

□ 事業概要

- 위 치 : 고성군 고성읍 서외리, 교사리
- 사업량 : L=0.32KM
- 사업비 : 50백만원

□ '98 推進實積 및 計劃

- '98. 4월 ~ 6월 : 조사측량 및 설계완료
- '98. 6. 12 : 도로부지 경계측량
- '98. 10. 24 : 공사발주(현진도 : 15%)
- '99. 2. 20 : 공사준공예정

□ 問題點 및 對策

- 도로 양방향(700M×2)에 자전거도로가 설치되어야 하나 예산부족으로 사업시행에 효율을 기하지 못하고 있어 군비 적극 지원요망

小 都 邑 開 發 事 業

□ 現 況

- 공 사 명 : 송학로 개설공사
- 사 업 비 : 1,200백만원 (양여금 329, 도비 101, 군비 770)
- 사업내용
 - 2호광장 부지매입 : 1,628㎡
 - 도로개설 : L = 186M , B = 20M
 - 2호광장 조성 : 3,527㎡

○ 추진실적 및 '98 시행구간 (단위 : 백만원)

구 분	계	'93 ~ '97	'98
구 간	송학사거리 ~ 2호광장	송학사거리~공용정류장	공용정류장~2호광장
사업량	L=796M , B=20M	L=610M , B=20M	L=186M , B=20M
사업비	12,378	11,178	1,200

□ 推 進 實 績

- 편입부지 조사 및 평가 : '98. 6.
- 편입부지 보상금 지급 : '98. 8.
- 사업시행 : '98. 8. 16 ~ '99. 6. 11 (현 진도 : 30%)

□ 問 題 點

- 공용정류장 이전지연에 따른 주차장 구간 사업추진 애로

□ 對 策

- 공용정류장 조기 이설지원 등 사업추진에 만전
- 2호광장 잔여부지(520㎡) 매입비 530백만원 예산에 반영요망

玉水溫泉 運動休養地區 開發計劃樹立

□ 現況

- 위치 : 고성군 구만면, 회화면 일원
- 온천지구 지정일 : '90. 1. 15
- 온천지구 지정면적 : 2,915,200m²(881,848평)
- 온천채수 가능량 : 9,000m³/일
- 온천수질
 - 온도 26.4 ~ 30.4℃
 - PH 8.5내외의 약알칼리성 단순천
- 개발계획 수립면적 : 259,773m²(78,581평)

□ '98 推進實績

- '98. 2 : 국토이용계획 변경(안) 입안
- '98. 3 : 관련실과 및 해당부서 협의
- '98. 5 : 국토이용계획변경 결정신청 (군 → 도)
- '98. 6 : 국토이용계획변경 관련부서 협의 (도 → 농림부, 낙동강환경관리청)
- '98. 8. 7 : 국토이용계획변경 결정통보(도 → 군)

※ 경상남도 고시 제1998-198호

□ 問題點 및 對策

- 국토이용계획 변경결정으로 지가상승에 따른 토지거래 억제 및 옥수온천개발 주식회사와 지주조합에서 조속히 조합구성하여 관광진흥법에 의한 관광지 지정과 조성계획 수립 후 승인절차를 거쳐 추진토록 촉구조치

農漁村 住居環境 改善事業

□ 事業概要

○ 불량주택개량 : 140동 (배정 94동 — 완료 49동, 시공중 24동, 미착공 21동)

- 사업비 : 2,240백만원

- 사업기간 : '98. 3. ~ '98. 12

- 융자조건 : 동당 16백만원 융자 (년리 5.5% , 5년거치 15년 균등상환)

○ 마을 하수도 정비 및 기반조성사업

- 사업개요

· 열악한 주거환경개선을 위한 마을이주 (1차 30가구)

· 이주예정지 : 고성읍 우산리 내우산마을 입구

· 마을조성 및 간이오수시설 설치

- 사업비 : 385백만원 (양 200, 도 130, 군 55)

- 사업기간 : '98. 5 ~ 2000. 12

- 추진계획

· '98. 5 : 대상지 확정 및 편입토지 소유자와 이주민과의 토지매매 중재

· '98. 10 : 부지확정 (토공)

· '99. 1 : 기반조성사업 실시설계 용역

· '99. 3 : 마을조성 (주택신축, 안길조성, 하수도 정비)

□ 問題點

· IMF 경제위기로 주택개량 희망자의 사업포기(46동) 반납 불가피

· 마을 이주예정지 편입토지 소유자와 이주민과의 협의지연으로 사업비 이월 불가피

· 기반조성 총사업비 650백만원으로 추정, 부족사업비 300백만원 확보곤란

□ 對 策

· 부족사업비 300백만원 중 200백만원 도 지원 및 100백만원 군비확보 건의

三山地方上水道事業

□ 現況

- 수 원 : 남강광역상수도 수수
- 시설용량 : 4,250m³/일(고성군 계획급수량 16,500m³/일)
- 용수공급 대상지역 : 삼산, 하일, 하이, 상리면
- 사업개요

(단위 : 백만원)

공사명	총 계획		'97까지시행		'98시행		'99이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
삼산수도정수장 삼지상화공	가압장 : 1지 배수지 : 1지 관로 : L=56.3 km	4,500	가압장 : 1지 배수지 : 1지 관로 : L=13.6 km	2,362	관로 : L=8.4 km	1,100	관로 : L=34.3 km	1,038	

□ '98 事業推進事項

- 사업개요 : 관로 L=8.4km, 가압장 전기시설 설치 1식
- 관로매설구간 : 하이 사곡 ~ 하일 춘암
- 작업내용 : 관로매설 작업중 (진도 30%)
- 공사기간 : '98. 10. 30 ~ '99. 4. 28

東海地方上水道事業

□ 事業의 必要性

- 본 지역은 해안지역으로서 지역의 특성상 약간의 가뭄에도 염분유입 및 수량부족으로 제한 또는 운반급수를 하고 있음
- 경상남도에서 시행중인 남해안관광일주도로 완공시 관광객 증가로 식수 부족예상
- 남강광역상수도의 수수 가능지역임 (동해지방 상수도 사업 기본계획 수립완료)

□ 事業概要

- 수 원 : 남강광역상수도 수수
- 년차별 계획

(단위 : 백만원)

총 계		'97까지 시행		'98시행		잔 량		비 고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
배수관로 (Φ 75~ 200m/m) L=35.7km	3,000	(Φ 150 m/m) L=1.6km	70	(Φ 150 m/m) L=5.4km	300	(Φ 75~ 200m/m) L=28.7km	2,630	98사업 진도: 70%

- 구학포 마을 급수신청 및 공급계획 : '98. 11월중 41세대 119명

□ 今後 推進 計劃

- 삼산지방상수도 사업완료(2000년)시 동해지방상수도 사업 국도비 지원사업 추진되도록 도 및 환경부에 건의코자 함.

農漁村生活用水開發事業

□ 簡易上水道 基本現況

지구수	급수현황		수원의 종류		시 설 별		시설용량 (m ³ /일)	1인1일 (ℓ)
	세대수	인구수	지하수	지표수	배수지	관로		
348	11,368	37,152	300	48	348	305km	11,350	333

□ 事業概要

(단위 : 건, 백만원)

구 분	총 계획		'97까지 시행		'98시행		'99이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
관정 및 이용시설	40	7,279	19	3,279	3	510	18	3,490	

※ '98시행계획 : 개천 용안, 영현 봉발, 회화 봉동(지구당 170백만원)

□ '98推進事項

- 조사설계 : '98. 4월 완료
- 관정굴착 : 2개소 완료, 1개소 추진중(지하수 채수량 부족으로 재 개발)
- 이용시설 : 송.배수관로 및 배수지등 '98년 11월 착공, '99년 2월말 완공계획
- 사업시행 잔액 200백만원으로 지하수원공 오염방지 그라우팅 조치코자 함.

下水道整備事業

□ 下水道 基本現況

도시명	계 획 연 장 (km)			시 설 연 장 (km)			보급율 (%)
	계	오 수 관	우 수 관	계	오 수 관	우 수 관	
고성읍	119.8	57.3	62.5	20.43	3.74	16.69	17.05

□ 推進計劃

○ 위치 : 고성읍(도시계획구역내)

(단위 : km, 백만원)

구 분	총 계 획		'97까지 시행		'98 계획		'99 이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	
계	208.4	36,303	27.4	3,122	9.2	2,003	171.8	31,178	
신 설	193.4	32,655	21.4	2,354	8.6	1,809	163.4	28,492	
개보수	15.0	3,648	6.0	768	0.6	194	8.4	2,686	

□ '98 推進事項

○ 하수도 정비 기본계획변경 용역이 도시계획재정비와 연관됨에 따라 하수도 설계가 지연되어, '98년 11월에 발주하여 현재 계약중에 있음.

下水終末處理事業

□ 現 況

○ 공 사 명 : 고성읍 하수종말처리장시설설치사업

○ 사업개요

구 분	1 단 계	2 단 계	비 고
목 표 년 수	2001년	2011년	
계 획 처 리 인 구	25,400인	28,000인	
계 획 하 수 량	10,153m ³ /일	13,822m ³ /일	분류수 및 농축산폐수 포함
처 리 구 역 면 적	북부 : 159.21ha, 남부 : 82.15ha		
하 수 처 리 장	시 설 용 량	10,500m ³ /일	14,000m ³ /일
	처 리 장 위 치	고성군 고성읍 송학리 1-1번지 일원	
	처 리 장 소 요 면 적	36,193m ²	
	수 처 리 방 식	산화구법	
	슬러지처리방식	농축 → 탈수 → 매립	
	방 류 수 역	고 성 천	
차 집 관 거	기 존 시 설	Φ 450 ~ Φ 700mm, L= 2,322m	
	신 설	Φ 800 ~ Φ 250mm L = 4,759M	Φ 300 ~ Φ 150mm L = 8,600M
중 계 펌 프 장	1 개소	2 개소	신 설

○ 추진계획 — 1단계

(단위:백만원)

구 분		사 업 비					비 고
		계	1997	1998	1999	2000이후	
총 계		20,973	65	2,860	3,103	14,945	
공사비	소 계	19,600		2,088	2,853	14,659	
	하수처리장	16,984		1,838	2,042	13,104	
	차집관거	2,616		250	811	1,555	
설 계 비		65	65				
용지보상비		522		522			
감 리 비		786		250	250	286	

※ 사업비 재원 : 환특용자 70%, 지방비 30%(도비 15%, 군비15%)

□ 추진상황

- 시공업체 결정 : '97. 12. 27 ~ '98. 6. 12
- 시 공 자 : 현대산업개발(주) 외 5업체 (지방 4업체 참가)
- 공사감리 : 농어촌 진흥공사
- 용지보상추진 : 총 36필지 20,980㎡ 보상액 533,889천원 중 32필지 422,068천원 보상금 지급하고, 4필지 111,821천원 보상금 미지급됨
- '98 주요 세부작업계획
 - 최종 침전지 및 분배조 설치 3동, 농축조 설비 등 1동 설치
 - 차집관로 설치 L=459m
- 작업추진일정
 - '98년 11월 : 자재구입 및 기초지반 지질조사 실시
 - '98년 12월 ~ '99년 2월 : 최종침전지 기초구조물 설치
 - '99년 3월 ~ '99년 6월 :
 - 최종침전지 및 분배조, 농축조 설비동 설치
 - 차집관로 설치 L=459m

奧地開發事業

□ 現況

- 사업시행면 : 개천면
- 사업기간 : '98. 1 ~ '99. 3월
- 사업량 : 덕성농로포장 외 11건
- 사업비 : 555,043천원 (양여금 388,530 , 도비 55,504 , 군비 111,009)

□ 推進狀況

- 사업별 추진현황

사업명	위치	사업량	사업비 (천원)	진도 (%)	추진상황
계		12 건	555,043	40	
좌이마을 회관신축	좌연	1동/80.19㎡	60,540	20	공사중
구례마을 회관신축	예성	1동/85.5㎡	62,440	20	공사중
용안마을 회관신축	용안	1동/86.10㎡	64,310	20	공사중
가천마을 회관신축	가천	1동/91.01㎡	62,200	20	공사중
덕성 농로 포장	예성	포장L=620m, B=2.5~3m	41,000	100	공사완료
구례 농로 포장	예성	포장L=614m, B=3.0m	46,784	100	공사완료
좌이 농로 포장	좌연	포장L=550m, B=2.5~3m	50,000	100	공사완료
용공간이소류지 신설	용안	2 ha	44,900	40	공사중
청남간이소류지 신설	청광	2 ha	48,900	40	공사중
상명 소류지 확장	명성	10 ha	26,638		설계중
나동 진입로 포장	나선	포장L=400m, B=3m	25,600	5	공사중
좌연마을 안길포장	좌연	포장L=350m, B=2.5m	21,731	5	공사중

□ 問題點 및 對策

- 소류지 신설과 회관신축(4동) 사업은 용역설계 및 공부정리(소유권확보 및 농지전용)와 농경지 경작 등 시공곤란으로 지연되어 일부공사 사고이월이 불가피하나 마을주민의 민원발생이 없도록 공사추진

島嶼開發事業

□ 現況

- 사업명 : 도서개발사업
- 사업기간 : '98. 4 ~ '99. 2월
- 사업량 : 2건(와도선착장 연장 및 부잔교 설치, 자란도 도로포장)
- 사업비 : 92,857천원 (국비 65,000, 도비 13,929, 군비 13,928)

□ 推進狀況

- 사업별 추진현황

사업명	위치	사업량	사업비 (천원)	진도 (%)	추진상황
계		2 건	92,857	50	
와도 선착장 연장	두포리	선착장연장 L=5.0m B=3.2m	45,165		발주중
자란도 도로포장	송천리	도로포장 L=434m B=4.0m	47,692	100	공사완료

□ 問題點 및 對策

- 사업선정에 따른 주민의견 상이로 공사발주 지연되었으나 사업선정되어 민원발생이 없도록 공사추진

'98기술지원사업추진현황

(금액 : 백만원)

소관부서	사업명	위치		사업량	사업비				진도	비고
		면	리		계	국비	도비	군비		
	합계			44건	7,049	1,924	2,444	2,681	52%	
기획	소계			2건	654	-	26	628	52%	
감사실	공설운동장 신축	고성	기월	- 다목적내부 - 성화대이설 - 조경, 벤스 1식	99 (399)			99 (399)	95%	시공회사 부도로 추가 보증시공 ()는 정산금액
	공설운동장 추가	고성	기월	- U형축구 488m - 마사토1,206㎡ - 주차포장12.6a	130			130		발주의뢰
	게이트볼장 조성	고성	기월	A= 1,320㎡ 3개소	(26)		(26)		60%	시공회사 부도로 정산
지역	소계			2건	1,194	557	167	470	50%	
협력과	당항포관광지 확장개발	회화	봉동	- 교량2개소 - 진입도로 303m - 상수도 0.8km	1,114	557	167	390		사업비조정, 환경영향평가 시행으로잔여 사업비 이월 불가피
	옥천사진입로 확. 포장	개천	예성	L= 158m B= 5.0m	80			80	100%	준공 ('98.9.28)
소규모	소계			7건	515	-	229	286	86%	
주민생활	내우산마을 안길포장	고성	우산	콘크리트포장 L= 644m	72	-	32	40	100%	준공 ('98.9.28)
편의사업	동문마을 안길포장	하일	동화	콘크리트포장 L= 486m	85	-	38	47	100%	준공 ('98.9.30)
(지역 협력과)	부평마을 안길포장	하이	덕호		81	-	36	45		발주중
	월촌마을 안길포장	대가	금산	콘크리트포장 a= 2,098㎡	45	-	20	25	100%	준공 ('98.8.16)
	내갈마을 안길포장	대가	갈천	아스콘포장 L= 217m	63	-	28	35	100%	준공 ('98.6.29)
	동촌마을 안길포장	회화	봉동	콘크리트포장 L= 237m	88	-	39	49	100%	준공 ('98.8.31)
	화산마을 안길포장	마암	화산	콘크리트포장 L= 141m	81	-	36	45	100%	준공 ('98.7.20)
경제 통상과	소계			2건	747	-	-	747	43%	
	공용여객 터미널 조성	고성	송학	- 옹벽 L= 98m - 석축 L= 124m	332	-	-	332	85%	공사추진중
	공용여객 터미널 (건축)	고성	송학	건축2동 A동671.8㎡ B동 144㎡	415	-	-	415		착공

'98기술지원사업추진현황

(금액 : 백만원)

소 관 부 서	사 업 명	위 치		사 업 량	사 업 비				진도	비 고
		면	리		계	국비	도비	군비		
사 회	소 계			1건	47	-	-	47	42%	
복지과	노인복지촌 개발(토목)	고성	대독	부지정지2,000㎡ 진입도로 L= 80m	29 (18)	-	-	29 (18)	42%	시공회사 부도로 재차 발주 ()는 정산금액
환 경	소 계			11건	1,146	569	376	201	65%	
녹지과	쓰레기매립장 보강	삼산	판곡	제방설치 L= 45m	10	-	-	10	100%	준공 ('98.5.27)
	판곡진입로 옹벽 설치	삼산	판곡	- 옹벽 L= 92m - ASP포장	30	-	-	30	100%	준공 ('98.6.13)
	재활용선별장 포장	고성	교사	포장 L= 648㎡	50	50	-	-	100%	준공 ('98.10.26)
	폐광산 오염방지시설	삼산	미룡	배수공 537m 석축공 1,560㎡	500	250	125	125		발주의뢰
	수양-학림지구 임도개설	하일	수양 학림	임도개설 L= 2.62km B= 4	143	69	65	9	100%	공사완료
	영부-봉발지구 임도개설	영현	영부 봉발	임도개설 L= 2.98km B= 4	143	69	65	9	100%	공사완료
	용정지구 임도개설	동해	용정	임도개설 L= 1.40km B= 4	80	39	36	5	100%	공사완료
	영대지구 임도개설	영오	영대	임도개설 L= 1.20km B= 4	69	33	31	5		발주중
	삼덕지구 임도개설	회화	삼덕	임도개설 L= 1.0km	54	26	24	4	40%	공사추진중
	봉동지구 임도개설	회화	봉동	임도개설 L= 0.8km	33	16	15	2	40%	공사추진중
	임도보수	하일 동해	오방 내산	임도보수 L= 6.4km	34	17	15	2	30%	공사추진중
수산과	소 계			17건	2,682	798	1,646	238	41%	
	'98제2종어항 시설(포교항)	삼산	두포	선착장 수축 L= 49m	700		700			시공자선정
	두모항 어촌종합개발	삼산	두포	선착장 연장 L= 14m	90	45	41	4		발주의뢰
	모래치항 어촌종합개발	삼산	두포	선착장 연장 L= 14m	80	40	36	4		"
	배암목항 어촌종합개발	삼산	미룡	선착장 신설 L= 65m	250	125	112	13		"
	평촌항 어촌종합개발	하일	송천	선착장 연장 L= 18m	80	40	36	4		"
	지포항 어촌종합개발	하일	송천	물양장 연장 L= 64m	70	35	31	4		발주의뢰
	술섬항 어촌종합개발	하일	송천	선착장 연장 L= 12m	100	50	45	5		"

'98기술훈원사업추진현황

(금액 : 백만원)

소관부서	사업명	위치		사업량	사업비				진도	비고
		면	리		계	국비	도비	군비		
수산과	곡용항 어촌종합개발	고성	월평	선착장 연장 L= 46m	180	90	81	9		"
	병산선착장 연장	삼산	병산	선착장 연장 L= 26m	148	74	23	51		공사착공
	내신선착장 연장	동해	내산	선착장 연장 L= 14m	99	49	15	35	10%	공사추진중
	화당호안도로 확장	거류	화당	호안도로 확장 L= 120m	80	-	80	-	100%	준공 ('98.7.20)
	소구학포 선착장연장	동해	장좌	선착장 연장 L= 12m	40	-	40	-	100%	준공 ('98.9.5)
	지포(술섬) 암거설치	하일	송천	박스설치 L= 33m	80	-	40	40	100%	준공 ('98.8.14)
	하중촌물양장 축조	하일	수양	물양장 신설 L= 51m	88	-	39	49	100%	준공 ('98.9.10)
	임포어선간이 피양시설	하일	학림	방파제 보강 L= 90m	20	-	-	20	100%	준공 ('98.9.8)
	술섬선착장 설치(96이월)	하일	송천	선착장 연장 L= 20m	102	-	102	-	90%	시공중지중 (침하중)
	하촌축제식 새우양식장 시설	삼산	삼봉	방조제 422m 조류제 600m 도 로 160m	475	250	225	-	100%	민간자본 보조사업
농기센 업술터	소 계			1건	64	-	-	64	40%	
	지역농업개발 센터진입로 포장	고성	덕선	포장 A= 918㎡ 배수로L= 110m	64	-	-	64	40%	준공 ('98.11.10)