

고성을 새롭게
군민을 힘나게

2023년 주요업무 추진현황



고
(건

성
설

군
과)

|| 목 차 ||

I. 기본현황	3
II. 2022~2023년도 주요업무 추진현황	9
① 건설업·국유재산·지하수 관리	11
② 가로등·보안등 설치 및 유지관리	12
③ 고성~동해(2) 도로확포장공사	13
④ 지방도, 군도 확·포장사업	14
⑤ 농어촌도로 확·포장사업	16
⑥ 기타도로 확·포장사업	18
⑦ 도로유지관리사업	20
⑧ 자동차교통관리개선사업	22
⑨ 농업기반시설 정비사업	23
⑩ 저수지 개보수사업	24
⑪ 오서지구 소규모 배수개선사업	25
⑫ 지방하천 정비사업	26
⑬ 소하천 정비사업	27
⑭ 하천유지관리사업	28
III. 특수시책	29
① 송학천(콘크리트 수로) 비오톱 조성	31

I. 기본 현황

1. 기구 및 정·현원

(’23. 4. 30. 기준)

담당별	계	일 반 직							연구·지도직
		소계	4·5급	6급	7급	8급	9급		
계	정원	17	17	1	4	6	4	2	
	현원	17	17	1	5	6	4	1	
건설과장		1	1	1					
건설행정		4	4		1	1	2		
도 로		5	5		1	3	1		
농업기반		3	3		1	1	1		
하천관리		4	4		2	1		1	

2. 주요 분장사무

담당명	주요 업무
건설행정담당	<ul style="list-style-type: none"> · 전문건설업 면허 등록(관리) 및 지도감독 · 건설기계업 등록관리 및 조종사 면허발급 · 농어촌 보안등·가로등 설치 및 관리, 공영주기장 조성 · 지하수 개발·관리 감독 · 국유재산관리(국토교통부 소관 도로)
도 로 담당	<ul style="list-style-type: none"> · 군도·농어촌도로 확·포장공사 시행, 마을안길 정비 · 교량안전점검 및 유지관리 · 도로유지관리 및 접도구역관리 · 도로점사용 허가 · 과적차량 및 노상적치물 단속
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> · 농업기반시설정비, 기계화경작로(농로) 확·포장사업 · 농업용수개발 및 수리시설 개보수, 배수개선사업 · 수리계 농업기반시설 유지관리 및 방조제 개보수사업 · 농림축산식품부 국유재산관리
하천관리담당	<ul style="list-style-type: none"> · 소하천정비(종합·중기·시행) 계획 수립 · 지방하천 정비 및 유지관리 · 소하천 정비 및 유지관리 · 골재 채취업 허가 관리 · 국유재산관리(환경부 소관 구거) 및 공유수면 관리(바다 제외)

3. 주요 현황

□ 위원회 현황

(’23. 4. 30. 기준)

위원회명	위원수	위원장	간사	임기	기능	근거	비고
도로관리심의회	14	부군수	도로담당	2년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로굴착이 수반되는 사업에 관한 사항 심의 ○ 도로점용에 관한 사업계획에 관한 사항 심의 ○ 주요지하매설물의 안전대책에 관한 사항 심의 	도로법 시행령 제62조	
소하천관리위원회	9	산업건설국장	하천관리담당	3년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소하천종합계획 및 중기계획에 관한 사항 심의 ○ 관리청이 아닌 자의 소하천공사 시행허가 및 준공에 관한 사항 심의 ○ 소하천의 지정변경 및 폐지에 관한 사항 심의 	소하천정비법 제26조 및 같은법 시행령 제18조	

□ 단체현황

(’23. 4. 30. 기준)

단체명	소재지	대표	회원수	비고
(사)건설기계개별연명사업자협의회 고성지회	고성읍 무량리 127-3	김정훈	128	
대한건설협회(종합) 경상남도회 고성군협의회	-	이창진	10	
대한전문건설협회 경상남도회 고성군운영위원회	-	김도연	30	

□ 건설업체

(’23. 4. 30. 기준)

1) 종합건설업체 현황(업체수 39, 등록업종수 48)

(단위: 업종 수)

업체수	등록업종수						비고
	계	토목	건축	토목건축	산업환경설비	조경	
39	48	26	9	7	1	5	

2) 전문건설업체 현황(업체수 179, 등록업종수 295, 주력분야 363)

계	지반조성포장	실내건축	금속호지붕건축물조립	도장식방수공	조경식재시설물	철근콘크리트	구조물해체비계	상하수도설비	철강물구조물	수중설	기계가스설비	가스난방	시설물유지관리
295	34	8	21	49	16	55	11	26	4	8	11	39	13
363	63	8	23	67	29	55	11	26	4	8	14	55	-

건설기계 사업체

(단위: 개소)

계	정비업		매매업	해체 재활용업	대여업	번호표 제작자	비고
	종합(덤프 및 믹스트럭)	부분					
29	3	3	3	1	18	1	

지하수 개발·이용

(단위: 공)

개발·이용 현황	용도별			형태별		비고
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설	
3,475	1,420	46	2,009	37	3,438	

농어촌 가로등·보안등 설치

(단위: 개소)

계	가로등(100~150W)	보안등(50~80W)	비고
11,577	2,480	9,097	매월 증가

수리시설

(단위: ha)

계		저수지		소류지		보	
개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적
1,204	9,460.7	35	2,880	183	2,155.2	258	1,010.5

집수암거		양수장		암반관정		배수장		비고
개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	
56	249.2	92	962.7	576	2,064.1	4	139	

경지정리

(단위: ha, %)

답면적	가능면적			불능면적	기시행 면적	잔여면적	정리율	비고
	계	일반	간이					
7,379	6,486	5,332	1,154	893	5,842	644	90.1	

□ 방조제

(단위: m, ha)

계			국가관리			도 관리			군 관리			비고
개소	연장	면적	개소	연장	면적	개소	연장	면적	개소	연장	면적	
18	8,003	215.8	1	498	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8	

□ 도로

(단위: km, %)

도로의 종류	노선수	총연장	포장연장	미포장연장	포장율	비고
계	1,381	2,277.3 (83.5)	1,723.6 (80.3)	553.0 (3.2)	75.7 (95.0)	() 중복노선
고속국도	1	23.2	23.2	-	100.0	
국도	3	92.4 (44.2)	91.4 (43.2)	1.0 (1.0)	98.9 (97.7)	
국가지원지방도	3	14.1	14.1	-	100.0	
지방도	8	160.1 (39.3)	145.5 (37.1)	14.5 (2.2)	90.9 (94.4)	
군도	21	211.3	110.8	100.5	52.5	
농어촌도로	184	554.3	173.0	381.3	31.2	
마을진입도로	580	348.0	348.0	-	100.0	
마을안길	580	870.0	815.5	54.5	93.7	
기타도로	1	3.9	3.9	-	100.0	산업도로

□ 하천현황

(단위: m, %)

구분	개소	연장	호안연장	개수	미개수	개수율	비고
계	306	481,717	898,888	245,331	653,557	27.29	
지방하천	40	183,220	301,550	165,241	136,309	54.79	
소하천	266	298,497	597,338	80,090	517,248	13.41	

II. '22~'23년도 주요업무 추진현황

1. 건설업 · 국유재산 · 지하수 관리

- ❖ 건설산업기본법 등 위반행위 지도점검, 공정한 건설시장 확립
- ❖ 유휴 미활용 국유재산의 용도폐지, 일반재산 전환 및 사용허가 처리
- ❖ 지하수 개발·이용과 실태조사 등 효율적인 수자원 보존·관리

□ 등록현황

- 전문건설업체: 179개 업체, 295개 등록업종, 363개 주력분야
- 건설기계업체: 29개소(정비업 6, 매매업 3, 해체재활용업 1, 대여업 18, 번호포 제작자 1)
- 국유재산 관리: 11,513건 5,622,028㎡(국토교통부 소관)
- 지하수 시공업 등록: 15개 업체
- 지하수 개발·이용현황: 3,475공(허가 37, 신고 3,438)

□ 추진실적

- 전문건설업체 등록에 따른 실태조사: 31건(신규등록 12건, 기재사항 변경 17건, 폐업 2건)
- 전문건설업체 등록기준 등 실태조사 및 행정처분: 수시
- 건설기계임대차 계약 실태조사: 분기별 실시 ⇒ 4회
- 국유재산 사용허가 및 무단점사용 민원 처리 세외수입원 확보: 수시
- 국유재산 용도폐지 활용가능한 일반재산 전환: 수시
- 지하수 이용실태조사 용역 시행: 2023. 2. ~ 5.
 - 사업비: 18백만원 / 사업량: 291공 / 조사구역: 개천면, 마암면
- 지하수보조관측망 자동관측시스템 관리

□ 추진성과

- 건설기계·전문건설업체 등록기준 등 실태조사를 통한 건설시장의 불공정 관행 개선 및 공정한 질서 확립
- 국유재산의 효율적 관리, 민원 최소화 및 정당한 사용권 제공
- 지하수 이용실태조사 실시를 통한 효율적인 수자원 관리

■ 추진부서: 건설과장 이상한 건설행정담당 김도일 담당자 김도일, 강봉석, 유호준(82752)

2. 가로등·보안등 설치 및 유지관리

- ❖ 노후 가로등·보안등 교체 및 설치로 안전하고 쾌적한 야간 보행환경 조성
- ❖ 가로등·보안등 유지보수 3권역 시행으로 신속한 고장수리 및 민원처리

□ 가로등·보안등 설치 현황

계	가로등(80~150W)	보안등(35~50W)	비고
11,577	2,480	9,097	

□ 추진실적

(단위: 백만 원)

사업명	사업기간	사업비	추진현황
계		1,811	
가로등·보안등 3권역 유지보수 및 보안등 신설	연중	1,176	- 3개 권역 단가계약 - 가로등·보안등 유지관리 - 보안등 160등 신설(읍면 건의) - 노후 시설물 정비
노후 가로등 분전함 교체공사	'23. 5. ~6.	253	- 노후 분전함 59개소 교체 - '23. 5. 공사착공 - '23. 6. 공사준공
공공요금 및 장비유지	1월~12월	382	- 전기, 통신요금 등

○ 가로등·보안등 3권역 유지관리

- 3개 권역 유지보수 단가계약: 525백만원(1권역 21% 2권역 23% 3권역 21%)
- 가로등 및 등주, 점멸기, 램프 구입: 239백만원
- 읍면 건의 보안등 160등 신설(차수별 보안등 47등, 유지보수 113등)
- 한전 시설부담금 납부: 45백만원

○ 노후 가로등 분전함 59개소 교체공사: 253백만원

○ 가로등 고장신고 및 불편사항 신속처리: 연중 1,227건

- 주요민원: 램프 및 점멸기 고장, 빛공해(눈부심), 이설, 설치

□ 추진성과

- 가로등·보안등 설치를 통한 안전 사각지대 해소로 안전도시 구현
- 가로등·보안등 3권역 유지보수 및 지속적인 표찰(번호) 정비를 통한 고장신고
처리 및 빠른 고장위치 파악으로 신속한 민원처리로 삶의 질 향상

■ 추진부서: 건설과장 이상한 건설행정담당 김도일 담당자 권자준(☎2754)

3. 고성~동해간(2) 도로 확·포장공사

- ❖ 조선해양산업특구 진출입에 따른 산업물류 수송 원활로 물류비용 절감
- ❖ 영농기반시설 부채도로 확충과 잦은 교통사고 위험구간 해소

□ 사업개요

- 사업구분: 경상남도 시행사업(고성군 위탁)
- 위 치: 고성군 고성읍 송학리 ~ 거류면 가려리 일원(지1010호)
- 사업기간: 2018. ~ 2025.(8년간)
- 사업량: L=1.74km, B=17.5m(2차로⇒4차로), 교량 2개소
- 사업비: 10,562백만 원(도비 100%)
- 투자계획 (단위: 백만 원)

구 분	합 계		기 투 자		'22년 추진		'23년 계획		'24년 이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		10,562	용역	3,369		1,700		1,497		3,996
국 비	확포장		용역 보상 공사		보상		보상 공사		공사	
도 비	1.74km	10,562		3,369	공사	1,700		1,497		3,996
군 비										

※ 총공사비 105.6억 원(공사비 77.6, 보상비 28.0), 보상율 99.4%

□ 추진실적

- 2018. 3. ~ 2020. 10.: 실시설계 용역 착수 및 준공
- 2019. 11. ~ 2020. 12: 도로구역결정 용역 및 행정절차 추진
- 2021. 7.: 토지보상 협의 착수, 경남개발공사 위탁
- 2021. 12.: 총괄 시행 및 1차분(4.7억) 공사 착공
- 2022. 4.: 2차분(7억) 공사 착공
- 2022. 12.: 2차분 변경시행(7억 → 13.8억)
- 2022. 8.: 수용재결
- 2025. 12.: 공사 준공 예정

□ 추진성과

- 조선해양산업특구 진·출입 중차량 통행과 잦은 사망사고 발생 위험구간(지1010호) 도로안전성 확보

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 노규섭 담당자 최흥희(☎2583)

4. 지방도, 군도 확·포장사업

- ❖ 예산의 선택과 집중 투자를 통한 적기준공으로 군민편의 도로조성
- ❖ 지역 간 균형발전과 주민 편리성 제고를 위한 지방도, 군도 건설 추진

□ 사업개요

○ 사업대상/소요예산: 총 16개 사업 / 9.30km, 8,082백만 원(2023년)

구 분	사업수	사업량 (km)	예산액(백만 원)					비고	
			총사업비	기시행	'22년	'23년	향후		
계	16	9.30	66,378	26,206	11,776	8,382	20,014		
지 방 도	소계	6	5.42	54,913	25,591	10,496	4,512	14,314	
	공사중	1	1.74	10,562	3,369	1,700	1,497	3,996	
	보상중	5	3.68	44,351	22,222	8,796	3,015	10,318	
	용역설계	-	-	-	-	-	-	-	
군 도	소계	10	3.88	11,465	615	1,280	3,870	5,700	
	공사중	4	1.33	3,795	245	860	1,640	1,050	
	보상중	5	2.55	7,000	150	270	2,080	4,500	
	용역설계	1	-	670	220	150	150	150	

□ 추진실적

- 2023. 1. ~ : 2023년분 보상 협의 추진
- 2023. 1.: 신규사업 도비 재배정(대평교차로)
- 2023. 1. ~ 3.: 실시설계완료(녹명교량, 연화2구, 주평지구 골목개량)
- 2023. 2. ~ 3.: 공사 시행(봉치마을, 죽동~장계)
- 2023. 4.: 추경 1회 예산확보(보상비, 곤기~낙정, 신지마을, 외갈~종생)

□ 추진성과

- 불합리한 도로 구조개선, 교통안전사고 예방으로 주민불편 사항 적극 해소
- 지방도·군도 적기 개통으로 정체구간 해소 및 사회간접비용 절감 등으로 군민의 만족도 충족

▣ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 노규섭 담당자 최홍희(☎2583)

사업명	노선명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고 (%)	
		읍면	리		계	기시행	'22년	'23년	잔여		
합계	16			9,297	66,378	26,206	11,776	8,382	20,014		
계	공사중	5	(지방도1, 군도4)	3,071	14,357	3,614	2,560	3,137	5,046		
	보상중	10	(지방도5, 군도5)	6,226	51,351	22,372	9,066	5,095	14,818		
	설계용역	1	(군도1)	-	670	220	150	150	150		
지방도	6			5,420	54,913	25,591	10,496	4,512	14,314		
1	고성~동해간	지1010호	고성 거류	송학 가려	1,740	10,562	3,369	1,700	1,497	3,996	'25.07.29. (20%)
2	하이~덕호간 (1공구)	지1001호	하이	덕호	880	10,515	5,200	3,200	1,015	1,100	도-공사 군-보상
3	한내~덕곡간	지1010호	동해	외곡 양촌	2,500	31,986	17,022	4,596	1,550	8,818	도-공사 군-보상
4	지1010호선 굴곡개량공사	지1010호	고성	신월	150	500	-	-	100	400	비관리청 보상중
5	녹명교량 재가설공사	지1002호	회화	녹명	10	1,000	-	1,000	-	-	비관리청 보상중
6	대평교차로	지1009호	고성	덕선	140	350	-	-	350	-	비관리청 보상중
군도	10			3,877	11,465	615	1,280	3,870	5,700		
1	주평마을	군도6호	구만	주평	240	550	100	190	260	-	'23.07.26. (80%)
2	곤기~낙정간	군도16호	마암	삼락	470	1,025	45	500	480	-	'23.10.19. (70%)
3	봉치마을	군도6호	개천	봉치	237	1,250	100	150	400	600	'24.04.12. (10%)
4	죽동~장계 (울촌초, 마을내)	군도2호	고성	죽계	384	970	-	20	500	450	'25.05. (10%)
	보상비	군도보상			860	-	-	860	-	-	
5	신지마을	군도15호	마암	신리	744	1,600	100	100	300	1,100	보상59% 발주예정
6	외갈~종생간 (2공구)	군도17호	대가	갈천	431	1,950	50	100	400	1,400	보상99% 발주예정
7	연화2구	군도8호	영현	연화	942	1,920	-	50	70	1,800	보상0% 용역완료
8	주평지구 굴곡개량	군도6호	구만	주평	329	470	-	20	250	200	보상0% 용역완료
9	가천지구 배수로정비	군도17호	개천	가천	100	200	-	-	200	-	보상 0%
10	도로구역결정 용역	군도 농어촌도로	전노선			670	220	150	150	150	용역중

5. 농어촌도로 확·포장사업

- ❖ 원활한 통행과 안전한 도로 환경 조성으로 농어촌지역 삶의 질 향상
- ❖ 도로 정비를 통한 지역 간 균형발전과 주민 편리성 제고

□ 사업개요

○ 사업대상/소요예산 : 총 15개 사업 / 12.19km, 2,600백만 원(2023년)

구 분	사업수	사업량 (km)	예산액(백만 원)				향후	비고	
			총사업비	기시행	'22년	'23년			
계	15	12.19	16,220	2,120	2,420	2,600	9,080		
농 어 촌 도 로	공사중	4	2.35	5,410	1,810	1,950	1,200	450	
	보상중	8	2.84	3,560	310	470	950	1,830	
	용역설계	3	7.00	7,250	-	-	450	6,800	

□ 추진실적

- 2023. 1. ~ : 2023년분 보상 협의 추진
- 2023. 1. ~ 2.: 실시설계 완료(용전마을, 망일포)
- 2023. 2.: 낙동교차로 지방도(1002호선) 사업 반영 건의(도지사 방문건의)
- 2023. 3.: 2023년분 공사 시행(독실마을(1공구))
- 2023. 4.: 사업구역 출입통지 및 분할측량 준비(망일포)
- 2023. 4.: 추경1회 예산 확보(터골~방아골간, 북촌정남입암, 암전~마전)

□ 추진성과

- 농어촌도로 확포장으로 통행불편 해소 및 교통사고 예방으로 주민 불편 사항 해소

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 노규섭 담당자 김철희(☎2584)

사업명	노선명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)				비고` (%)	
		읍면	리		계	기시행	'22년	'23년		잔여
합계	15			12,190	16,220	2,120	2,420	2,600	9,080	
계	공사중	4		2,353	5,410	1,810	1,950	1,200	450	
	보상중	8		2,837	3,560	310	470	950	1,830	
	용역설계	3		7,000	7,250	-	-	450	6,800	
농어촌도로	15			12,190	16,220	2,120	2,420	2,600	9,080	
1	독실마을 (1공구)	고성105	고성 대독	940	3,030	1,330	1,000	700	-	'23.05.23. (80%)
2	배골 진입로	고성306	고성 이당	250	350	-	350	-	-	'23.12.13. (30%)
3	터골~방아 골간	대가308	대가 연지	833	1,580	330	300	500	450	'24.06.19. (30%)
4	당산 진입로	구만302	구만 저연	330	450	150	300	-	-	'24.01.05. (50%)
	보상비	농어촌 도로	전 읍면		600	-	-	600	-	
5	명송~법진간	마암101	마암 화산 보전	813	1,160	160	100	-	900	보상61%
6	신부마을	고성106	고성 신월	382	850	150	50	-	650	보상52%
7	북촌마을 안길확포장	동해308	동해 내곡	149	250	-	120	-	130	보상89%
8	자소마을 안길정비	회화302	회화 봉동	225	250	-	100	-	150	보상0% (협의불가)
9	사회복지시설 진입도로	삼산304	삼산 판곡	118	200	-	-	200	-	보상90%
10	낙동교차로	구만201	구만 효락	200	180	-	30	150	-	용역 추진중
11	용전마을	마암307	마암 용전	200	20	-	20	-	-	보상0% 용역완료
12	망일포	동해202	동해 용정	750	50	-	50	-	-	보상0% 용역완료
13	북촌정남입암	동해201	동해 내곡 외곡 봉암	4,000	5,150	-	-	150	5,000	1회 추경 용역예정
14	암전~마전	대가101	대가 암전	1,000	1,900	-	-	100	1,800	1회추경 용역예정
15	구미 (재포장)	상리302	상리 망림	2,000	200	-	-	200	-	상반기 발주예정

6. 기타도로 확·포장사업

- ❖ 기타도로(마을안길 등) 통행불편사항 해소 및 안전한 도로 환경 조성
- ❖ 도로 정비를 통한 지역 간 균형발전과 주민 편리성 제고

□ 사업개요

- 군시행: 총 16개 사업 / 5.51km, 2,190백만 원(2023년)
- 읍면 재배정시행:

구 분	사업수	사업량 (km)	예산액(백만원)				비고		
			총사업비	기시행	'22년	'23년		향후	
계	16	5.51	11,147	2,608	2,613	2,190	4,986		
기 타 도 로	준 공	2	1.29	3,979	2,329	1,600	50	-	
	공사중	3	0.91	1,420	120	500	800	-	
	보상중	7	1.67	2,823	14,	483	1,140	1,186	
	용역설계	4	1.65	2,925	145	30	200	3,800	

□ 추진실적

- 2023. 1. ~ : 2023년분 보상 협의 추진
- 2023. 1.: 실시설계 완료(송계)
- 2023. 2.: 도로공사 준공(봉화골마을(1공구))
- 2023. 3.: 2023년분 공사 시행(척정마을, 큰외골)
- 2023. 4.: 도로공사 준공(봉화골마을(2공구))
- 2023. 4.: 추정1회 예산 확보[봉화골(잔여), 대구막(잔여)]

□ 추진성과

- 기타도로(마을안길 등) 확포장으로 통행불편 해소 및 교통사고 예방

▣ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 노규섭 담당자 김철희(☎2584)

사업명	노선명	위치		사업량 (m)	예산액 (백만 원)					비고 (%)
		읍면	리		계	기시행	'22년	'23년	잔여	
합계	16			5,514	11,147	2,608	2,613	2,190	4,986	
계	준공	2		1,290	3,979	2,329	1,600	50	-	
	공사중	3		907	1,420	120	500	800	-	
	보상중	7		1,667	2,823	14	483	1,140	1,186	
	설계용역	4		1,650	2,925	145	30	200	3,800	
기타도로	16			5,514	11,147	2,608	2,613	2,190	4,986	
소계 (지방도폐지)	5			2,550	6,374	2,574	2,000	450	2,600	
1	봉화골마을 진입도로(1공구)	지방도 격하	하이 덕명	800	1,757	1,507	200	50	-	4.28. 준공
2	봉화골마을 진입도로(2공구)	지방도 격하	하이 덕명	490	2,222	822	1,400	-	-	2.13. 준공
3	봉화골마을 진입도로(잔여)	지방도 격하	하이 덕명	500	1,645	145	-	100	1,400	1회 추경 발주 예정
4	대구막2 진입도로(2공구)	지방도 격하	하일 동화	295	750	100	400	250	-	'23.07.04. (70%)
5	대구막 진입도로(잔여)	지방도 격하	하일 동화	465	-	-	-	50	-	1회 추경 설계 예정
소계 (마을안길)	11			2,964	4,773	34	613	1,740	2,386	
6	척정마을	대가301	대가 척정	221	370	20	100	250	-	'23.09.19. (10%)
7	큰외골	안길	마암 삼락	391	300	-	-	300	-	'24.03.29. (10%)
	보상비	기타 도로	전 읍면		500	-	-	500	-	
8	신기마을	안길	고성 기월	60	200	-	-	200	-	보상0% (협의불가)
9	양기마을	안길	영오 양산	396	370	-	20	350	-	보상26%
10	연동	안길	구만 저연	254	190	-	-	-	190	보상76%
11	구암	안길	고성 수남	132	558	14	413	90	23	보상94%
12	기월마을 진입도로	안길	고성 기월	74	320	-	20	-	300	보상68%
13	선동	안길	고성 덕선	301	353	-	-	-	353	보상0% 노선협의중
14	송계	안길	대가 송계	450	350	-	30	-	320	보상0% 용역완료
15	구미	안길	상리 망림	400	930	-	30	-	900	'22년용역 노선협의중
16	점터	안길	상리 동산	285	350	-	-	50	300	용역동의서 징구중

7. 도로유지관리사업

- ❖ 군도·농어촌도로 등 적기보수로 안전하고 쾌적한 도로환경 확보
- ❖ 굴곡도로 개선 및 안전시설물 설치를 통한 교통사고 위험요인 해소

□ 사업개요

- 사업대상: 14개 읍·면의 군도, 농어촌도로, 기타도로
- 소요예산: 3,120백만 원 / 포장보수, 차선도색, 유지관리 등 6개 분야

구분	도로포장 유지관리(백만 원)			도로 환경개선(백만 원)		
	포장도보수	차선 도색	도로측구 정비 및 풀베기	굴곡도로 개선, 확포장, 대피소 설치	노후교량 유지관리 및 재가설	안전시설물 설치
대상	군도6호선 외 6개소	군도19호선 외 2개소	군도3호선 외 7개소 14개 읍·면	군도19호선 외 4개소	장외지구 외 2개소 교량안전 진단 83개소	안전시설물 설치(100경간)
사업비	700	120	990	310	900	100
사업 내용	노후파손된 포장 보수	시인성 확보를 위한 차선재도색	배수구 풀베기 표지판 설치 등 도로시설물 정비	도로 구조개선, 확포장, 대피소 설치, 노후교량 재가설 보도 및 안전시설물 설치	안전시설물 설치	등을 통한 교통사고 위험요인 해소

- 유지보수사업: 1,810백만 원

사업명	사업량	예산(백만 원)
합 계		1,810
포장보수(재포장)	○ 군도8호선 외 6개소	700
차선도색	○ 군도19호선 외 2개소	120
측구정비	○ 군도3호선 외 7개소, 전 읍·면 도로정비	540
도로변 풀베기	○ 14개 읍·면	400
도로표지판	○ 14개 읍·면	50

- 도로 환경개선사업: 1,310백만 원

사업명	사업량	예산(백만 원)
합 계		1,310
굴곡도로 개선 확포장, 대피소	○ 군도19호선 외 4개소(굴곡도로1, 확포장2, 대피소2)	310
위험교량 재가설	○ 안전진단 교량83개, 노후교량 재가설 4개	900
안전시설물 설치	○ 안전시설물 설치(100경간)	100

□ 추진실적

- 2023. 1. ~ : 유지보수사업 및 도로환경 개선사업 시행

□ 추진성과

- 우천 및 야간운전 시 시인성 확보 위해 반사율 및 내구성 개선
- 위험교량 재가설 및 유지관리 적기 추진으로 교통사고 위험 최소화

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 노규섭 담당자 이주헌(☎2585)

사업명	노선명	위치		예산액 (백만 원)				비고 (%)
		읍면	리	계	'22년	'23년	'24년	
도로유지관리				11,003	3,483	3,120	4,400	
군도				1,690	500	590	600	
도로 재포장	군도6호 외	구만	용와			150		
굴곡도로 개선	군도19호	하일	학림			40		
도로측구 정비	군도3호 외	삼산	장치			400		
농어촌도로				1,510	430	480	600	
도로 재포장	영오303호 외	영오	영대			100		
차선도색	삼산202호 외	삼산	삼봉			20		
소규모 확포장	개천305호 외	개천	예성			110		
도로측구 정비	회화304호 외	회화	당항			90		
차량대피소	회화201호 외	회화	어신			160		
마을안길				1,900	550	650	700	
도로 재포장	회화 배둔 외	회화	배둔			450		
차선도색	하일 학림 외	하일	학림			100		
안전시설물 설치	고성 대평 외	고성	대평			100		
도로정비 중기임차	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		495	45	50	400	
도로(산지부) 제조	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		1,200	300	400	500	
도로표지판	지방도, 군도, 농어촌도로	전노선		500	50	50	400	
교량안전진단 유지관리	교량 83개소	전노선		600	200	200	200	
노후교량 재가설	3개소	동해 고성 하이	장기 월평 덕호	3,108	1,408	700	1,000	
자동차교통관리 개선사업				2,532	892	1,640	900	
위험도로 구조개선사업	부포지구 선형개량	상리	부포	750	-	750	-	
보호구역				1,782	892	890	900	
어린이·노인 보호구역 유지관리	관내 보호구역	전노선				200		
보행환경 개선사업	고성시장주변 보행환경개선사업	고성	서외			540		
통행안전 위험도로	일심경로당 연암노인복지센터	영현 영오	대법 연당			150		

8. 자동차교통관리개선사업

- ❖ 위험도로 구조개선을 통한 교통사고 위험요인 해소
- ❖ 교통약자(어린이 및 노인)를 위한 안전한 보행환경 조성

□ 사업개요

- 사업대상: 상리 부포지구, 고성시장, 관내 보호구역 일원
- 소요예산: 1,640백만 원

구분	위험도로 구조개선	어린이노인 보호구역 시설개량	교통안전시설 사업	보행환경 개선사업
대상	상리면 자은리 일원	관내 어린이·노인 보호구역	영현 일심경로당 영오 연암노인복지센터	고성시장 주변
사업비	750백만 원	200백만 원	150백만 원	540백만 원
사업 내용	도로 구조개선 등을 통한 교통사고 위험요인 해소	관내 보호구역 정비 및 시설개량을 통한 안전한 보행환경 조성		안전한 보행환경 조성을 통한 교통사고 위험요인 해소

- 자동차교통관리개선사업: 1,640백만 원

사업명	사업량	예산(백만 원)
합 계		1,640
위험도로 구조개선	○ 부포지구 선형개량사업 1개소(L=200.0m)	750
어린이노인 보호구역 시설개량	○ 어린이보호구역 22개소 ○ 노인보호구역 19개소	200
교통안전시설 사업	○ 노인보호구역 신규 설치 2개소(일심, 연암)	150
보행환경 개선사업	○ 고성시장주변 보행환경 조성	540

□ 추진실적

- 2023. 1. ~ : 자동차 교통관리 개선사업 시행

□ 추진성과

- 굴곡도로 선형개량을 통한 운전자 시인성 확보 및 교통사고 방지
- 보호구역 개선을 통한 교통약자 보호 및 교통사고 위험 최소화

■ 추진부서: 건설과장 이상한 도로담당 노규섭 담당자 이주현(☎2585)

9. 농업기반시설 정비사업

- ❖ 노후 농업생산기반시설 정비로 영농환경 개선 및 농업생산성 향상
- ❖ 농촌지역의 종합적인 정비 및 기반시설 확충으로 균형발전 도모

□ 사업개요

- 소규모 농업기반시설정비: 158개소 8,305백만원(군비 100%)
- 기계화경작로 확포장: 17개소 1,320백만원(군비 100%)
- 세부사업내역

(단위: 백만 원)

구 분	사 업 내 역	사업비 (군비100%)	비고
계	175개소	9,625	
소계	158개소	8,305	
농 로	대평마을 농로 정비 등 34개소	1,375	읍면 재배정, 군시행
용·배수로	내우산마을 용배수로 정비 등 73개소	2,710	
농업용수개발	병산마을 보 보수 등 18개소	2,480	
소류지	내우산소류지 준설 등 8개소	515	
차량대피소 및 가각부	세동지구 농로가각부 정비 등 11개소	350	
준영구논두렁	용호지구 준영구논두렁 설치 등 3개소	125	
수리계수리시설	수리계 수리시설(관정, 양수장 등) 보수	250	
용·배수로 등	죽계지구 배수로 정비 등 10개소	500	농어촌공사 위탁 시행
소계	17개소	1,320	
기계화경작로	판곡지구 등 기계화경작로 확포장 11개소	920	군시행
	울대지구 등 기계화경작로 확포장 6개소	400	농어촌공사 위탁 시행

□ 추진실적

- 2023. 1.: 실시설계 시행, 읍면 재배정 및 위탁사업비 지급
- 2023. 3.: 부포지구 등 저류지 조성사업 편입토지 보상금 지급
- 2023. 4.: 제1회 추경 예산 확보(농로정비 등 21건 1,670백만원)

□ 추진성과

- 농번기 전 농업기반시설 정비를 통해 영농환경 개선 및 농업용수 확보

▣ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 최재호 담당자 정주홍(2594)

10. 저수지 개보수사업

- ❖ 저수지 정비 및 확장으로 안정적 농업용수 확보 및 공급
- ❖ 노후 저수지 개보수를 통한 재해 안전사고 사전예방

□ 사업개요

- 시군수리시설 개보수사업: 4개소 1,800백만원(도비 86%, 군비 14%)
- 지역주민건의사업(농업기반): 1개소 150백만원(도비 30%, 군비 70%)
- 소요예산액

사업명	사업내역	사업비 (백만원)				비고
		계	전환	도비	군비	
계		1,950	1,440	153	357	
삼산 용호저수지 개 보 수 사 업	제방보강 (그라우팅)	200	160	12	28	시군수리시설개보수 (전환80% 도6% 군14%)
영현 침점2저수지 개 보 수 사 업	제방보강 및 취수시설정비	700	560	42	98	"
마암 낙정저수지 개 보 수 사 업	제방보강 및 여수토방수로정비	500	400	30	70	"
거류 하원1저수지 개 보 수 사 업	제방보강 및 여수토방수로정비	400	320	24	56	"
거류 봉림2저수지 확 장 사 업	확장 및 여수토방수로정비	150	-	45	105	지역주민건의 (도30% 군70%)

□ 추진실적

- 2023. 1.: 주민설명회 개최 및 실시설계 시행
- 2023. 3.: 편입토지 보상 협의
- 2023. 4.: 봉림2저수지 확장사업 착공

□ 문제점 및 대책

- 영농철 농업용수 사용으로 상반기 착공 후 일부 공중 시공, 공사 일시 중지하고 농번기 이후 공사 재개하여 사업 추진

■ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 최재호 담당자 이은정(☎2593)

11. 오서지구 소규모 배수개선사업

❖ 영오천 수위 상승시 오서지구 내 배수불량으로 인한 상습 침수 구역의 배수개선을 통한 농경지 재해예방 및 농업생산성 증대

□ 사업개요

- 위 치: 영오면 오서리 594번지 일원
- 사업기간: 2022. ~ 2024.(3년간)
- 사업내용: 배수장 신설 1개소, 배수로 신설 L=587m
- 사 업 비: 2,800백만 원(전환 80%, 도비 6%, 군비 14%)
- 소요예산액

(단위: 백만 원)

구분	계		'22년 추진		'23년 계획		'24년 계획	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	배수장	2,800	실시설계 용역	100	편입토지 매입, 공사착공	1,500	공사	1,200
전환	1개소	2,240		80		1,200		960
도비	배수로	168		6		90		72
군비	587m	392		14		210		168

□ 추진실적

- 2023. 1.: 주민설명회 개최 및 실시설계 시행
- 2023. 2.: 총사업비 및 시행계획 사전 협의(경남도 농업정책과)
- 2023. 3.: 하천점용(영오천) 협의(경남도 수자원과)
- 2023. 4.: 편입토지 분할 측량 및 주민 협의

□ 문제점 및 대책

- 사업 신청 시기(2021년 3월) 대비 자재단가 급증으로 공사비 증가
⇒ 경남도 시행계획 승인 신청시 총사업비 조정하여 예산 증액 건의

▣ 추진부서: 건설과장 이상한 농업기반담당 최재호 담당자 이은정(☎2593)

12. 지방하천 정비사업

❖ 지방하천 본류 통수단면 확보 및 제방보강 사업 시행, 선제적 하천정비 사전재해 예방

□ 사업개요

- 위 치: 고성군 관내 지방하천
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업량: 일반하천정비사업 등 5개 사업 7건
- 소요예산액: 1,053백만 원(도비 50%, 군비 50%, 특조 100%)
- 투자계획

(단위: 백만 원)

구분	대상지	사업내역	사업비	비고
계	7건		1,053	
일반하천정비	상동천(가동지구), 구만천(배둔지구)	하천정비 L=420m	500	도50% 군50%
하천유지관리	마암천(장산지구)	하천정비 L=200m	200	
지방하천준설	대독천(대독지구), 고성천(죽계지구)	하상준설 2개소	240	
하천표지판	고성천 외 3개소	정비 4개소	13	
대독천정비사업	대독천(이당지구)	하천정비 L=100m	100	특조100%

※ 경남도 시행사업: 3건/538억 원, ('23년) 45.3억 원

- ▶ 배둔천(회화): 5.1km/128억, ('23년) 10.3억
- ▶ 영천강(영현): 2.3km/151억, ('23년) 15억
- ▶ 사천강(상리): 6.4km/259억, ('23년) 20억

□ 추진실적

- 2023. 2.: 실시설계용역 착수
- 2023. 3.: 고성천(죽계지구) 준설사업 시행
- 2023. 4.: 마암천(장산지구) 하천정비사업 시행
- 2023. 4.: 상동천(가동지구), 구만천(배둔지구) 계약심사 및 일상감사 의뢰
- 2023. 5.: 대독천(이당지구) 정비사업 시행
- 2023. 12.: 지방하천 정비사업 준공

□ 추진성과

- 집중호우에 취약한 시설의 중점 정비로 하천범람 및 침수피해 예방

■ 추진부서: 건설과장 이상한 하천관리담당 김동원 담당자 한찬기(☎2763)

13. 소하천 정비사업

❖ 풍수해에 취약한 소하천의 치수기능을 제고하여 재해예방 및 하천의 공익적 가치를 증진

□ 사업개요

(단위: 백만 원)

사업명	위치		사업량 (km)	사업비			사업기간	비고 (내용)
	읍면	리		계	'22년 까지	'23년		
계	5개소		6.38	22,548	7,551	2,812	12,185	
외우산소하천	고성	죽계	1.74	9,851	4,639	1,400	3,812	19.1.~ 25.12. 보상 공사
당동소하천	거류	당동	0.96	2,450	1,450	500	500	20.1.~ 24.12. 보상 공사
평동소하천	대가	연지	1.55	4,897	500	400	3,997	21.1.~ 24.12. 보상
치명소하천	회화	삼덕	0.3	1,800	962	400	438	22.1.~ 25.12. 보상 공사
주평소하천	구만	주평	1.83	3,550	-	112	3,438	23.1.~ 26.12. 설계

※ 재원구분: 균비 100% [지방이양 균특회계사업 재원보전 예산]

□ 추진실적

- 외우산소하천: 2023. 4. - 1구간 2차분 준공, 3차분 시행
[1구간 0.798km: 총괄 35.8억-1차분 4.9(준공), 2차분 13(준공), 3차분 11(시행) 잔여 6.9]
- 당동소하천: 2022. 9. - 공사 계약 및 1차분 착공
2023. 5. - 2차분 시행 및 착공
[0.96km: 총괄 19.7억-1차분 4.7(준공), 2차분 6(시행), 잔여 9]
- 평동소하천: 2023. 3. - 행정절차 추진 및 손실보상 협의 착수
- 치명소하천: 2022. 12. - 공사 계약 및 1차분 착공
[0.26km: 총괄 15.3억-1차분 6.5(준공), 잔여 8.8]
- 주평소하천: 2023. 5. - 실시설계 착수 예정

□ 추진성과

- 여름철 태풍, 집중호우 반복되는 재해로부터 주민의 생명과 재산 보호

■ 추진부서: 건설과장 이상한 하천관리담당 김동원 담당자 한기빈(☎2765)

14. 하천유지관리사업

- ❖ 하천시설물의 효율적인 유지관리로 재해예방 및 깨끗한 하천환경 조성
- ❖ 지역민과 함께하는 쾌적하고 안전한 어울림 하천공간 조성

□ 사업개요

- 위 치: 고성군 관내 지방하천 및 소하천
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 량: 지방하천 및 소하천 정비사업 등 4개 사업 129건
- 소요예산액: 5,182백만 원(군비)

(단위: 백만 원)

구 분	사 업 명	사 업 비	비 고
계	129건	5,182	
생 소 하 활 천 정 권 비	소하천 정비사업 17건	900	군시행 및 읍면재배정
하 천 기 성 제 정 비 및 유 지 관 리	장비임차 및 정비사업 55건	1,382	읍면재배정
소 하 천 유 지 관 리	개보수 및 유지관리사업 40건	2,530	군시행 및 읍면재배정
하 천 풀 베 기	잡목제거 및 풀베기 사업 17건	370	군시행 및 읍면재배정

□ 추진실적

- 2023. 1.: 대상지 확정 및 사업비 읍면 재배정 시행
- 2023. 3.: 사업 실시설계 완료
- 2023. 4.: 공사 착공(송학소하천외 5개소)
- 2023. 6.: 60% 이상 재정집행 완료
- 2023. 12.: 공사 준공

□ 추진성과

- 여름철 집중호우 등 풍수해 대응능력 제고와 하천 친수공간의 이용 편의성을 증대

■ 추진부서: 건설과장 이상한 하천관리담당 김동원 담당자 한찬기(☎2763)

Ⅲ. 특 수 시 책

1. 송학천(콘크리트 수로) 비오톱 조성

- ❖ 송학천 도심구간의 악취 저감 및 수질개선으로 생활환경 개선
- ❖ 도심 내 송학천의 생태적 전환을 마련하고 환경 친화적 도시 지향

□ 사업개요

○ 송학소하천 비오톱 조성사업 시행

- 사업내용: 콘크리트 수로에 수생식물이 자랄 수 있는 인공 토양 포설
- 사업기간: 2023. 3. 22. ~ 2023. 5. 31.
- 사업위치: 고성읍 송학리~ 동외리 일원(송학천 수로)
- 사업량: 비오톱 조성 L=600m, A=540㎡(투수골재 포장)
- 소요예산액: 150백만 원(균비)

○ 송학소하천 산책로 포장 및 정비사업 시행

- 사업내용: 보행자 통행개선을 위한 산책로 정비(바람개비길 조성)
- 사업기간: 2023. 4. 18. ~ 2023. 7. 31.
- 사업위치: 고성읍 송학리 일원(송학천 제방둑마루)
- 사업량: 산책로 정비 L=856m, A=1,425㎡ 미끄럼방지포장 L=330m, A=660㎡
- 소요예산액: 130백만 원(균비)

□ 추진실적

- 2023. 3. 22.: 송학소하천 비오톱 조성사업 시행
- 2023. 4. 18.: 송학소하천 산책로 포장 및 정비사업 시행
- 2023. 6.~ : 비오톱 조성, 송학천 산책로 조성 완료

□ 추진성과

- 송학천 주변지역의 하천경관 개선으로 쾌적한 생활환경 조성
- 훼손된 도심하천의 생태계 복원·보전을 위한 주민 인식 제고

■ 추진부서: 건설과장 이상한 하천관리담당 김동원 담당자 한기빈(☎2765)