

2001年度
主要業務推進狀況



建設課

I. 基本現況

□ 機構 및 定·現員

(2001. 5. 31현재)

업무분야별	구분	직 급 별							청원경찰	수로원
		소계	5급	6급	7급	8급	9급	기능		
계	정원	18	1	5	6	4	1	1		
	현원	18	1	5	5	4	2	1	2	13
건설지원담당	"	4	1	1	1			1		
재난예방담당	"	3		1	1	1			2	
농업기반담당	"	4		1	2	1				
도로관리담당	"	4		1	1	1	1			13
보 상 담 당	"	3		1		1	1			

□ 主要分掌事務

담 당	주 요 업 무
건설지원담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설행정업무 총괄기획 ○ 전문건설업 등록 및 건설기계 ○ 지하수 개발이용신고 및 폐공처리 ○ 도유폐천부지 관리 ○ 건설교통부소관 국유재산관리
재난예방담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 방재계획수립 및 재해대책 종합상황실 운영 ○ 재난예방 및 재난상황 종합관리 ○ 강우량및 수방자재 관리 ○ 하천(지방2급, 소하천)공사시행 ○ 하천 점사용 허가
농업기반담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경지정리, 받기반정비사업 및 기계화 경작로 확포장 사업 ○ 정주권개발사업 및 문화마을 조성사업 ○ 농지개량시설 유지관리 및 방조제 개보수 사업 ○ 농업용수개발 및 수리시설 개보수
도로관리담당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 군도, 농어촌도로 확포장공사 시행 ○ 도로유지관리 및 접도구역관리 ○ 교량안전점검및 유지관리 ○ 과적차량 및 노상적치물 단속 ○ 도로부지 점사용 허가
보 상 담 당	<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설공사용 용지매수 및 동기 ○ 토지수용 ○ 군도·농어촌도로·농로 부지보상 및 동기 ○ 국·지방도, 타기관 도로사업 보상업무

□ 建設業體

○ 건설업 : 일반 16업체, 전문건설업 : 42업체

○ 전문건설업 등록 현황

(2001. 5. 31현재)

계	토공	철콘	설비공	상하수	포장	수중	창호	철물	보링	석공	도장	기타
120	20	34	1	15	2	8	1	5	3	26	1	4

○ 건설기계 보유 (13종)

계	불도저	굴삭기	지게차	담 프 트 렉	기중기	로우더	공 기 압축기	콘크리 트펌프	콘크리트 믹서트럭	기타
375	8	158	90	49	8	19	5	5	26	7

□ 도 로

(단위 :km, %)

도 로 의 종 류		노선수	총연장	포장연장	미포장 연 장	포장율	비 고
계		222	1,042.67	397.16	645.51	38.1	
국 도		2	38.34	38.34		100	
지방도	국가지원 지방도	2	46.70	33.86	12.84	72.5	
	일반 지방도	8	170.63	132.88	37.75	77.8	
군 도		21	212.9	56.28	156.62	26.4	
농 어 촌 도로		189	574.10	135.80	438.30	23.7	

□ 하 천

(단위 : m, %)

구 분	개 소	연 장	호안연장	개 수	미 개 수	개 수 율
계	259	429,500	824,100	303,281	520,819	36.8
지방 2급	40	176,800	318,700	185,881	132,819	58.3
소 하 천	219	252,700	505,400	117,400	388,000	23.2

□ 경지정리

(단위 : ha)

답면적	가 능 면 적			기시행 면 적	잔여면적	정리율	비 고
	계	일 반	간 이				
8,391	6,557	5,731	826	5,993	564	91.3%	

□ 수리시설

(단위 : ha)

계		저 수 지		소 류 지		보		집수암거	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
1,067	6,765.5	32	2,723	186	2,056	249	705.3	62	148.1

양 수 장		암 반 관 정		소 형 관 정		인 력 관 정		기 타	
개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적	개 소	면 적
55	198.9	280	716.2	186	203	12	10	5	5.0

※ 수리답면적 및 비율 : 6,767.31ha 77.7% (도평균 83.1%)

※ 관정양수장비 : 양수기 111대, 송수호스 31.0km

□ 방 조 제

(단위 : m, ha)

계			국 가 관 리			도 관 리			군 관 리		
개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리	개소	연장	몽리
18	8,075	215.8	1	570	114	5	4,190	70	12	3,315	31.8

□ 지하수 개발·이용현황

(단위 : 공)

개발·이용 현 황	용 도 별			형 태 별		
	생활용	공업용	농업용	허가시설	신고시설	경 미 한 개발·이용
5,053	3,295	67	1,691	22	2,358	2,673

Ⅱ. 2000 主要業務 推進實績

- 國・公有財産管理
- 河川整備事業
- 風水害 豫防對策
- 完璧한 災難豫防管理
- 颱風 및 水害被害 復舊 推進
- 農業基盤 造成事業
- 機械化 耕作路 擴・鋪裝事業
- 水利施設 改・補修事業
- 農村定住圈 開發事業
- 上里文化마을 造成事業
- 郡道路 擴・鋪裝事業
- 農漁村道路 擴・鋪裝事業
- 道費支援事業
- 公共用地 補償

國 · 公有財產管理

□ 現 況

국 유 재 산						도유폐천부지		비 고
계		건설교통부소관		농림부소관		필지수	면적(m ²)	
필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)	필지수	면적(m ²)			
23,940	25,746,627	17,959	17,375,721	5,981	8,370,906	447	226,266	

□ 推 進 實 績

- 국유재산 실태조사 : 2000. 3월 ~ 2000. 9월말
 - 국유재산 용도폐지로 민원해소 : 22건 2,890m²
 - 무단점용자에 대한 변상금 부과 : 13건 7,591천원
- 도유폐천부지 양여·매각지 조사 : 2000. 1월 ~ 3월
 - 폐천부지 대부계약 및 사용료 부과 : 374필지 203,675m² 8,521천원
 - 공공사업에 미편입되는 폐천부지 양여신청 : 38필지 24,351m²
 - 무단점용자에 대한 변상금 부과 : 90건 1,200천원
 - 도유폐천부지 매각 : 8필지 83,872천원

□ 問 題 點 및 對 策

- 주거지 및 농경지주변 국유재산 무단점용자 행정에 신고 기피로 무상사용
- 국유재산 무단점용자에 대한 지속적인 발본색출로 변상금 부과 조치
- 공공사업에 편입되지 않는 국유재산에 대한 용도폐지로 민원 해소

河川整備事業

□ 推進実績

(단위 : km, 백만원)

구분	재원별	하천명	위치(개소)	사업량	사업비	추진 공정 (%)	비고
합계			32 개소		3,605		
군 시 행	소계		30 개소		2,379		
	하천기성제 정비	영오천외 9	영오 영산외9	5.0	50	100	
	일반양여금 사업	외우산외3	고성 외우산외3	1.22	445	100	
	농특양여금 사업	녹명외 2	회화 녹명외2	1.20	286	100	
	도비보조사업	사곡천	하이 덕호	0.5	100	100	
	주민숙원사업	소하천정비	12개소	4.48	1,018	100	
	하천정비종합 계획수립용역	14개읍면	소하천219개소	총연장252.7	480	30	과업중지
경상 남도 시행	소계		2 개소	3.46	1,226		
	실시설계 용역	영오천	영오 오서	1.27	15	100	
	수해상습지 개선사업	영천강	영오 오서	0.92	1,091	100	
	“	영오천	영오 오서	1.27	120	100	2000년도분 120 백만원

□ 問題點 및 對策

- 지금까지의 소하천정비는 대부분 원상복구 개념으로 추진하여 왔으나 2000년 관내 전 소하천에 대하여 종합계획이 수립. 시행됨으로서 향후 소하천정비 사업 추진시 필요단면 확보를 위해 사업비 과다소요 및 민원발생 증가 예상
- 소하천정비 종합계획을 토대로 추진하되 재해우심지구중 보상협약이 완료되는 지구부터 사업 추진

風水害豫防對策

□ 災害脆弱施設 現況

(단위 : 개소)

계	대규모건설공사장	하 천	배수문	배수펌프장	비 고
15	6	2	5	2	

□ 推進實績

- 2000년 지역방재계획 수립 : 80부 제작, 관련기관 배부
- 방재조직 및 장비 정비·지정 : 110개단 3,213명, 중기14대지정
- 재해위험시설 중점점검 및 정비 : 757개소
- 재해사전대비를 위한 간부공무원 재해취약시설 일제점검 : 233개소
- 재해 위험시설관리 실명제실시 : 38 개소
- 재해대책 상황실 운영
 - 기 간 : 2000년 6월 15일 ~ 2000년 10월 15일(4개월간)
- 재해·재난대책 전산망 구축
 - 국가안전관리 정보시스템(재해, 재난, 교량) : 군·도간
 - 휴대형 정지화상 전송시스템 : 군·도·중앙재해대책본부간
 - 자동강우량 계측시설 : 읍면·군·도재해대책본부간
 - 자동음성통보시스템 : 도 → 군재해대책본부간
- 재해대책 전산 모의훈련 실시 : 4회(군·도·중앙재해대책본부간)
- 실제 가상 방재훈련 : 1회

□ 問題點 및 對策

- 2000년부터 재해·재난분야 전산망 구축이 완료됨에 따라 전국 각시군별로 전산전문요원(전산직공무원)을 확보토록 되어 있으나 미확보됨
- 전산직공무원 충원 또는 풍수해기간(6.15~10.15일 4개월) 전문요원 파견근무

完璧한 災難豫防管理

□ 管理對象施設 現況

(단위 : 개소)

합계	대형 토목 공사장	가스 취급 시설	시 설 물			건 축 물										
			소계	교량	옹벽	소계	공공 청사	대형 건축물	연립 주택	일반 건축물	다 중 이 용 시 설					
											판매 시설	숙박 시설	여객 시설	집회 시설	관람 전시	위락 휴게
86	1	5	28	24	4	52	19	9	2	6	1	3	2	5	2	3

□ 推進實績

- 2000년 재난관리계획 수립 : 80부 제작, 관계기관 배부
- 중점관리대상(재난위험) 시설 관리카드 작성 및 책임자지정 : 86개소
- 재난위험시설 및 중점관리대상시설 일제 재평가 : 대상시설(35개소) ⇒ 86개소
- 재난위험시설 「무료안전점검서비스」 실시
 - 무료 안전점검반 구성 운영 : 1개반 7명
 - 대 상 : 250 여가구(가스, 전기, 건축물 등 생활주변 위험요인 점검)
- 재난종합상황실 운영 : 24시간 상황 유지 및 근무체제 확립
- 재난위험 시설물 정기 점검 실시 : 2회~12회
 - 유관기관과 합동으로 취약요인 점검 (통영소방서, 한국산업안전공단 창원지도원, 한국가스공사 진주출장소, 한국전기안전공사 통영지점)
- 재난대비 도상연습 실시 : 2000. 6. 20 상리면 오산교 붕괴사고를 가상 유관기관 합동으로 실시
- 재난사고 사진전시회 및 VTR안전교육 실시
 - 사진전시회 : 전읍면 및 관내 초·중·고등학교를 대상으로 년중 주단위 순회전시
 - VTR안전교육 : 다중집합장소와 초·중·고등학교 학생을 대상으로 사진전시회와 병행 추진
- 재난관리우수기관 선정 표창 수령
 - 훈격(부상) : 행정자치부장관(대형벽시계)

颱風 및 水害被害復舊推進

□ '99 水害復舊 現況

시설별	건 수	사업비 (백만원)	추진상황		추진공정 (%)	비 고
			추진중	완공		
계	192	8,993	-	192	100	
도로,교량	17	1,740	-	17	100	
하 천	118	5,036	-	118	100	
수리시설	45	1,939	-	45	100	
기타(소규모)	12	278	-	12	100	

□ 2000 颱風被害復舊 現況

시설별	건 수	사업비 (백만원)	실시설계		발 주 (%)
			용역	자체	
계	132	4,792	9	123	100
도 로	11	464	2	9	100
하 천	78	2,596	7	71	100
수리시설	23	1,145		23	100
어항시설	8	353		8	100
기 타	12	234		12	100

□ 問題點 및 對策

- 제14호 태풍피해 복구를 위한 군비 부담금이 861 백만원으로서 소요예산 과다
- 예비비등을 활용 타사업에 우선하여 배정

農業 基盤造成 事業

□ 推進實績

구 분	지구명	위 치		시행면적 (ha)	사업비 (백만원)	추진공정 (%)	비 고
		읍 면	리				
합 계		8개소		163	1,762		
봄마무리 경지정리	소 계	4개소		42.0ha	832		
	수양지구	하 일	수 양	9.0	180	100	
	척곡지구	대 가	척 정	12.0	259	100	
	신전지구	대 가	신 전	15.0	304	100	
	효대지구	구 만	효 락	6.0	89	100	
가을착수 경지정리	소 계	3개소		84.0ha	166		
	은월지구	거 류	은 월	68.0	-	-	하천사업 병행추진 불가로 사업제외
	침전지구	영 현	침 전	11.0	109	100	13.4ha 증(2.4ha)
	신전지구	대 가	신 전	5.0	57	100	7ha 증(2ha)
밭기반정비	소계	1개소		37.0ha	764		
	용산지구	거 류	용 산	37.0	764	100	

□ 問題點 및 對策

○ 은월지구 경지정리 사업은 소하천 및 지방2급하천 개수사업의 병행시공이 불가하여 시행 제외

- 하천개수사업 : 1,133백만원
 - 지방2급하천(용산천) : 566백만원
 - 소하천(정촌, 산촌, 안담천) : 567백만원

※ 은월지구 경지정리 사업구역내 하천(지방2급하천, 소하천)병행사업건의

- 건설 51350-269(2000.2.21) → 향후 하천개수사업 계획시 검토 후 조치할 계획으로 회신

機械化 耕作路 擴・鋪裝 事業

경지정리지구내 기계화 영농기반 구축으로 농업 생산성 제고 및 농촌 생활 환경개선 도모

□ 推進實績

(단위 : km, 백만원)

지 구 명	위 치		사업개요	사 업 비	추진공정 (%)	비 고
	읍 면	리				
계	9개소		11.5	1,056	100	
괴정지구	대 가	척 정	1.1	93	100	
남촌지구	동 해	내 곡	1.2	101	100	
삼봉지구	삼 산	삼 봉	2.1	188	100	
척정지구	상 리	척 정	1.5	121	100	
어신지구	회 화	어 신	1.1	92	100	
용산지구	거 류	용 산	1.0	103	100	
대독지구	고 성	대 독	1.2	150	100	
도동지구	하 일	학 립	1.3	113	100	
저연지구	구 만	저 연	1.0	95	100	

水利施設 改・補修 事業

저수지.방조제등 시설한지 오래되어 기능이 저하 되었거나 집중호우, 태풍, 해일등으로 재해우려가 있는 취약시설을 개보수하여 재해예방과 시설의 기능복원.

□ 推進実績

시설별	지구수	시 설 명	사업비 (백만원)	추진공정(건수)			비 고
				미발주	추진중	완 공	
합 계	9		726			9	
방조제	3	내곡,당항2,어신방조제	250			3	
소류지	6	곤기, 덕곡, 내우산, 거산, 큰골, 세동소류지	476			6	

□ 問題點 및 對策

- 관내 대부분의 소류지가 60년대 이전에 준공되어 내구연한 경과로 제방의 누수등 개보수사업 대상지 증가
- 점검결과 개보수 우선순위에 따라 년차적으로 사업 추진
- 많은 예산이 수반되는 보강개발 및 개보수 대상지는 지속적으로 국도비 지원 건의

農村 定住圈 開發 事業

농촌지역의 생활환경, 산업기반 및 편의·복지시설등을 종합적으로 정비확충하여 농어민의 복지향상을 도모하고 국토의 균형개발 촉진

□ 推進實績

대상 읍면	건 수	사 업 비 (백 만 원)					추진공정 (2000)			비 고
		계	기추진	2000년 시행			설계중	추진중	완 공	
				소계	보조	융자				
합계	21	7,003	3,298	3,705	3,285	420			21	
하이	6	4,402	2,990	1,412	1,212	200			6	5차년도
영오	5	1,249	154	1,095	1,015	80			5	2차년도
거류	10	1,309	154	1,155	1,015	140			10	2차년도
회화	1식	43	-	43	43	-			1식	기본계획

□ 問題點 및 對策

- 실시설계용역 총괄 발주로 사업시행 지연
- 대상사업 공종의 다양화 및 마을단위 소규모화로 투자효과 미흡
- 면단위별 특색있는 사업시행으로 사업효과 제고

上里文化마을造成事業

□ 現 況

- 위 치 : 고성군 상리면 척번정리 척정마을
- 사업 개요
 - 주택단지 조성 : 46,393m²
 - 하수처리 시설 : 1식
 - 주택 건설 : 69호
- 총 사업비 : 6,294백만원
- 사업기간 : 1998 ~ 2001년(4개년)
- 사업시행자 : 농어촌진흥공사(시행위탁)

□ 推 進 實 績

구 분	공 종 별	사업비 (백만원)	연 도 별 계 획				추진 공정 (%)
			'98	'99	2000	2001	
합 계		6,294		3,137	1,777	1,380	80
보 조	소 계	2,637	-기본계획 수립	-실시설계	-단지조성 공사추진	-하수처리 시설 착공	-하수처리 시설 준공
	주택단지조성	2,240		-용지매수			
	하수처리시설	397		-사업계획 승인(도)			
용 자	소 계	3,657	-사업발주	-주택분양 추진	-주택건설 (69동)		
	용지매수	2,277	-농지전용 및국토이용 계획변경				
	주택건설	1,380					

□ 問 題 點 및 對 策

- 문화마을 조성 지구내 고인돌(지석묘) 출토로 사업지연
- 조성사업 지역내 유적보존 정비중(농업기반공사 경남지사)

郡道路擴 · 鋪裝事業

□ 現 況

사 업 명	노선번호	위 치		사업량 (km)	사 업 비 (백만원)		추진 공정 (%)	
		시점	종점		전체	2000년		
합 계	5개노선	5개소		확 9.16 포 10.04	6,640	2,464	74	
소 계	4개노선	4개소		확 7.14 포 8.02	6,015	1,839	71	
사 리 도 포 장	고봉-침점간 도로 확포장	(군도5호)	영현부 영영부	영현부	확 · 포1.86	1,743	438	80
	화당-내곡간 도로 확포장	(군도12호)	거류 화당	거류 화당	확 · 포1.88	1,187	316	75
	양촌-내산간 도로 확포장	(군도13호)	동해 외산	동해 외산	확 1.53 포 1.75	1,192	316	70
	추계-가천간 도로 확포장	(군도17호)	대가 개천	송계, 갈천,연화	확 1.87 포 2.53	1,893	769	60
소 계	1개노선	1개소		확 · 포2.02	625	625	85	
교통소통 대책	무량-양화간 도로 확포장	(군도1호)	대가 연지	대가 양화	확 · 포2.02	625	625	85

□ 推進實績

- 군도 정비사업노선 타부서 관련법 협의 완료
- 도로구역 결정(변경)고시 및 공사시행 계획공고
(고성군 고시 제17호 및 고성군 공고 237호 : 2000. 8.1)

□ 問題點 및 對策

- 화당~내곡도로와 무량~양화도로일부 구간이 보상협의를 되지 않아
공정부진 하였으나 이후 적극 보상추진하여 현재 원활히 추진되고 있음
- 양촌~내산도로는 큰 문제없이 원활히 추진되고 있으나 공유수면으로
선형 변경을 요구하고 있어 현재 검토중에 있음

農漁村道路 擴 · 鋪裝事業

□ 現 況

사 업 명	노선번호	위 치	사업량 (km)	사업비 (백만원)	추진공정 (%)
계		5개소	확·포5.2 교량 2개소	2,695	97
어신-시락간 도로 확포장	회화201호	회화 어신	확·포2.1	759	85
춘암-오방간 도로 확포장	하일201호	하일 춘암	확·포1.45	804	100
삼락-보전간 도로 확포장	마암202호	마암 보전	확·포1.6	579	100
양기교재가설	영오202호	영오 양산	L=42m	259	100
신촌교재가설	상리307호	상리 신촌	L=44m	294	100

□ 推 進 實 績

- 농어촌 도로 정비사업 노선 타부서 관련법 협의 완료
- 농어촌 도로 정비사업에 따른 노선지정에 관한 공고
(고성군 공고 238호 : 2000. 8.1)

□ 問 題 點 및 對 策

- 2개소 교량 재가설 공사와 2개소 도로확포장 사업은 완공되었으며
어신~시락도로확포장 공사는 공정 85%로 추진되고 있으나 일부 편입토지
보상 미협의 구간은 계속 협의 설득

道 費 支 援 事 業

□ 地方道 委託事業 推進實績

사업명	위치	사업추진(사업량/사업비)				추진공정 (%)
		전체	기시행	2000년	2000이후	
하일~삼산간 도로확포장	삼산면 용태리 ~미릉리	확포장 L=8.08km	확장 L=1.25 포장 L=1.54	확장L=0.55 포장L=0.93	확장 L=6.28 포장 L=5.61	100
		13,113백만원	1,924	780	10,409	
용호도로확포장 (삼산~하일)	삼산면 미릉리	확포장 L=0.5km		확포장 L=0.5		80 (추가지원)
		215백만원		215		

□ 小規模住民便益 및 住民宿願事業 推進實績

구분	사업명	위치	사업량	사업비 (백만원)	추진공정 (%)
합계		14개소	포장L=11,945m 교량확장 1개소	1,339	100
주민숙원	계	2개소	포장L=827m 교량확장 1개소	200	100
	학림~동산도로 확·포장	하일, 학림	포장L=300m 교량확장 1개소	100	100
	연화2구도로포장	영현, 연화	포장L=527m	100	100
소규모편의	계	12개소	포장L=11,118m	1,139	100
	독곡도로외11개	고성읍 대독리외 8개면 11개리	포장L=11,118m	1,139	100

公共用地補償

□ 補償現況

(단위 : 천원)

건 명	지구수	사 정		보 상 실 적		비 율 (%)	비 고
		건 수	금 액	건 수	금 액		
계	66	6,177	17,029,719	5,164	15,089,040	84	
군 도	'99.이 월	9	141	110	174,988	83	
	2000사업	10	858	688	757,526	80	
농 어 촌 도	'99.이 월	5	122	101	182,841	90	
	2000사업	13	1,110	727	736,825	65	
농 업 기 반	'99.이 월	9	66	51	86,270	81	
	2000사업	2	367	296	974,598	81	
재 난 예 방	'99.이 월	4	33	27	33,680	77	
	2000사업	3	118	90	155,046	76	
'93~'98 각종도로		7	56	51	59,836	91	
도 위 탁	하 천	1	139	137	1,029,393	99	
	지 방 도	2	86	70	179,537	81	
국 도 위 탁		1	3,081	2,816	10,718,500	92	

□ 問 題 點

- 편입토지 및 물건 소유자의 공공사업 편입에 대해 협조 보다는 보상이 많아야 한다는 고정관념과 이기주의로 보상협의 지연 또는 진정민원등 마찰의 잦은 발생
- 잔여부지 매입요구, 대체시설 요구 등 무리한 요구사항 많이 발생
- 소유자의 주소, 거소 불명에 따른 추적 애로

□ 對 策

- 적극적인 방문 협의 및 끈질길 설득으로 보상업무 추진
- 법이 허용하는 범위내에서 최대한 요구수용 (잔여지 매입, 대체시설 설치)
- 소유자의 거소 추적시 각 읍면의 종토세 대장 확인 및 인근 토지소유자 문의 등 적극적인 업무추진
- 끝까지 협의에 응하지 않을시는 공공의 이익을 감안한 수용재결

III. 2001 主要業務推進狀況

- 國・公有財産管理
- 河川整備事業
- 風水害 豫防對策
- 完璧한 災難豫防管理
- 2000颱風 災 水害被害 復舊 推進
- 農業基盤 造成事業
- 農村定住圈 開發事業
- 小規模住民便益事業
- 道路整備事業
- 下一~三山 地方道 整備事業
- 公共用地 補償

國 · 公有財產管理

- 국유재산(건교부, 농림부)의 실태조사 및 전산화로 체계적인 관리도모
- 도유폐천부지 효율적 관리 및 국유지 권리 양여

□ 推進計劃

- 국유재산 관리
 - 국유재산(비법정 도로, 구거)의 무단점용자 색출하여 재산의 선량한 관리
 - 경지정리지구내 농로잠식 및 무단점용자의 원상복구
 - 공공성 및 기능성을 상실한 국유재산 용도폐지로 세수증대 및 민원해소
 - 은닉 국유재산 및 무주부동산의 발굴로 국유화 조치
- 도유폐천부지 관리
 - 하천부근 미양여 부지 발굴하여 도유화 조치
 - 양여부지 무단사용·점유자에 대한 대부 조치
 - 매각 가능한 폐천부지를 색출하여 세수증대 및 민원해소

□ 推進實績

- 국유재산 관리
 - 국유재산 용도폐지 : 20필지 1,517m²
 - 국유재산 무단점유 변상금 부과 : 5필지 702m² 752천원
- 도유폐천부지 실태조사 : 2001. 2. 9 ~ 6. 12
 - 폐천부지 대부계약 및 사용료 부과 : 396필지 212,111m² 9,222천원
 - 무단점유자 변상금 부과 사전 통지 : 43필지 18,917m² 2,878천원
 - 도유폐천부지 매각(손실보상) : 12필지 2,037m² 36,503천원

□ 向後計劃

- 공공사업에 편입되지 않는 국유재산에 대한 용도폐지로 민원해소
- 공공사업에 편입되는 도유폐천부지 손실보상 협의 : 5필지 1,478m²
- 무단점유자 변상금 부과 : 43필지 18,917m² 2,878천원

河川整備事業

□ 事業計劃 및 實績

구분	재원별	하천명	위치(개소)	사업량(km)	사업비(백만원)	추진공정(%)	비고
합계					5,977		
군시행	소계				3,750		
	하천낙차공설치		14개읍면	22개소	120	90	
	셋강살리기사업	승의원소하천	거류 거산	0.28	100	10	소하천정비 우수상사업
	수해복구사업추가	암전천외 1	고성 대평외1	0.77	650	발주	
	하천표지판정비	지방2급하천	22개천	39개	46	100	
	하천기성제정비	지방2급 및소하천	10 개소	3.0	50	70	
	일반양여금사업	와룡소하천외2	하이 와룡외2	1.5	644	50	농번기로 공사중지
	농특양여금사업	발촌소하천외3	영현 봉발외3	1.4	700	10	"
	주민편익사업	화당소하천외7	거류 화당외7	2.95	760	85	
	주민숙원사업	대독천외 1	고성 대독외1	0.379	200	40	공사중지
	소하천정비 종합계획용역	14 읍면	소하천219개소	272.5	480	30	과업중지
경상 남도 시행	소계	5 개소		10.89	2,227		
	수해상습지 개선사업	영천 강	영오 오서	0.92	809	90	7월말 완공예정
	"	영오 천	영오 오서	1.27	1,278	10	용지보상중
	기본계획용역	신용 천	거류 신용	2.5	40	50	
	"	용산 천	거류 송산	1.2	20	50	
	"	암전 천	고성 대평	5.0	80	50	

□ 問題點 및 對策

- 2000년 소하천정비종합계획 수립을 위해 용역을 발주 추진하여 왔으나 2001. 3월경 행정자치부의 지침이 변경되므로써 현재 과업중지 하였으며 변경된 지침에 의거 과업추진시 용역비 20억원의 군비가 추가 확보되어야함

□ 向後 推進計劃

- 전국시군구중 재정상태가 열악한 지방자치단체의 공통사항으로서 현재 대부분이 과업중단된 상태이며 앞으로 도·중앙 관련부서와 계속 협의 하여 자치단체의 재정부담 경감과 당초의 간소화 방침이 추진될 수 있도록 노력

風水害豫防對策

- 인명피해 최소화와 예방위주의 방재행정 체제 구축
- 지방자치단체 시대에 부응하는 지역 방재역량 제고

□ 災害脆弱施設 現況

(단위 : 개소)

계	대규모건설공사장	하천	배수문	배수펌프장
15	6	2	5	2

□ 推進計劃 및 實績

- 2001년 지역 방재계획 수립 : 2001년 3월 책자유인배부(100부)
- 방제조직 및 응급복구장비 지정 : 수방단 86개단 2,248명, 중기 30대
- 자동음성통보 시스템 설치 : 관내 재해취약지역 38개소 설치
- 재해관계자 자동비상연락망 구축 : 862명(공무원 520, 마을리장 262명, 관내공사장 현장소장 및 대리 : 80명)
- 재해위험시설 중점점검 및 정비 : 2001년 5월
- 간부공무원 재해취약시설 일제점검 : 2001년 2월
- 재해위험시설관리 실명제실시 : 공무원과 민간인으로 지정 책임감 고취
- 재해대책 전산 모의훈련 실시 : 3회(군·도·중앙재해대책 본부간)
- 실제가상 방재훈련 실시 : 1회
- 재해대책 상황실 운영
 - 기 간 : 2001년 6월 15일 ~ 2001년 10월 15일(4개월간)
 - 단계별 비상근무조 편성운영과 상황근무체제 확립으로 인명피해 및 재산 피해의 최소화에 전행정력 경주

□ 問題點 및 對策

- 2001년 재해·재난분야 전산망 구축이 완료됨에 따라 전국 각 시군별로 전산전문요원(전산직공무원)을 확보토록 되어 있으나 우리군은 미확보됨
 - ※ 도내 확보시군 : 11개시군, 미확보 : 9시군
- 전산직 공무원 1명 충원 요망

完璧한 災難豫防管理

- 지역단위 인위적 재난 총력대응체제 구축으로 재난위험요인 사전 제거
- 재난발생시 신속한 초동대처로 군민의 인명과 재산 피해 최소화

□ 災難管理 對象施設 現況

(단위 : 개소)

합계	형목 대토공사 장	가 취 시 스 급 설	시 설 물			건 축 물															
			소계	교량	옹벽	소계	공공 청사	아파 트	연 립 택	일 반 건축 물	다 중 이 용 시 설									청 소 수 련 설	중 합 병 원
											관 내 시 설	숙 박 시 설	여 객 시 설	집 회 시 설	관 람 전 시	위 락 휴 게					
68	1	5	32	28	4	30	5	1	1	6	1	3	2	3	2	3	1	2			

□ 推進計劃 및 實績

- 2001년 재난관리계획 수립 : 2001년 3월 책자유인배부(100부)
- 재난종합상황실 내실 운영 : 24시간 상황 유지 및 근무체제 확립
- 재난위험 시설물별 정기 점검 확행 : 매월
 - 유관기관 합동 계절별 취약요인 점검 : 해빙기, 우수기, 동절기등
- 재난사고 사진전시회 및 VTR안전교육으로 대주민 홍보강화
 - 다중집합장소와 전읍면 및 관내 초.중.고등학교를 대상으로 년중 주 단위 순회전시
- 재난관리 대상시설 일제조사 및 재평가 87개소 ⇒ 68개소
- 관내 학원 및 사설강습소 합동 안전 점검
 - 대 상 : 61개소(전학원)
 - 점 검 반 : 2개반 14명(본청,소방서,안전전기공사,교육청등)

□ 向後 推進計劃

- 범국민 안전문화운동 추진
 - 군민안전봉사자 선정 : 76명(남44, 여32)
 - 군민안전봉사대 발대식 : 2001. 7. 18 계획
 - 역할 : 지역안전문화운동의 지킴이로서의 봉사 활동 전개
- 재난대비 도상연습 실시(9월중 계획)

2000颱風 및 水害被害 復舊推進

- 농번기 및 우수기 이전 복구공사 완료로 우수기 대비에 만전
- 완벽한 재해복구사업의 추진으로 피해 재발 방지

□ 施設別 復舊計劃 및 實績

(단위 : 백만원)

시설별	건 수	사 업 비	추진상황(건수)		추진공정 (%)	비 고
			추진중	완료		
계	132	5,706	3	129	98	
도 로	11	1,330	1	10	91	
하 천	78	2,596	2	76	97	
수리시설	23	1,145	-	23	100	
어항시설	8	353	-	8	100	
기 타	12	282	-	12	100	

□ 推進方針

- 전행정력 투입 건설시공으로 수해재발 방지에 역점

農 業 基 盤 造 成 事 業

사업명	지구명	위 치		사업개요	사 업 비(백만원)				추진 공정 (%)
		읍면	리		계	2000까지	2001계획	2001이후	
합 계	19개소				5,356	937	2,769	1,650	
2001 봄마무리 경지정리	소 계	2개소		20.0ha	662	173	489		
	침 점	영현	침점	13.0ha	362	112	250		
	신 전	대가	신전	7.0ha	300	61	239		100
2001 가을착수 경지정리	소 계	2개소		82.0ha	2,200		550	1,650	
	방아골외1			82.0ha	2,200		550	1,650	5
기계화 경작로 확포장	소 계	9개소		L=10km	1,041		1,041		
	영대지구외8			L=10km	1,041		1,041		75
방 조 제 개 보 수	소 계	1개소		6.0ha	80		80		
	어신방조제	회화	어신	6.0ha	80		80		
수리시설 개 보 수	소계	4개소		77.0Ha	393		393		
	용호소류지	삼산	미룡	18.0Ha	130		130		
	당동소류지	거류	당동	20.0Ha	143		143		
	한밭소류지	회화	봉동	20.0Ha	60		60		100
	밭촌소류지	영현	봉밭	19.0Ha	60		60		
밭 기 반 정 비	소 계	1개소		37ha	980	764	216		
	용산지구	거류	용산	37ha	980	764	216		90

農村 定住圈 開發 事業

□ 定住圈開發事業

대상면	사업개요	합계	사업비내역(백만원)						추진 공정 (%)	비고
			기투자('96~2000)			2001계획				
			소 계	보 조	융자 (주택)	소 계	보 조	융자 (주택)		
계	4개면	10,087	6,201	5,381	820	3,886	3,606	280		
영 오	도로,하천 및 정비사업등	2,330	1,249	1,169	80	1,081	1,001	80	10%	3차년도
거 류	도로,하천 및 정비사업등	3,209	1,309	1,169	140	1,900	1,800	100	10%	3차년도
마 암	도로,하천 및 정비사업등	648	43	43		605	505	100	10%	2차년도
하이	도로정비	3,900	3,600	3000	600	300	300		10%	4차년도

□ 上里文化마을 造成事業

공종별	사업량	사업비	년도별 계획(백만원)			비고 (재원별)
			'99까지	2000시행	2001계획	
계		5,421	3,137	1,777	507	93%
문화마을조성	기본시설 : 44,722㎡	2,184	기본계획 수립완료	단지조성 공사추진.		.양여금70% .도 비15% .군 비15%
용지매수	토지매입 : 42,153㎡	1,484	.용지매수 .사업계획 도승인			
하수처리장	하수처리시설 : 70㎡/일	373	.농지전용 및국토이용 계획변경	.하수처리 시설착공	.하수처리장 건설	
주택건설	주택67동	1,380		.주택분양 추진	.주택건설 67동	

□ 巨流文化마을 造成事業

공종별	사업량	사업비	년도별계획(백만원)			비 고 (재원별)
			2000까지	2001시행	2002계획	
계		8,280		3,844	4,436	10%
문화마을조성	기반시설 :75,063m ²	3,567	.기본계획 조사(농업 기반공사)	.기본계획 수립완료 .용지매수 .사업계획 도승인 .농지전용 및국토이용 계획변경	.단지조성 공사추진 .하수처리 시설추진 .주택분양 및주택건설	.양여금:70% .도비:15% .군비:15%
용지매수	토지매입 :53,388m ²	2,533				
하수처리장	하수처리시설	400				
주택건설	주택89동	1,780				

小規模住民便益事業

사업별	위 치		사업량	사업비 (백만원)			추진공정 (%)
	읍면	리		계	도비	군비	
합계	5개소			391	195.5	195.5	
농업용수	소계	3개소		231	115.5	115.5	
	고성	면전	관로L=1000m	95	47.5	47.5	100
	마암	서장산	관로L= 200m	40	20	20	100
	거류	신은	관로L=1000m	96	48	48	100
농로포장	소계	2개소		160	80	80	
	하일	도동	L=1,300m	80	40	40	100
	삼산	병산	L= 800m	80	40	40	100

道 路 整 備 事 業

□ 郡道擴 · 鋪裝推進計劃 및 實績

사업별	노선번호 (노선명)	사업명	위 치		사업량 (km)	사업비(백만원)			추진 공정 (%)
			시점	종점		전체	2000년	2001년	
합 계		11개소			확포7개소 교차로2개소 교량개량2	9,514	1,839	3,957	
사리도 포 장	소 계	6개소			확 9.12 포 10.8	7,355	1,839	3,112	25
	군도5호 (고봉~침전)	고봉~침전간 도로확포장	상리 고봉	영현 영부	확포1.86	1,743	438	438	20
	군도7호 (용안~청광)	용안~청광간 도로확포장	개천 용안	개천 청광	확1.21	735	0	328	발주 보상협의
	군도13호선 (양촌~내산)	양촌~내산간 도로확포장	동해 외산	동해 외산	확1.53 포1.75	1,192	316	736	30
	군도12호선 (화당~내곡)	화당~내곡간 도로확포장	거류 화당	거류 화당	확포1.88	1,187	316	458	30
	군도17호선 (추계~가천)	추계~가천간 도로확포장	영현 추계	개천 가천	확1.87 포3.33	2,073	769	727	40
	군도18호선 (신월~은월)	신월~은월간 도로확포장	거류 송산	거류 은월	확포0.77	425		425	30
교통소통 대책사업	소 계	2개소			확2.28 포2.98 교차로개소	1,839		525	
	군도14호선 (장좌~장기)	장기지구 도로재포장	동해 장좌	동해 장좌	확2.28	1,692		378	계약의뢰
	군도9호선 (거산~당항)	거산지구 교차로개선	거류 거산	거류 거산	도로113m 암거49m	147		147	발주 보상완료
유지관리 사 업	소 계	3개소			교량1개소 교차로개선 1개소	320		320	45
	군도2호선 (갈천~은월)	암전1교 보수	대가 암전	대가 암전	L=7.5 B=9.0	72		72	90
	군도12호선 (화당-내곡)	위험도로개량	거류 당동	거류 당동	개선0.22	133		133	발주
	군도10호선 외 5개노선	도로표지판 정비및구조보전	군관내		10	115		115	50

□ 農漁村道路擴·鋪裝推進計劃 및 實績

사업명	노선번호	위치	사업량 (km)	사업비 (백만원)			추진정 공정 (%)
				전체	2001	2002이후	
계		5개소	확 6.38 포 7.41 교량 1개소	5,074	4,136	938	
유흥-갈천간 도로 확포장	대가201호	대가 갈천	확·포1.0	349	349		발주 보상협의
배둔-당항간 도로 확포장	회화105호	회화 배둔	확 0.36 포 1.39	842	842		"
양촌-외산간 도로 확포장	동해102호	동해 양촌	확·포0.75	445	445		"
산북-정곡간 도로 확포장	회화202호	회화 어신	확·포1.0	421	421		"
매암-매암간 도로 확포장	삼산102호	삼산 두포	확·포1.5	2,061	1,123	938	"
용산-울대간 도로 확포장	고성302호	고성 울대	확·포0.3	120	120		40
무량-죽계간 도로 확포장	고성202호	고성 대평	확·포1.0	524	524		발주 보상협의
장전교 재가설	대가301호	대가 송계	교량L=18m 접속도로0.47	312	312		"

□ 小規模住民便益事業 推進計劃 및 實績

사업명	위치		사업량	사업비 (백만원)	추진정 공정 (%)	비고
	면	리				
무선도로의 5건 (상리무선·선동, 대가척곡·양화, 마암석마, 하이내원)	상리,대가, 마암,하이	무선리 외5개리	포장 5,300m	527	90	4건준공 1건마무리 1건추진

□ 問題點

- 군도사업은 대부분 총괄발주와 선 보상으로 추진에 큰 문제는 없으나 농어촌도로는 발주시기가 영농기와 겹치고 보상협의도 잘 되지 않아 시공 지연되고 있음

□ 對 策

- 영농기간중 토지 및 지장물 소유자와 보상협의하여 추수이후 본격적인 추진으로 공정 만회하도록 조치

下一~三山 地方道 整備事業

□ 現 況

- 위 치 : 고성군 하일면 학림리 ~ 삼산면 미룡리
- 노 선 명 : 지방도 1010호선(하이~동해선)
- 사 업 량 : 확포장 L=8.08km, B=8.0m
- 사 업 비 : 13,113백만원

□ 年次別 事業推進計劃

(단위 : km, 백만원)

구 분	전 체		기추진		2001		2001이후	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
사업개요	확포장 L=8.08	13,113	확장 L=1.80 포장 L=2.47	2,904	확장 L=0.56	665	확장 L=5.72 포장 L=5.61	9,544

□ 推進實績

- 시공자 선정(2001. 6. 11)하고 보상 추진

□ 問 題 點

- 경남도 위탁시행사업으로 충분한 사업비가 배정되지 않아 시행 효과 미흡

□ 對 策

- 사업 시행에 효율을 기할 수 있는 시행 방안 강구

公共用地補償

□ 2001年 事業計劃 및 實績

구 분	총 사 정 액		보 상 실 적		비 율(%)	비 고
	건 수	금 액(천원)	건 수	금 액(천원)		
계	1,120	1,452,533	460	586,394	41	
군 도	370	424,993	64	79,572	17	
농어촌도	366	688,525	141	278,021	39	
농업기반	239	184,956	195	142,646	82	
재난예방	145	154,059	60	86,155	41	

□ 2000年 移越事業 推進計劃 및 實績

구 분	총 사 정 액		보 상 실 적		비 율(%)	비 고
	건 수	금 액(천원)	건 수	금 액(천원)		
계	2,214	3,311,165	1,606	2,481,349	73	
군 도	858	1,086,810	688	757,526	80	
농어촌도	1,110	1,098,582	727	736,825	65	
농업기반	128	906,576	101	831,952	78	
재난예방	118	219,197	90	155,046	76	

□ 2000年 委託事業 推進計劃 및 實績

구 분	총 사 정 액		보 상 실 적		비 율(%)	비 고
	건 수	금 액(천원)	건 수	금 액(천원)		
계	225	1,235,605	207	1,208,930	92	
지방도	86	203,948	70	179,537	81	
지방하천	139	1,031,657	137	1,029,393	99	

□ 推進計劃

- 적극적인 보상추진 : 개별 방문면담 적극 추진 및 보상설명회 개최
- 협의가 불가능한 용지에 대하여는 공공의 이익을 종합 판단하여 수용 재결신청 등 조치