

2001年度  
主要業務推進狀況

文化觀光課

# I. 基本現況

## □ 機構 및 定·現員

(2001. 5. 31현재)

업무별	합계	직 급 별						청경	
		소계	5급	6급	7급	8급	기능직		
계	정원	15	15	1	4	4	3	3	2
	현원	15	15	1	4	4	4	2	
과장	1	1	1						
관광진흥	3	3		1			2		
홍보체육	4	4		1	1		1	1	2
문화예술	4	4		1	1		1	1	
관광개발	3	3		1	2				

## □ 主要 事務分掌

(2001. 5. 31현재)

담당별	주요업무
관광진흥	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화관광 정책기획</li> <li>○ 관광안내소 운영</li> <li>○ 관광사업체 및 유기장업 관리</li> <li>○ 관광객 유치 및 기타 관광진흥에 관한 사항</li> <li>○ 관광관련 축제 기획 추진</li> <li>○ 관광화보제작 관광홍보</li> <li>○ 일반서무, 경리</li> </ul>
홍보체육	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 체육행사기획 및 체육단체지원</li> <li>○ 스포츠전지훈련팀 유치</li> <li>○ 언론기관 관리</li> <li>○ 월중 주요시책홍보</li> <li>○ 공고, 공보 및 방송시설 관리</li> <li>○ 소가야소식지 제작</li> <li>○ 체육시설 관리 및 설치</li> <li>○ 직장체육 육성</li> </ul>
문화예술	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문화재 개·보수사업</li> <li>○ 유통관련업자 등록 관리</li> <li>○ 출판, 인쇄소, 종교단체 관리</li> <li>○ 도서관 관리</li> <li>○ 지역문화제행사 관리</li> <li>○ 무형문화재 관리</li> <li>○ 고성군문화의집 관리</li> <li>○ 문화원관리 및 지원</li> </ul>
관광개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자연(생태)관광지개발 및 조성사업</li> <li>○ 당항포관광지 개발사업</li> <li>○ 남해안관광벨트 사업추진</li> <li>○ 해양휴양관광지 개발</li> </ul>

□ 駐在 및 出入記者 現況

(2001. 5. 31현재)

신 문 명	성 명	본 사	비 고
경 남 신 문	이 대 형	마 산	고성주재(간사장)
경 남 일 보	김 철 수	진 주	고성주재
울 산 매 일	조 연 규	울 산	"
경남도민일보	김 민 호	마 산	"
부 산 일 보	박 중 철	부 산	출입(통영주재)
국 제 신 문	이 태 헌	"	"
연 합 통 신	이 종 민	서 울	"
고 성 신 문	하 현 갑	고 성	출입(주간지)

# □ 文化財 現況

## ○ 國가지정 文化財

(2001. 5. 31현재)

종 별	문 화 재 명	수 량	소 재 지	지정일자
보물(495호)	임자명반자	1점	개천면 옥천사	'68. 12. 19
사적(119호)	고성송학동고분군	11기	고성읍 송학리	'63. 1. 21
사적(120호)	고성내산리고분군	28기	동해면 내산리	'63. 1. 21
천연기념물 (411호)	고성 덕명리의 고생물 화석산출지	93필지 124,307m <sup>2</sup>	하이면 덕명리	'99. 9. 14
중 요 무 형 문화재(7호)	고성오광대	중요무형문화재보 유자 1명	고성읍 동외리	'71. 10. 6
중 요 무 형 문화재(84-㉞)	고 성 농 요	중요무형문화재보 유자 2명	고성읍 동외리	'85. 12. 1

## ○ 도지정문화재

(2001. 5. 31현재)

종 별	수량 (점)	문 화 재 명
유형문화재	16	○ 옥천사(5) : 자방루, 향로, 대종, 대웅전, 소장품 ○ 운흥사(7) : 괘불, 대웅전, 소장경판, 탕화(관음, 감로, 미타회, 약사) ○ 기 타(4) : 정씨동생 화회문기, 양화리 석조여래좌상, 교사리 삼존석불, 고성향교
기 념 물	11	○ 지식묘(3) : 오방리, 학림리, 석지리 ○ 고 분(1) : 송학동 제2의고분군 ○ 기 타(7) : 동외동 패총, 장산숲, 북평리 찰피나무, 좌이산봉수대, 천왕점봉수대, 소을비포성지, 옥천사 일원
민 속 자 료	2	○ 마암면 석마, 봉동리 배씨고가
문화재자료	22	○ 건조물(15) : 서원 6, 고가 4, 기타 5 ○ 사 적 (4) : 고성성지, 거류산성, 철마산성, 양화리 법천사지 부도군 ○ 기 타 (3) : 행촌·도촌선생 유허비, 운흥사(명부전목조각상, 목제원패)

□ 傳統寺刹 現況

(2001. 5. 31현재)

명 칭	소 재 지	주 지	건립년도	비 고
옥천사	개천면 북평리 408 (672-0100)	玉奉圭 (知性)	676년 (신라문무왕16년)	○ 건 물 : 27동 1,359m <sup>2</sup> ○ 토 지 : 2,663,505m <sup>2</sup> ○ 신도수 : 6,000여명
운흥사	하이면 와룡리 442 (835-8656)	金成朝 (能輪)	"	○ 건 물 : 9동 784m <sup>2</sup> ○ 토 지 : 1,507,188m <sup>2</sup> ○ 신도수 : 5,000여명
장의사	거류면 신용리 1077 (672-1039)	金春植 (性虛)	632년 (신라선덕왕)	○ 건 물 : 8동 815m <sup>2</sup> ○ 토 지 : 287,698m <sup>2</sup> ○ 신도수 : 1,000여명
문수암	상리면 무선리 291-1 (672-8766)	李千膳 (正天)	706년 (신라성덕왕5년)	○ 건 물 : 10동 639m <sup>2</sup> ○ 토 지 : 355,817m <sup>2</sup> ○ 신도수 : 1,000여명
계승사	영현면 대법리 산17-1 (673-0282)	白承烈 (法珍)	675년 (신라문무왕15년)	○ 건 물 : 6동 487.9m <sup>2</sup> ○ 토 지 : 24,893m <sup>2</sup> ○ 신도수 : 1,500여명

□ 博物館 現況

(2001. 5. 31현재)

명 칭	유 형	소 재 지	설립자	등록년월일	등 록 처
갈 촌 탈박물관	제1종 전문 박물관	고성읍 울대리 650	李道烈	'96. 8. 14	문화관광부

□ 文化關聯團體 建築物 現況

(2001. 5. 31현재)

구 분	위 치	부 지 면 적 (m <sup>2</sup> )	구 조	건 평 (m <sup>2</sup> )	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
무형문화재 전수회관	고성읍 동외리 542	1,294	철근 콘크 리트	492 (2동)	1987	115,000	사무실, 탈의실, 공연장 등	위탁
고 성 문화원	고성읍 교사리 63-2외 1	1,222	철근 콘크 리트	1,088	1998	473,000	사무실, 서제,강당 전통예식장	위탁

□ 文化의 집 現況

(2001. 5. 31현재)

구 분	위 치	부 지 면 적 (m <sup>2</sup> )	구 조	건 평 (m <sup>2</sup> )	건립 년도	건립비 (천원)	주요시설	관리 방법
고 성 문화의 집	고성읍 성내리 72-42	451	철근 콘크리트	539	2000	380,000	안내데스크, 문화창작실, 문화관람실 등	직영

# □ 公設體育 施設 現況

(2001. 5. 31현재)

구분	시 설 명	시 설 개 요	조성 년도	비 고
공 공 체 육 시 설	공설운동장(신)	○ 고성읍 기월리 83-10 ○ 부지 : 77,487m <sup>2</sup>	공인 2종	
	공설운동장(구)	○ 고성읍 교사리 53 ○ 부지 : 20,671m <sup>2</sup>	1965	위탁관리
	실 내 체 육 관	○ 고성읍 교사리 34 ○ 건물 : 2,080m <sup>2</sup>	1990	
	고 성 체 육 관	○ 고성읍 동외리 230-2 ○ 건물 : 435m <sup>2</sup>	1975	위탁관리
	공설 테니스장	○ 고성읍 교사리 381-2 ○ 부지 : 5,900m <sup>2</sup>	1991	위탁관리
	남산체육시설	○ 고성읍 수남리 262일원 ○ 부지 : 2,290m <sup>2</sup>	1991	철봉, 평행봉외19종
	하일면 동네체육시설	○ 하일면 학림리 619 ○ 부지 : 2,700m <sup>2</sup>	1996	족구장, 철봉외9종
	상리면 동네체육시설	○ 상리면 척번정리 443-1 ○ 부지 : 764m <sup>2</sup>	1994	족구장, 농구장의 11종
	영오면 동네체육시설	○ 영오면 영산리 1134-1 ○ 부지 : 1,274m <sup>2</sup>	1998	족구장겸 배구장, 철봉외 14종
	회화면 동네체육시설	○ 회화면 배둔리 982 ○ 부지 : 1,030m <sup>2</sup>	1993	테니스, 배드민턴외 10종
	마암면 동네체육시설	○ 마암면 화산리 1000-1 ○ 부지 : 2,388m <sup>2</sup>	1995	테니스, 철봉외 5종
	동해면 동네체육시설	○ 동해면 장기리 366 ○ 부지 : 4,023m <sup>2</sup>	1993	족구장, 평행봉외 17종
송의원 동네체육시설	○ 거류면 간서리 75-2 ○ 부지 : 3,500m <sup>2</sup>	1999	게이트볼장의 1면, 체력단련시설3점	

# □ 私設體育施設 申告業所 現況

(2001. 5. 31현재)

구분	계	당구장	체육 도장	에어로빅장	체 력 단련장	볼링장	수영장	골 프 연습장	무도 학원
개소	31	16	5	2	3	1	1	2	1

## II. 2000 主要業務 推進實績

# 固城恐龍나라祝祭 開催

- 세계최대 백악기 공룡발자국 화석 보유지인 고성의 위상과 자연유산의 가치를 대내·외적으로 홍보하고
- “공룡”이 지닌 독창적인 이미지와 자연예술, 문화, 관광 등이 한 데 어우러진 지역 종합축제를 개최하여
- “공룡천국고성”으로서 이미지 구축과 관광도시 성장기반 마련 및 지역 관광산업의 고부가가치 창출

## □ 推進計劃

- 기 간 : 2000. 8. 3 ~ 8. 6.
- 장 소 : 고성읍 일원, 상족암군립공원
- 예 산 : 323백만원(국비40, 도비10, 군비130, 기타143)
- 주요행사 : KBS 전국노래자랑 등 5개 부문 51개분야

## □ 推進実績

- 축제홍보를 통한 고성군 인지도 제고
  - TV : KBS, MBC등 64회
  - 라디오 : MBC-AM 싱긱빙글쇼등 28회
  - 신 문 : 94회(중앙지12회, 일문시사주간지 1, 지방지 81회)
  - 팸투어 : 일본팸투어단 초청등 4회
  - 사보지 : 3종 등
- 관광객 모객 : 100,000여명
  - 내국인 : 81,400여명
  - 외국인 : 18,600여명
- 지역경제 파급효과 및 고용효과(문화관광부 축제평가 자료)
  - 관람 및 입장료 수입 : 57,595천원
  - 특산물 판매 : 30,992천원
  - 관광기념품 판매 : 26,243천원
  - 전통공예품 등 판매 : 20,244천원
  - 고용효과 : 132명
- 축제 프로그램의 특성화
  - 세계 실물대전 유치(4. 10 ~ 8. 15)
  - 국제 공룡학술 심포지엄 개최(8. 3 ~ 8. 5)



- 야외학습 투어
- 행사 기반시설 확충
  - 재전지구 주차장 부지조성 : 7,222㎡
  - 주차장 진입도로 개설 및 기층포장 : 도로개설 L=200m, 기층포장 L=550M
  - 해안도로 미개설구간 기층포장 : L=392.3m
  - 덕명초등학교~청소년수련원 산책로 개설 : L= 2,200m

## □ 問題點

- 제2행사장(상족암군립공원) 주차난 및 접근 경로의 굴곡, 노퍽 협소로 교통혼잡
- 숙박, 음식점 등 내·외국인 유치를 위한 관광인프라 시설 부족

## □ 對 策

- 행사장 진입도로 일방통행 지정 운영
- 해안도로 및 덕명분교 주차장활용, 주차시설 건립(7,222㎡)
- 페스트 푸드점 유치(남해 전문대)
- 축제기간 중 숙박업소 할인 등 관광객 인센티브 제공

# 體育施設擴充 및 體育活性化

- 문화·체육시설확충으로 다양한 체육활동 기회제공 및 삶의 질 향상
- 생활체육활성화를 통한 체육인구 저변확대 및 군민체력 증진

## □ 事業概要

- 사업기간 : 2000. 1. ~ 2000. 12.
- 주요사업
  - 문화·체육센터 건립
    - 총사업비 : 5,000,000천원(2000예산 : 880,000천원)
    - 규 모 : 3,563㎡
    - 주요시설 : 실내수영장25m×6레인, 소극장450석
  - 운동장 정비
    - 사업비 : 14,000천원
    - 주요사업 : 다목적공간앞 포장, 축구골대 1조, 길거리농구대 1조
  - 각종 체육활성화
    - 사업비 : 193,560천원
    - 주요사업 : 도민체전참가, 군민체육대회, 도생활체육대회 참가, 군생활체육대회개최, 생활체육교실(8교실), 체능교실운영(4교실)

## □ 推進實績

- 문화체육센터 건립
  - 실시설계 완료 : 2000. 8.
- 운동장 정비
  - 길거리농구대 설치 1조(2000. 2)
  - 잔디구장 조성공사완료(2000. 4)
  - 구운동장 급수시설 보수(2000. 5)
  - 잔디구장 스프링클러 설치(2000. 5)
  - 다목적공간 앞 포장(2000. 7)
  - 축구골대 설치 1조(2000. 8)
- 체육활성화
  - 도민체전 참가 : 2000. 5(군부 준우승)
  - 도생활체육대회 참가 : 2000. 10(종합 3위)
  - 학교대항 체육대회 개최 : 2000. 10, 군생활체육대회(2000. 11)
- 동계훈련팀 유치 : 15개팀 340명

# 郡政弘報機能 強化

- 지방화 시대에 걸 맞는 홍보기법 개발로 주민욕구 부응
- 군정을 군민에게 솔직히 알려 군정에 대한 이해와 협력 도모
- 군정의 신뢰성 홍보와 군민의 동참 유도

## □ 推進實績

- 군정 군정특집방송 및 언론사 기획특집
  - 군정특집 방송 : 3회(1월, 6월, 12월)
  - 언론사 기획 특집 : 3개 지방지
  - 군정주요시책 특집 : 공룡나라축제(5개사), 민선2기 성과(1개사)
- 군정소식 VTR 내실있는 편집제작(52편)
  - 편집방법개선 : 배경음악, 아나운서 등 교체
  - 내용수정 : 특정인물 방영지양, 우리마을 소개 등
- 소가야 소식지 편집 제작
  - 발행부수 : 72,000부(월6,000부)
  - 제작비 : 10,800천원
  - 배부선 : 군민, 유관기관 5,000부, 재외 향인, 본군출신 군인 및 기타 900부, 자매결연단체 100부
- 군정홍보 보도자료 제공 : 일 3건 정도
  - 제공처 : 17개 언론사(중앙지 5개, 지방지 10개, KBS창원총국, 마산MBC)
  - 효과 : 군정홍보, 군민 알권리 충족
  - 오보편집기사 적극대응 : 1건
- 국·도정 홍보물 배포
  - 국정신문 : 12회(월 1회), 도보 : 12회(월 1회)

## □ 向後計劃

- 관광홍보 VTR활용으로 관광객 유치
- 각종 홍보 매체 활용 신속 정확한 홍보로 행정의 신뢰도 제고 및 군민의 동참유도

# 固城文化의 집 造成(運營)

- 지역주민이 손쉽게 이용할 수 있는 생활복합 문화공간 조성
- 군민의 문화체험 기회확대와 문화생활 향상 도모
- 문화의집 효율적 운영 및 활성화로 문화복지행정 구현

## □ 運營實績

- 고성문화의집 개관 : 2000. 8. 2.
  - 위 치 : 고성군 고성읍 성내리 72-42번지
  - 규 모 : 539.2㎡(1층 277.6㎡, 2층 261.6㎡)
  - 사업비 : 380,000천원(국비 190,000, 군비 190,000)
  - 주요공간
    - 정보자료제공공간 : 정보자료실, 안내데스크
    - 문화생활공간 : 문화사랑방, 다목적실, 로비, 유아놀이방
    - 문화체험공간 : 인터넷, CD, 비디오부스, A/V감상실, 문화관람실
    - 문화창작공간 : 문화창작실, 개인연습실
- 문화강좌 개설 운영 : 종이공예 등 6개강좌(주1회 2시간, 1,380명 수강)
- 토요일영화감상회 개최 : 매월 둘째, 넷째토요일 개최 (6회 150명 감상)
- 인터넷 등 기타시설 이용
  - 인터넷 1,600명, 비디오 320명, CD부스 160명, 기타시설 320명

## □ 問題點

- 문화예술에 관심과 특기가 있는 강사(자원봉사)의 확보에 어려움이 있어 주민들의 참여와 호응도가 높은 프로그램 개발 애로

## □ 對 策

- 지속적인 홍보 및 관련단체와 협의 강사확보 및 주요 프로그램 개발 운영

# 郡民과 함께하는 文化藝術行事 推進

- 군민과 관광객 등이 함께하는 문화예술행사로 승화
- 2000년 문화의 세기를 여는 지역문화예술 발전에 기여

## □ 推進實績

- 제25회 소가야문화제 : 2000. 8. 3 ~ 8. 6(4일간)
  - 사업비 : 82,296천원(도비 5,000 군비 54,000 기타 23,296)
  - 주요행사 : 5개 분야 38개 부문(공개행사, 민속, 전시행사 등)
- 창작무용극 공룡시대 공연 : 2000. 5. 20(군청 대회의실)
- 고성농요 정기공연 개최 : 2000. 6. 18(고성읍 우산리 들녘)
- 고성오광대 정기공연 : 2000. 8. 12 (당항포관광지)
- 창작발레(시와 무용과의 만남)공연 : 2000. 9. 2(군청대회의실)
- 문화예술작품전시(제2민원실) : 6회 (중등교사미술전 등 6건)

## □ 問題點 및 對策

- 군민의 문화예술에 대한 관심과 의욕결여로 행사 참여 저조
- 문화예술행사 실시 홍보 및 문화대중화를 위한 대책 강구

## □ 效 果

- 문화의 세기를 맞아 우리군 고유전통문화 계승 발전
- 주민의 문화향수 욕구 충족
- 군민 등 동참으로 선진문화의식 고취(기여)

# 文化財保存管理 完璧推進

○ 조상들의 삶의 예지와 숨결이 깃들여 있는 소중한 문화유산의 원형보존으로 찬란한 민족문화를 계승·발전시켜 나가고자 함.

## □ 推進實績

(단위 : 천원)

문화재명	사업내용	사업비				추진실적
		계	국비	도비	군비	
계	9개 사업	1,411,428	770,000	239,500	401,928	
송학동 고분군	토지매입, 고분군정비, 발굴조사	571,428	400,000	60,000	111,428	· 1차발굴조사완료 · 토지매입협의중(1건) · 설계승인신청-문화재청
옥천사 지방루	요사채 신축	200,000	100,000	35,000	65,000	· 설계승인신청-문화재청
고성소을비포성지	성벽보수, 토지매입	100,000	50,000	17,500	32,500	“
고성 장산숲	화장실 신축, 토양개량	40,000	20,000	7,000	13,000	“
수 립 서 원	양정재, 산해정 보수	100,000	50,000	17,500	32,500	“
도 산 서 원	사당, 흥학재보수	140,000	70,000	24,500	45,500	“
호 암 사	강당, 배수로, 기단보수	80,000	40,000	14,000	26,000	“
송계리 이씨고가	곳간채, 협문, 담장보수	80,000	40,000	14,000	26,000	완 료
옥천사대웅전	취향전, 조사전보수	100,000		50,000	50,000	완 료

## □ 問題點

- 국·도비 교부결정 지연으로 보수사업 착수지연
- 문화재청의 설계 현상변경 처리기간이 길어 사업 추진 애로

## □ 對 策

- 조속한 시일내 사업 추진될 수 있도록 문화재청과 협의

# 小加耶史 定立

- 소가야사를 올바르게 정립하여 향토문화 발전에 기여
- 일본의고대역사에 기여한 소가야사의 정체성 확보
- 역사테마를 주제로 한 테마관광 발굴로 역사문화도시 “고성”홍보

## □ 推進實績

- 문화원 향토사연구사업으로 추진
- 문화원 향토사연구회 조직정비 : 2000년 1월(문화원소속 향토문화연구소)
- 각종자료수집 및 정리 : 2000. 6월
- 자료정리 : 2000. 10월
  - 상고사, 고자국사 자료수집 및 정리
- 자료고증(보완자료 제출)제출 : 2001. 5월말(인제대 이영식 교수)
- 고자국사와 포상팔국연맹사 학술세미나
  - 일 시 : 2001. 5. 16.
  - 장 소 : 고성문화원 강당(150여명 참석)
  - 발표자 : 부산대 백승욱교수, 계명대 권주현 교수)

## □ 問題點

- 소가야사 고증완료시 책자발간비 예산 미 확보(2002 당초예산 반영)
  - 6,000천원(1,000부)

## □ 向後計劃

- 소가야사 자료 고증완료 : 2001. 8월말
- 소가야사 책자 발간 및 배포(2002년)

# 唐項浦擴張開發事業 推進

- 관광객급증에 따른 수용능력한계로 수용능력향상 및 위락시설 확보로 종합적 기능 확충과 체류형 관광지개발로 관광소 득증대를 위한 확장개발 사업의 연차적 추진

## □ 推進實績

- 위 치 : 고성군 회화면 당항리 및 봉동리 일원
- 사업량 : 확장 132,034m<sup>2</sup>(공유수면 120,062m<sup>2</sup>, 토지 11,972m<sup>2</sup>)
- 총사업비 : 45,525백만원
  - 재원별 공공 14,718백만원, 민자 30,807백만원
  - 기투자 : 10,495백만원(국비 1,463, 도비 1,855, 군비 7,177)

(단위: :백만원)

구 분	계	2000년	2001년	2002년	2003년 이후
계	45,525	10,495	1,000	34,030	-
공 공	14,718	10,495	1,000	3,223	-
민 자	30,807			30,807	-

- 주요사업내용
  - 공공 : 확장개발기반공사(부지내도로, 상하수도, 오수처리장, 화장실등)
  - 민자 : 유원시설업, 상가시설, 숙박시설확충 등
- 추진상황
  - '91 ~ '97 : 부지조성완료 (매립 120,062m<sup>2</sup>, 매입 11,972m<sup>2</sup>)
  - '97~2000 : 기반시설조성
    - 실시설계, 하도717m, 도로520m, 상수도2,667m, 배수암거 30m, 교량1개소 33.5m, 부지내도로 902m, 상하수도 1,135m, 가로등 28등
  - '98. 3. 17 : 국토이용계획변경승인(준도시지역 운동휴양지구)
  - '98. 10. 20 : 관광지지정면적 변경(기존 216,430m<sup>2</sup> ⇒ 변경 348,464m<sup>2</sup>)
  - '00. 2. 29 : 환경영향평가 승인

## □ 問題點 및 對策

- 재정기반이 건실하고 특색있는 민간자본의 적절한 유치로 관광지 활성화에 기여



# 自然藝術園造成事業 推進

(壽石展示館 및 庭園石 公園造成)

○ 당항포관광지의 종합관광지로서의 기능보완을 위한 시설확충과 관광상품 개발로 관광소득 증대 및 지역경제 활성화를 위한 격조 높고 이색적인 관광상품유치로 기존 및 확장개발사업과 조화된 대규모 관광지조성으로 관광지 이미지 제고 및 침체된 지역 경기 활성화

## □ 推進實績

○ 위 치 : 고성군 회화면 당항리 산9, 산14번지

○ 총 사 업 비 : 1,799백만원

- 투자재원

(단위 : 백만원)

총사업비	공 공 투 자				물품매입비 (교부세)
	소 계	국비(50%)	도비(15%)	군비(35%)	
1,799	1,299	622	187	490	500

○ 주요사업내용

- 수석전시관 1동 건립 : 763.32m<sup>2</sup>

- 정원석공원조성 : 14,440m<sup>2</sup>

○ 추진상황

- 1999. 10. : 당항포관광지내 자연예술원 유치계획 수립

- 2000. 8. 1 : 허홍열소유 수석 및 정원석 구입(수석454점, 정원석1,044점)

- 2000. 9. 10 : 공유재산관리계획승인

- 2000. 11. 6 ~ 2001. 2. 3 : 기본 및 실시설계 용역완료

# 南海岸 觀光벨트事業 推進

## (백악기공룡테마파크조성)

- 우리군이 보유한 천혜의 경관과 자연문화유산을 활용 국제수준의 관광지로 개발을 통한 지역경제활성화 및 군정발전도모

### □ 推進實績

- 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 상족암군립공원일원
- 사업면적 : 100,000m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2000 ~ 2006
- 총사업비 : 304억 (공공 : 205, 민자 : 99)
- 주요사업내용
  - 공공부문 : 기반시설, 관리시설, 공룡전시관건립, 부지매입등
  - 민간부문 : 테마호텔, 테마상가, 전문식당가, 이벤트광장 등
- 추진상황
  - 지방재정중앙투융자 심사의뢰(행정자치부) : 2000. 2. 29
  - 민자유치설명회 개최(서울힐튼호텔) : 2000. 4. 27
  - 지방재정중앙투융자심사결과(재검토-사업내용 및 민자유치방안재검토) : 2000. 5. 9
  - 개발입지안 및 개발방향확정을 위한 군정조정위원회 개최 : 2000. 6.
  - 지방재정 투·융자심사 의뢰(행자부) : 2000. 7. 22
  - 『남해안관광벨트개발 계획』 확정 통보(문관부) : 2000. 7. 28
  - 지방재정중앙투융자심사결과(재검토지시-국비전액확보곤란 및 민간자본확보 불투명) : 2000. 10. 31
  - 2000년도 사업비 명시이월(1,939,500천원) : 2000. 12.

### □ 問題點

- 열악한 지방재정으로는 전체 사업계획 부지매입비 확보 어려움으로 단위사업별 부지매입비 확보 추진하므로써 지가상승 분위기 조성 및

- 일부 토지소유자 승낙 불응 예상 우려됨 ⇒부지매입비 조기확보필요
- 열악한 자치단체 재정여건과는 관계없이 국비지원의 범위 및 용도지정으로 자치단체 재정부담가중
- 남해안관광벨트조성계획상 추정사업비 반영으로 인한 사업비 조정 불가피 ⇒ 기본설계 수립시

## □ 對 策

- 국비지원 요건 및 범위(설계비, 용역비등)를 중앙정부차원에서 완화하여 자치단체 재정부담완화
- 2001. 지방재정중앙투융자심사(2001. 5. 25) 결과 조건부 승인되어 체계적인 사업추진계획으로 백악기공룡테마파크조성사업에 박차를 가하여 2001. 12월이내 계약완료 및 착공까지 추진
- 원활한 사업추진을 위한 토지매입비 조기 확보 필요(2,000백만원)
  - ※ 현재 기확보액 500백만원, 추가확보대상액 1,500백만원

# 慶南 綜合觀光案内所 設置事業

- 21세기 고부가가치 사업인 관광산업 육성책의 일환으로 관광 경남의 모든 정보를 총체적으로 제공하는 도 종합관광안내소를 마산 ~ 통영간 국도변에 설치·운영

## □ 事業概要

- 기 간 : 2000년 1월 ~ 2000년 12월
- 위 치 : 고성군 회화면 삼덕리 484-3번지의외 1필지
- 사 업 비 : 382,000천원(기금 300,000, 군비 82,000)
- 부지면적 : 843㎡, 건축면적 241㎡, 연면적 173㎡
- 시설개요 : 안내소 1동, 내부시설 1식, 주차장 등

## □ 推進實績

- 종합관광안내소 유치(안) 확정 : 1999. 11.
- 종합관광안내소 설계(안) 설명회 : 2000. 5.
- 종합관광안내소 건축실시설계 완료 : 2000. 5.
- 종합관광안내소 착공 : 2000. 7. 19
- 종합관광안내소 준공 : 2000. 11. 13.
- 종합관광안내소 개관 : 2000. 12. 13.
- 관광객 안내소 방문실적(1 ~ 6월) : 7,156명(외국인 243명 포함)

### III. 2001 主要業務 推進狀況

# 2001 固城恐龍나라祝祭 推進

- 공룡이 지닌 독창적인 이미지와 지역문화가 어우러진 종합축제
- 다시 찾고 싶고 기다려지는 감독의 축제
- 국가지정 집중육성 문화관광축제로 정착

## □ 行事概要

- 축제명 : 2001 고성공룡나라축제
- 기 간 : 2001. 8. 2(목) ~ 8. 5(일) 4일간
- 장 소 : 고성군일원(고성읍, 상족암군립공원, 당항포관광지)
- 주 최 : 고성군
- 주 관 : 사단법인 고성공룡나라축제 추진위원회
- 후 원 : 문화관광부, 환경부, 경상남도, 한국관광공사, 한국고생물학회
- 행 사 : 공개행사 등 6개부문 55개 분야

## □ 推進實績

- 축제추진위원회 법인설립 인가 : 2001. 4. 4.
- 축제추진위원회 사단법인 설립등기 : 2001. 6.
- 축제추진 지원반 구성·운영(9개반 34명) : 2001. 6. 1~
- 축제홍보
  - 축제홍보물 발송
    - 한국관광공사 해외지사 등 1,888개소 : 2001. 2.
  - 인터넷 축제홍보
    - 고성군, 관·학자매결연 3개 대학, 대한지방행정공제회 : 2001. 4~
  - 언론홍보
    - TV : 마산 MBC, 여수 MBC, 일본 아사이 TV, 아리랑 TV : 2001. 3~
    - 신 문 : 부산일보, 재민일보(일문)등 5종 : 2001. 2~
    - 라디오 : MBC FM방송 1일 2회(매회 20초)
  - 사보지 등 기타

- 사보지 : 월간사이언스매거진, KLAFIR NEWS(영문) 등 8종
- 기 타 : 주택복권 축제홍보 발행 확정(발행매수 : 840만매)  
 개별공사지가 결정 통지문 축제자료 게재 : 6만매

## 問題點

- 축제 부족재원(100백만원) 확보 애로

## 對 策

- 축제추진위원회의 민간참여 유도

## 向後計劃

- 행사장 시설물 배치
- 다양한 홍보매체를 통한 지속적 축제 홍보 및 옥외 홍보물 설치
- 상족암군립공원 주차장 등 기반시설 확충
- 축제 주민참여 프로그램 개발·편성 및 먹거리 개발
- 공룡캐릭터 등을 활용 다양한 수익사업 개발로 축제 자립도 제고
- 가로변 환경정비, 우천시 대책 수립 등

# 觀光案内體系 改善

- 관광기초시설 확충, 정비를 통한 관광객편의 제공
- 낯설은 지역방문에서 오는 불안심리 해소로 관광고성 이미지 개선

## □ 推進計劃

- 기존 관광안내판 정비
  - 필요성
    - 로마자 표기법 개정(2000. 7. 7), 전반적인 색채, 디자인 등 CIP통일과 타지역과의 차별화 필요
  - 정비계획
    - 사업기간 : 2001년 ~ 2002년
    - 정비대상 : 55개소
  - 2001년 정비계획
    - 신설 6개소, 보수정비 30개소
    - 사업비 : 45,000천원(국비 7,500, 도비 2,250, 군비 35,250)
- 사천시내 도로표지판에 상족암군립공원 안내표시
  - 개 소 수 : 1 ~ 2개소
  - 설치장소 : 사천시(구 삼천포시)

## □ 推進實績

- 진주국도유지건설사무소 도로점용허가신청 : 2001. 2. 24
- 도로점용허가 : 2001. 3. 30.
- 공사계약 및 착공 : 2001. 5. 10.
- 사업기간 : 2001. 5. 10 ~ 2001. 6. 7.
- 설치 장소
  - 마암면 보전리 14호국도변, 하일면 오방리 좌이산 봉수대 입구, 하일면 동화리 소성비포성지 입구, 하이면 봉현리 운흥사 입구

## □ 向後計劃

- 관광안내판 보수·정비 사업 : 7월 시행
  - 로마자표기법이 상이한 기존 안내판에 대한 정비
  - 한자 미표기 표지판 한자추가 표시
  - 불량 노후 안내표지판 교체
  - 보수를 요하는 안내판 보수
- 사천시내 도로표지판 : 상족암군립공원 안내표시(사천시와 협의 시행)



# 體育施設 擴充 및 體育活性化

- 문화·체육시설 확충으로 다양한 체육활동 기회를 제공하고 내실있는 체육행사 추진으로 생활체육 활성화 및 군민 체력증진 도모

## □ 推進計劃

- 사업기간 : 2001. 1 ~ 2001. 12
- 주요사업
  - 직장체육팀 창단운영 (30,000천원)
  - 문화·체육센터 건립
    - 총사업비 : 50억원 (2001예산 : 1,100,000천원)
    - 규 모 : 3,690m<sup>2</sup>
    - 주요시설 : 실내수영장25M×6레인, 공연장380석
  - 공설운동장 휴식공간 조성(40,000천원)
    - 사업내용 : 파고라 3기 12지신상
  - 노인여가체육시설 설치(10,000천원×3개소)
  - 동계훈련팀 유치지원
    - 유치계획 : 삼성마라톤팀 등 15개팀 450여명

## □ 推進實績

- 직장체육팀(고성군세팍타크로팀) 창단 : 2001. 4월 (선수4명)
  - 제3회 종별선수권대회참가(전남영암) ⇒ 준우승
- 문화·체육센터 건립
  - 문예회관 건립국비 5억원 확보 : 2001. 3월
  - 감리예산확보(103백만원) : 2001. 3월
- 공설운동장 휴식공간 조성사업 완료
  - 사업내용 : 파고라 3기 12지신상
- 노인여가체육시설 설치
  - 사업대상지 선정 : 대가, 구만, 거류

- 사업보조금 교부결정 : 30백만원 (개소당 10백만원)
- 사업착수 : 구만면(6월초)
- 동계훈련팀 유치. 지원
  - 이봉주선수 기념마라톤대회 유치추진 : 2001. 6월 기본계획 수립

## □ 問 題 點

- 문화체육센터 건립준비 미확보(500,000천원)
- 직장체육팀 연간운영예산 미확보(30,000천원)
  - 2001소요액 : 60,000천원 (확보액: 30,000)

## □ 對 策

- 2회 추경시 부족예산 확보추진
  - 문화체육센터 건립비 : 500,000천원
  - 직장체육팀운영비 : 30,000천원

## □ 向 後 計 劃

- 문화체육센터 건립공사 착공 : 2001. 8월

# 信賴받는 郡政弘報 定着

- 지방화시대를 맞아 군정을 진실하고 신속·정확하게 전달하므로써
- 군민으로부터 올바른 판단과 참여를 유도하여 신뢰받는 군정을 정착시키고자 함.

## □ 推進計劃

- 군정특집방송 및 인터뷰 자료 작성
  - 군정 특집 방송
    - 방송사 MBC, KBS, PSB 등 군수와의 대담 방송
  - 언론사 기획특집 인터뷰 자료 작성 제공 : 12회
  - 언론사 창간기념 및 개국시 축사 작성 제공
- 군정홍보 보도자료 작성 제공 : 일일 4건 정도
  - 제공처 : 17개 언론사(지방지 8, 중앙지 9), 마산MBC, 창원KBS
- 군정 홍보판 활용 국·도·군정 홍보사진 게재
- 소가야소직지 제작 발행
  - 발행부수 : 72,000부(매월 6,000부)
  - 내 용 : 국·도·군정 주요시책, 관광지 및 특산물소개, 생활상식, 미담수범사례, 문화재 소개 등
  - 배 부 선 : 읍면·유관기관 등 5,700부, Net Work 자매결연 기초자치단체, 출향인사, 향우회 등 300부 발송
- 국·도정 홍보물 배포 : 국정신문(월 4회 20부), 도보(월2회 3,600부)

## □ 推進實績

- 군정추진상황의 적극 홍보
  - 방송국, 신문사, 대담 특집 등 게재 홍보 : 12회
  - 유선방송사 적극 활용
    - 총 세대수: 22,046세대, 유선가입세대 : 15,350세대, 비율 : 70%

- 소가야소식지 제작 배포
  - 발행부수 : 72,000부(매월 6,000부)
  - 배 부 선 : 읍면·유관기관 등 5,700부, Net Work 자매결연 기초자치단체, 출향인사, 향우회 등 300부 발송
- 국·도정 홍보물 배포 : 국정신문(월 4회 20부), 도보(월2회 3,600부)
- 군정 홍보판 활용 국·도·군정 홍보사진 게재

## □ 向後計劃

- 관광홍보 VTR활용으로 관광객 유치
- 각종 홍보 매체 활용 신속 정확한 홍보로 행정의 신뢰도 제고 및 군민의 동참유도

# 固城郡立(東部)圖書館 建立

- 문화의 세기를 맞아 농어촌지역 공공도서관을 건립하여
- 독서문화 진흥과 인터넷 시청각실 등을 통한 지역민의 문화 체험기회 증대

## □ 事業概要

- 위 치 : 고성군 회화면 배둔리지내
- 사업기간 : 2000. 9 ~ 2002. 5월
- 사업량 : 건물 1,000㎡(지상2층), 열람석 120석,  
1층-문화의집 기능, 2층 -도서관 기능  
장애인 편의시설 등
- 사업비 : 1,220백만원(국비 500, 도비 500, 군비 220)

## □ 推進計劃

- 실시설계 : 2001. 2월
- 부지조성공사 착수 : 2001. 3월
- 건축물 골조공사 : 2001. 4월
- 건축물 설비, 조경공사 : 2001. 10월

## □ 推進實績

- 부지선정 및 부지매입(4 필지 1,151㎡) : 2001년 6월
- 실시설계 : 2001. 5. 7 ~ 7. 8.

## □ 問題點 및 對策

- 대상부지 재선정으로 보상협의 지연에 따라 공사조기 착공 애로
- 도서관 관리 인력 및 예산확보 애로(예상)
- 실시설계 완료후 공사착공(2001. 9월중) 등 운영방안 수립(시행)
- 고성동부지역 주민과 청소년들의 건전한 여가문화 공간조성을 위하여 인력(3명) 및 예산확보 노력

# 郡民과 함께하는 文化藝術行事 推進

- 郡民과 文化가 함께 호흡하는 생활속의 文化행사 전개
- 전통문화의 보존·전승으로 文化예술의 지역정체성 확립

## □ 推進計劃

- 제26회 소가야문화제
  - 기 간 : 2001. 4월중
  - 주요행사 : 5개분야 40개부문
- 고성오광대 공연
  - 정기공연 : 2001. 8월중(당항포관광지),
  - 서울공연 : 2001. 9월중(서울 예술의전당)
- 제16회고성농요 정기발표 공연(영남의 들노래 한마당) : 6월중
- 제2회 전국향토민요 경창대회
  - 시기 : 2001. 8월중, - 장소 : 고성군 실내체육관
- 文化예술 작품전시
  - 기 간 : 연중
  - 장 소 : 군청 제2민원실, 고성문화의집 등
  - 전시작품 : 묵화, 도자기, 양화, 사진, 수공예 등

## □ 推進實績

- 제26회 소가야문화제 : 2001. 4. 25 ~ 4. 27(3일간)
  - 장 소 : 고성읍 일원
  - 사 업 비 : 103,000천원(도비5,000 군비 71,000 자부담 27,000)
  - 주요행사 : 5개분야 40개부문
- 文化예술 작품전시(연중)
  - 기 간 : 2000. 1. 1 ~ 5. 31.
  - 장 소 : 군청 제2민원실
  - 전시작품 : 생활공예작품전, 천지도예작품전 등 4회
- 제16회고성농요 정기발표 공연(영남의 들노래 한마당) : 2001. 6. 17.
  - 장 소 : 고성읍 우산리 들녘

## □ 向後計劃

- 고성오광대 공연 - 정기공연 및 순회공연 2회
- 제2회 전국향토민요 경창대회 : 2001. 8. 4(고성공룡나라축제)

# 文化財保存管理 完璧推進

○ 선조들의 삶의 예지와 습결이 깃들여 있는 소중한 문화유산의 원형보존으로 영구히 보존관리하고자 함.

## □ 推進實績 및 計劃

(단위 : 천원)

문화재명	사업내용	사업비	추진상황	공정	비고
15건	계	3,001,428			
송학동 고분군	토지매입	160,728	.토지74m', .건물 3가구매입, 1가구협의중	80%	2000년 사업
	고분군정비	164,700	.문화재청 설계승인 신청		
	발굴조사	246,000	.1차 발굴완료 (00.10.3), 2차 발굴조사중	10%	
옥천사 지방루	요사채 신축	200,000	.기단,목공사중	20%	
옥천사 극락전	극락전 복원 1 동	500,000	.입찰준비		
고성소을비포성지	성벽보수	52,500	.공사착공,석재 등 재료준비중		
	토지매입	47,500	.토지 5필지 3,019m',.분묘 3기	100%	
고성 장산숲	화장실신축,토양개량	40,000	.토양개량 완료, .화장실신축 준비중		
수림서원	양정재, 산해정 보수	100,000	.공사완료	100%	
도산서원	사당, 흥학재보수	140,000	.공사착공,가설공사등 재료준비중		
호암사	강당,배수로,기단보수	80,000	.공사착공,도 설계변경 신청 준비중	30%	
갈천서원	사당보수	30,000	.공사완료(01.3.20-5.24)	100%	
소가야문화촌조성	송학동고분군정비	600,000	.문화재청 설계승인 신청		
옥천사 대웅전	대웅전,요사채보수	250,000	.계약준비		
고성덕명리고생물 화석 산출지	현황측량,토지매입	70,000	.현지측량 및 토지매입, 준비중		
내산리고분군	토지및 지장물매입	140,000	.토지매입 공고중		
소천정	강당 보수	100,000	.설계중(사업지침변경 신청중)		
송계리이씨고가	사랑채 보수	80,000	.설계검토중		

## □ 問題點 및 對策

- 국도비 교부결정 지연으로 보수사업 착수 지연
- 문화재청의 설계 및 현상변경허가 처리기간이 길어 제때 사업추진 애로
- 조속한 시일내 사업 추진될 수 있도록 문화재청과 협의

# 固城文化의 집 運營

- 군민의 문화체험 기회확대와 문화생활 향상 도모
- 문화의집 효율적 운영 및 활성화로 문화복지행정 구현

## □ 運營計劃

- 문화의 집 이용시설물을 연중 개방하여 주민이용 극대화
- 적극적이고 지속적인 홍보로 주민 문화사랑방 조성

## □ 運營實績

- 문화의 집 운영 홍보 : 고성군 인터넷홈페이지, 유선방송, 소가야소식지 등
- 문화강좌개설운영(여성취미교실)
  - 강 좌 명 : 종이공예, 영어회화, 손뜨게질, 스텐실, 발건강법, 닥종이 공예, 건전노래교실
  - 운영기간 및 수강인원 : 주1회 2시간 140명(종목별 20명)
- 전시회 개최
  - 사진전시회 : 2001. 3. 28 ~ 4. 10(14일간)
  - 서예전시회 : 2001. 5. 15 ~ 5. 20(6일간)
- 인터넷 등 기타시설이용 : 3,120명 (CD부스, 비디오, 유아놀이방 등)
- 만남의 장소 제공 : 인도배낭여행 동아리 등 2회

## □ 期待效果

- 군민 등 주민들이 일상생활의 문화공간으로 활용
- 이용시설물 연중개방(운영)으로 문화생활 향상 도모(기여)



# 小加耶文化村 造成事業

- 소가야문화권의 모체로서 기능정비·복원을 통한 역사교육 학습장 조성
- 송학동고분군 등 관내 출토된 각종 유물을 전시할 수 있는 공간 마련으로 남해안관광벨트사업의 효율적인 추진

## □ 事業概要

- 위 치 : 고성군 일원
- 사업기간 : 2001 ~ 2002(2년간)
- 사업비 : 5,900백만원(국비2,550, 지방비3,350)
- 사업내용 : 소가야유물박물관, 송학동고분군정비, 소가야성지복원 전통예술공연장 조성

## □ 推進計劃

- 사업명 : 고성송학동고분군(사적 제119호)정비
- 사업비 : 600,000천원(국비 300,000 도비 90,000 군비 210,000)
- 세부사업내용 : 고분군 복원 8기, 잔디식재, 산책로 정비, 배수관거공사
- 방침 : 2000년도 문화재보존관리사업과 연계하여 추진  
※ 기본설계 - 실시설계 - 설계 승인 - 사업시행

## □ 推進實績

- 송학동고분군정비 설계 완료 : 2001. 1. 9.
- 정비복원설계 승인 신청 : 2001. 5. 4(문화재청)

## □ 問題點 및 對策

- 토지매입 및 기본 실시설계 시행에 따른 군비 확보 애로
- 박물관 건립을 위한 사전설계 등 사업비 확보(군 자체예산) 애로  
- 2회 추경시 150,000천원 반영 요구 중
- 효율적인 사업 수행을 위한 토지매입비 20억원 등 국비확보 노력  
- 국비 및 교부세 등 지원건의

## □ 向後計劃

- 송학동고분군 정비복원
- 박물관건립을 위한 사전 설계 및 건립 사업비 확보 노력

# 南海岸 觀光벨트事業 推進

## (백악기공룡테마파크조성)

- 우리군이 보유한 천혜의 경관과 자연문화유산을 활용 국제수준의 관광지로 개발을 통한 지역경제활성화 및 군정발전도모

### □ 推進計劃

- 위 치 : 고성군 하이면 덕명리 상족암군립공원 일원
- 사업면적 : 100,000m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2000년 ~ 2006년
- 총사업비 : 304억 (공공 : 205, 민자 : 99)
- 주요사업내용
  - 공공부문 : 기반시설, 관리시설, 공룡전시관건립, 부지매입등
  - 민간부문 : 테마호텔, 테마상가, 전문식당가, 이벤트광장 등

### □ 推進實績

- 남해안관광벨트개발 계획』 확정 통보(문관부) : 2000. 7. 28.
- 지방재정중앙투융자심사결과(재검토지시-국비전액확보곤란 및 민간자본확보 불투명) : 2000. 10. 31.
- 기본설계용역관련 사업수행능력평가서 제출안내공고 : 2001. 2. 5.
- 공룡테마파크조성사업 민간투자의향서 체결 : 2001. 3. 26.
  - 투자의향업체 : (주) 무영건설 대표 이 중 조
  - 투 자 내 용 : 테마호텔, 테마상가, 식당가, 해변카페, 이벤트광장등
- 기본설계용역 계약 및 착수 : 2001. 3. 29.
  - 용역기간 : 2001. 4. 3 ~ 2001. 11. 28(8개월간)
  - 용역업체 : (주)한국종합기술개발공사 + (주)세양
  - 용 역 비 : 313백만원
- 지방재정중앙투융자재심사 의뢰(행자부) : 2001. 3. 30.
- 공룡테마파크조성사업 민간투자의향서 체결 : 2001. 4. 19.
  - 투자의향업체 : (주) 캐나다안 홈즈 인터내셔널대표 윌렘 케크호프
  - 투자의향규모 : 100억원이상
  - 투 자 내 용 : 테마호텔, 테마상가, 식당가, 해변카페, 이벤트광장등
- 중앙투융자심사설명회 참석(행정자치부) : 2001. 5. 25.
- 민간투자의향서 체결 : 2001. 5. 31.

- 투자방향업체 : (주) 한석종합건설 대표 신현광
- 투자내용 : 테마호텔, 테마상가, 식당가, 해변카페, 이벤트광장 등
- 중앙투융자심사결과 - 조건부승인 : 2001. 6. 11.

## □ 問題點

- 열악한 지방재정으로는 전체 사업계획부지매입비 확보 어려움으로 단위사업별 부지매입비 확보 추진하므로써 지가상승 분위기 조성 및 일부 토지소유자 승낙 불응 예상 우려됨 ⇒ 조기 예산확보 필요
- 열악한 자치단체 재정여건과는 관계없이 국비지원의 범위 및 용도지정으로 자치단체 재정부담가중
- 남해안관광벨트조성계획상 추정사업비 반영으로 인한 사업비 조정 불가피 ⇒ 기본설계 수립시 적정시설규모

## □ 對 策

- 국비지원 요건 및 범위(설계비, 용역비등)를 중앙정부차원에서 완화하여 자치단체 재정부담완화 건의
- 2001.지방재정중앙투융자심사('01. 5.25) 결과 조건부 승인되어 체계적인 사업추진계획으로 백악기공룡테마파크조성사업에 박차를 가하여 2001. 12월 이내 계약완료 및 착공까지 추진
- 원활한 사업추진을 위한 토지매입비 조기 확보 필요(2,000백만원)  
※ 현재 기확보액 500백만원, 추가확보대상액 1,500백만원
- 사업부지 확보를 위한 소유자 및 관리자 등 지속협의 추진

## □ 向後計劃

- 실시설계 발주 및 예산범위안에서의 부지매입 후 연차적 단위사업 착공과 민간자본 유치로 명실상부한 테마파크조성 추진
- 연차별 추진계획
  - 부지매입 100,000m<sup>2</sup> : 2001. 7 ~ 2002. 12.
  - 실시설계(공룡전시관 및 기반시설) : 2001. 8 ~ 2001. 11.
  - 단위사업착공(공룡전시관등) : 2001. 11 ~ 2004. 12.
  - 민자시설공사 : 2003. 1 ~ 2006. 12.

# 自然藝術園造成事業 推進

- 당항포관광지의 종합관광지로서의 기능보완을 위한 시설확충과 관광상품개발로 관광소득 증대 및 지역경제 활성화를 위한 적조높고 이색적인 관광상품유치로 기존 및 확장개발사업과 조화된 대규모 관광지조성으로 관광지 이미지 제고 및 침체된 지역 경기 활성화

## □ 推進計劃

- 위 치 : 고성군 회화면 당항포리 산9, 14번지
- 사업비 : 1,799백만원(국 622, 도 187, 군 990)
- 사업규모
  - 수석전시관 1동 건립 : 763.32m<sup>2</sup>(231평)
  - 정원석 공원 조성 : 14,440m<sup>2</sup>
- 사업기간 : 2001. 3. 27 ~ 2001. 10. 22(210일간)

## □ 推進實績

- 1999. 10. : 당항포관광지 자연예술원 설립 계획 수립
- 2000. 8. 1 : 수석 및 정원석구입(수석 454점, 정원석 1,044점)
- 2000. 9. 10 : 공유재산관리계획 승인
- 2000. 11. 6 ~ 2001. 2. 3 : 기본 및 실시설계 용역완료
- 2001. 1. 9 : 고성용석(토종석) 매입(104점)
- 2001. 3. 27 : 공사착공(준공예정일 : 2001. 10. 22)

## □ 向後計劃

- 수석전시관 건립 및 정원석공원조성 준공 : 2001. 10. 22
- 전시관 개관 : 2001. 11월 예정

# 唐項浦擴張開發事業 推進

- 관광재급증에 따른 수용능력한계로 수용능력향상 및 위락시설 확보로 종합적 기능 확충과 체류형 관광지개발로 관광소득증대를 위한 확장개발 사업의 연차적 추진

## □ 推進計劃

- 위 치 : 고성군 회화면 당항리 및 봉동리 일원
- 사업기간 : 1991년 ~ 2004년
- 사업량 : 확장 132,034㎡(공유수면120,062㎡, 토지11,972㎡)
  - ※ 확장후 관광지 면적 : 348,464㎡(기존 216,430㎡)
- 수용능력: 5,000명/일(1,000천명/년)
- 총사업비 : 45,525백만원
  - 기투자사업비('91~'99) : 10,495백만원(공공)
  - 2001년사업비 : 1,000백만원(공공)
  - 2002년 이후사업비 : 34,030백만원(공공 3,223 민자 30,807)

## □ 推進實績

- '91 ~ '97 : 부지조성 완료 (매립 120,062㎡, 매입 11,972㎡)
- '97 ~ 2000 : 기반시설 조성
  - 하도 717m, 도로 520m, 상수도 2,667m, 실시설계, 배수암거 30m, 교량 1개소 33.5m, 부지내 도로 902m, 상하수도 1,135m, 가로등 28등
- '98. 3. 17 : 국토이용계획변경승인(준도시지역 운동휴양지구)
- '98. 10. 20 : 관광지 지정면적 변경(기존 216,430㎡ ⇒ 변경 348,464㎡)
- '00. 2. 29 : 환경영향평가 승인
- '01. 3. 6 : 관광지조성계획 변경승인 (7차)

## □ 向後計劃

- 2001 ~ 2002 : 공공부문 기반시설 완료(오수처리장, 주차장, 상하수도, 전기통신, 부지내 도로, 화장실, 조경, 잔디광장 등)
- 2002 ~ 2004 : 민간자본 유치
  - 부지측량, 감정평가, 매각공고, 투자자 적극유치 홍보

# 恐龍造形物 設置事業

- 차별화된 관광조형물 설치로 공룡전국 고성의 이미지 창출
- 세계최다 공룡발자국 화석 산출지로서 고성의 위상 제고

## □ 事業計劃

- 사업개요
  - 사업시기 : 2001년(상반기)
  - 설치장소 : 공룡발자국 산출지 및 주요 관문
  - 사업량 : 2종 2식(재원 : 철구조물 FRP, 높이 : 5~10m정도)
  - 소요사업비 : 100,000천원(확보 40,000천원)

## □ 推進實績

- 공룡조형물설치위치 및 제작업체 선정 : 2001. 2월
- 공룡조형물 제작구매 계획 및 설계 : 2001. 5. 29.
- 계약체결 : 2001. 6. 13.
  - 내역 : 이구아나돈 1식
  - 금액 : 33,000천원
  - 규격 : L= 9m, H= 5m.
  - 설치예정지 : 하이면 덕명리(상족암군립공원 내)

## □ 問題點

- 국내 이구아나돈 모형의 원형부재로 실물모형제작 애로

## □ 對 策

- 학술문헌을 참고하여 실물에 가깝게 모형으로 제작(구매)

## □ 向後計劃

- 2001. 고성공룡나라축제 이전 공룡발자국을 관람하면서 모형공룡을 비교 감상 가능토록 설치

# 恐龍나라祝祭 漫畫CAMP 運營

- 공룡발자국화석지를 답사 자연에 대한 이해와 만화를 통한 즐거움을 제공하여 관광객에게 꿈과 희망을 주는 관광고성의 이미지 제고

## □ 行事概要

- 행사명 : 공룡나라 만화캠프
- 참 가 : 전국 초등학생 및 학부모
- 기 간 : 3박 4일(상설운영)
- 주 최 : 고성군
- 주 관 : 고성공룡나라축제 추진위원회

## □ 主要 프로그램 運營計劃

- 공룡유적지 답사
- 축제 프로그램 참가
- 공룡과 자연에 대한 프로그램 운영
- 전국초등학생과 고성군 초등학생의 어울 한마당
- 만화가와 함께하는 만화그리기 대회
- 공룡과 만화 캠프파이어

## □ 行事支援

- 공룡나라 만화캠프 참여자 모집 홍보
  - 고성공룡나라축제추진위원회, (주)둘리나라, 한국만화가협회, 메이저
- 캠프팀 참여 프로그램, 숙소, 차량지원
- 후원사 : (주)둘리나라, (사)한국만화가협회

## □ 向後計劃

- 추진계획수립(메이저 엔터테인먼트) : 2001. 6월
- 참가희망자 모객 : 2001. 7. 1 ~ 7. 25일까지
- 캠프운영프로그램작성 완료
- 인터넷신청접수방 설치 운영
- 각급초등학교 참가안내 발송(포스터 등)

# 밝고 健全한 老人體育空間造成

- 날로 증가하는 노령층을 위한 건전한 생활체육공간 확보로
- 여가공간을 조성·제공하여 건강한 사회계층 형성 및 체육인의  
저변확대 유도

## 推 進 計 劃

- 사업기간 : 2001년 ~ 2002년
- 사업량 : 11개소 (2001년 5개소 2002년 6개소)
- 사업내용 : 개소당 게이트볼장 1면 (사업비 : 10,000천원)
- 사업비 : 110,000천원 (2001 당초예산확보 : 30,000천원)

## 推 進 實 績

- 2001 사업대상지 선정내역(예산확보분)

(단위 : 천원)

위 치	사업내역	사업비 (지원금)	비 고
대가면 유흥리	경기장 1면 및 부대시설	10,000	7월 착공예정
구만면 효락리	“	10,000	6월초 착공
거류면 신용리	“	10,000	9월 착공예정

※ 부지확보 및 제반여건 고려 선정

- 사업보조금 교부결정 : 30,000천원 (개소당 10,000천원)
- 사업착수(구만) : 6월초

## 問 題 點

- 2001사업량 5개소 중 2개소분 사업비 미확보

## 對 策

- 추경예산 편성시 추가사업비 20,000천원 확보 추진

## 向 後 計 劃

- 2001 하반기 사업대상지 신청 및 선정 (2개소)